

٨٢

المنطقة الرابعة - وسط الدلتا
شركة البروج للمقاولات ورصف الطرق (احمد محفوظ)
مستخلص رقم (٢) جاري

عملية : اعمال رفع كفاءة واعادة رصف طريق زفتى / سمنود بطول ٢.٥ كم عقد رقم (٢٠٢٣ / ١١ / ٢٠٢٤) تاريخ بدء العمل ٢٠٢٤ / ٢ / ١٥

شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٠٢٤ / ١٠ / ٧

رقم البند	نوع العمل	الفئة جنية	الوحدة	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
											قرش	جنية	
١	اعمال ازالة مسطحات الاسفلت المنهارة .. الخ	١٩١	م ٣	٧٥٠	٢٥٠	٠	٢٥٠	جاري	٢٥٠			٤٧٧٥٠٠٠	١- يراعى تطبيق جميع بنود العقد
٢	اعمال الحفر .. الخ	١٤٠	م ٣	٢٠٠٠	٤٥٠	٤٥٠	٩٠٠	جاري	٩٠٠			١٢٦٠٠٠٠٠	٢- المهندسون متواجدون
٣	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس حجري .. الخ	٤٥١.٥	م ٣	٢٠٣٠	١٢٠٠	٣٠٠	١٥٠٠	جاري	١٥٠٠			٦٧٧٢٥٠٠٠	٣- وثيقة التأمين متواجدة
٤	اعمال توريد وفرش طبقة اساس حجري (اضافات) .. الخ	٣٨٤	م ٣	١٠٠٠	٢٩٠	٧١٠	١٠٠٠	جاري	١٠٠٠			٣٨٤٠٠٠٠٠	٤- لافقة العملية متواجدة
٥	اعمال التوريد FDR بسمك ٣٠ سم .. الخ	٨٠	م ٣	١٠٠٠٠	٥١٠٠	٤٩٠٠	١٠٠٠٠	جاري	١٠٠٠٠			٨٠٠٠٠٠٠٠	٥- تجهيزات الموقع متواجدة
٦	اعمال توريد وفرش اسمنت اللازم للتدوير .. الخ	٢٦٠٠	طن	٥٠٠	١٢٧	٢٦١	٣٨٨	جاري	٣٨٨			١٠٠٨٨٠٠٠٠	٦- العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
٧	اعمال طبقة التشريب M.C.O .. الخ	٥٨	م ٢	١٣٦٠٠	٤٦٠٠	٩٠٠٠	١٣٦٠٠	جاري	١٣٦٠٠			٧٨٨٨٠٠٠٠	٧- فريق العمل متواجد
٨	اعمال طبقة رابطة بسمك ٦ سم .. الخ	٢٩٢	م ٢	١٣٦٠٠	٤٦٠٠	٠	٤٦٠٠	جاري	٤٦٠٠			١٣٤٣٢٠٠٠٠	٨- يراعى خصم رسوم معمل المنطقة
													١٠- المعمل متواجد
													١١- البرنامج الزمني متواجد
													١٢- التقرير المبني متواجد
													١٣- يراعى تغطية مبلغ ٣٠٠٠٠ جنية (ثلاثون الف جنيه)
													لحين ظهور باقى التجارب المعملية لطبقة FDR

بسمه والحمد لله
٤٩٨٧
رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة وسط الدلتا
مهندس / شيماء احمد عامر

٥١٧٥٨٠٠٠٠
٥١٧٥٨٠٠٠٠
الجملة
قرش جنية
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهرة وقدرها
المحاسب / دنيا
مدير الشؤون المالية والإدارية
٢٠٠ سنة
مدير إدارة المشروعات

الجملة
قرش جنية
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهرة وقدرها
المحاسب / دنيا
مدير الشؤون المالية والإدارية
٢٠٠ سنة
مدير إدارة المشروعات

مهندس العملية
م/ احمد عبد الله
مهندس العملية
م/ احمد عبد الله
مهندس العملية
م/ احمد عبد الله

٢٠٢٤ في ١٠ / ٧
أقر بصحة ذلك
مهندس الشركة
م/ احمد عبد الله

اسم العملية :
مقولة :

رقم ومقدار التصديق :
بند الميزانية :

رقم المستند
نوع الميزانية
عدد الملحقات
بند
حرف
جملة قيمة الاعمال التي تمت (رجع باطنه)

قرش جنيه

رقم المستند	بتحويل	نوع	قيمة التحويلات	استقطاعات	استقطاعات
رقم	تاريخ	الميزانية	قرش	جنيه	قرش
١٤٨٠٥٨٥٥					
٧١٤٦٦٧٦					
١٣٠١٨٠					
٧٠٠					
١٧٧٦٦٩٩					
٧٩٩٥١٤٦					
٤٩٦١٦٥					
٣٠٠٠٠					

جملة المبالغ السابق صرفها
الباقى للمقاول

المدفوع بتحويل رقم
بنتاريخ
سنة

قرش	جنيه
٩١	٣٩٠٥٧٣
٠٩	٥٧٠٥٩١

الاستقطاعات
رسم دفعة اصلى
رسم دفعة اضافى
امانات
ايرادات
الجملة الصافى
جملة قيمة التحويلات
الباقى للمقاول

مقدار الاعمال التي تمت
محجوزات
مصرح بصرفه
مستحق صرفه

جنيه	مليم

جملة الاستقطاعات
صافى المبلغ

تحريرا فى / / ٢٠٢٣ مدير الادارة
رئيس القطاع

افرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات
افرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف
بان المبلغ المعلى بالامانات بتاريخ
تقيد فى سجل ٥٥ ع . ح برفم
تحريرا فى / / سنة
علامات الكتاب المنوطين
روجع
شيك
يعتمد سحب
اذن صرف

رئيس الحسابات

المبلغ
تحريرا فى سنة
(١) شطب
(٢) سحب شيك / اذن سحب رقم
(٣) تقيد فى سجل

الختم والتاريخ

تسملت التحويلات رقم

واقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم وائى تسلمت المستحق لى

١٤٥٠٢٨

٥١٧٥٨٠٠
٢٩١٧٠١٠

١١٤٠٠
١٥٩٨٠

خروج تأمين زحارة على
صك طريق رقم (١٧)
مرفق بالمرافق
مع عطف المستوفى

١٩٩٢١٧١٠٥

٢٢١٤٦٣٥

٤٩٦١١٦٥

٢٩٢٢٥٢٥٠٥

٣٩٠٥٧٣٩١

٥٧٠٥٩١٠٩

٤٩٦١١٦٥