

٩٨

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقزايق

عن عملية أستكمال سعود / الحسينية / فاقوس { القطاع الثاني } بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية " حياه كريمة " مستخلص رقم { ٤ } بتاريخ ٢٠٢٣ / ٥ / ٢ مع مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق
شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ٦ / ٢٤

إدارة العقود رقم ١٨٩٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه					قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	٨٠	٥٩	١٣٣٠	١٩٠	١٥٢٠	جاري	٩٠٨٩٦	-	-	-	-	٩٠٨٩٦	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢	أعمال توريد أتربة صالحة للردم	٢٠	١٧٢	٣٣	٣٣	٣٣	جاري	٥٦٨٢	٦٠	-	-	-	٥٦٨٢	٢- معمل الموقع متواجد .
٣	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة	٩٠	٧٠	١٤٥٠	١٢٠	١٥٧٠	جاري	١١١٣١٣	-	-	-	-	١١١٣١٣	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٥٠	٤٢٩	١١٢٠٠	٣٠٠	١١٥٠٠	جاري	٤٩٣٩٢٥٠	-	-	-	-	٤٩٣٩٢٥٠	٤- مكتب جهاز الأشرف متواجد .
٦	أعمال طبقة تشريب برايم	٥٠	٣١	٣٠٩٠٠	١١٠٠	٣٢٠٠٠	جاري	١٠٠٨٠٠٠	-	-	-	-	١٠٠٨٠٠٠	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٧	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	٢٥	١٦٦	٣٠٩٠٠	١١٠٠	٣٢٠٠٠	جاري	٤٦٩٧٧٥	-	-	-	-	٤٦٩٧٧٥	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
٨	أعمال طبقة لصق	٧٥	١٠	٢١٥٠٠	٢٢٢٠٠	٤٣٧٠٠	جاري	٧٠٤٦٦٢٥	-	-	-	-	٧٠٤٦٦٢٥	بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية
٩	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	٢٥	١٦١	٢١٥٠٠	٢٢٢٠٠	٤٣٧٠٠	جاري	١٤٢٥٠	-	-	-	-	١٤٢٥٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة
١٤	أعمال صب خرسانة مسلحة	-	٢٨٥٠	٥	-	٥	جاري	٢٣٠٧٦٠	-	-	-	-	٢٣٠٧٦٠	والتحضيرية .
٢٢	أعمال ترميم بالمخلوط الإسفلتي على الساخن	-	٢٥٦٤	٩٠	-	٩٠	جاري	٤٣٢٠٠	-	-	-	-	٤٣٢٠٠	٨- التقارير متواجدة .
٢٣	أعمال تركيب غطاء GRB	-	٣٦٠٠	١٢	-	١٢	جاري	١٩٢٦٩٧٥١	٦٠	١٠٠٠٠	-	-	١٩٢٦٩٧٥١	٩- بوليصة التأمين متواجدة .
الإجمالي														
الكارتات														
١	أعمال توريد أتربة صالحة للردم	-	١٣	-	٣٣	٣٣	جاري	٤٢٩	-	-	-	-	٤٢٩	١٠- تم إرسال البرنامج الزمني للأعمال .
٢	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	-	٢٥	-	٣٠٠	١١٢٠٠	جاري	٢٨٧٥٠٠	-	-	-	-	٢٨٧٥٠٠	١١- سيارة العملية متواجدة بالمنطقة .
٣	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	-	٣	-	١١٠٠	٣٢٠٠٠	جاري	٩٦٠٠٠	-	-	-	-	٩٦٠٠٠	١٢- حجز مبلغ ١٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٧)
٤	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	-	٣	-	٢١٥٠٠	٢٢٢٠٠	جاري	١٣١١٠٠	-	-	-	-	١٣١١٠٠	رابعة لحين أستكمال نتائج المعمل .
إجمالي الكارتات														
الإجمالي العام														
١٩٧٨٤٧٨٠ ٦٠ ١٠٠٠٠ - ١٩٧٩٤٧٨٠ ٦٠														

مهندس العملية
الاسم
بمبلغ ١٩٦٨٥٨٥٦٧
بمبلغ ١٩٦٨٥٨٥٦٧
بمبلغ ١٩٦٨٥٨٥٦٧

رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامى صالح



أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن البالغ المينة بظهرة وقدرة : ١٥٥١٦٦٢٤,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة المحاسب
يدفع إلى المقاول مبلغ : ٤٢٦٨١٥٦,٦٠ جنيه على الحساب
ملحوظة : غير الوارد بك الشروط أعتمدت من نهائياً

مهندس الإشراف الاسم
مدير الأعمال الاسم
مهندس الشركة الاسم

تحريراً فى
تحريراً فى
أقر بصحة ذلك

أسم المقاول : مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق .

رقم ومقدار التصديق :

بند الميزانية :

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق : القيمة
 نوع الميزانية فرع بند حذف

[illegible]