

المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية: تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم لتنفيذ المسافة من الكم ٣٤ حتى الكم ٤١ بطول ٧ كم (أعمال طرق).

تنفيذ: شركة المشروعات البترولية والاستشارات الهندسية (بتروجيت).

عقد رقم: (٢٠٢٢/٢٠٢١/٩٨٧) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٤.

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه استمارة ٥٠ ع.ح لحساب فروق الأسعار لمستخلص رقم (١) جاري للعملية عاليه.

بمبلغ: ٤٢١٩٣٣,٣٥ جنيهاً (فقط أربعمائة وواحد وعشرون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وثلاثون جنيهاً وخمسة وثلاثون قرشاً لا غير).

بأمل التفضل بالتلم والإحاطة والتوجيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة في حالة الاستحقاق مع مراعاة ما تم صرفه سابقاً

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٤/٠٢/٢٠

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

أحمد الطحان



خطه، بخاریه عشر - جنوب - سماء

رقم	التاريخ	الجهة	الملاحظات
		٢٥	١٥٦١٥٣ ✓

[illegible]

{ إن شاء الله تعالى :
 شيخك على البنك المركزي في :
 شيخك على الخارج :
 { صاحب الحق :
 (بشروطه) :
 (بشروطه) :
 (بشروطه) :

تقديم في السجل برقم

(1) الكتاب: القوط

الاعتماد الإداري ونوع المخصص				
نوع المخصص		بيانات		
قرش	جنيحة	قسم	فرع	اسم
٢٥	٤٩٩٣٣			
إجمالي الأصل				
قرش	جنيحة	بيانات الاستقطاعات		
		مباذ	إضافي	دفعة توزيع
		قرش جنيحة	قرش جنيحة	قرش
رسم الدفعة				
صافي القيمة المطلوب صرفها				

رئيس الجامعة

علامه

H. I. Jones —

الإمضاء	_____	(١) إقرار كاتب سجل المحجزات والتنازلات :	_____
الإمضاء	_____	(٢) إقرار بأن القيسة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البتة المخصص يسمح ولم يشق الصرف :	_____
الإمضاء	_____	جاري	_____
الإمضاء	_____	(أ) بأن المبلغ مضاف بحساب :	_____
	_____	الايادات	_____
	_____	بتاريخ	_____

المستقيم ذو التواريخ

(٢٠٠٠) قيد في سجل رقم ٥٥ « ح » برفق ————— ترقيم الكاتب المنوط بالسجل —

دوبچہ فی ————— سنہ ۲۰ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

مدير أو رئيس الحسابات

وکیل التعمیرات

نظري ————— سنة ٢٠٩٠ يبلغ

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ٢٠١٢ - ٢٠١٤

(١) رقم المستند (وهو رقم التقييد في الدفاتر رقم ٢٢٤ « ج . ح ») ————— إمضاء الكاتب المختلط —————

(٢) تبين في دفاتر الحسابات الختمة

التاريخ

رقم: _____ أعضاء الكاتبة المخطوط: _____

التشيكاتة تسمى راسم إحصاء الكائنات المفردة (٤) تعبئة لاسم

رقمعم إسماء الكتاب المرفقة : (١) إدراج في الملف

100



الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)



عملية : تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول 60 كم

تنفيذ شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجت) في المسافة من الكم 34 وحتى الكم 41

العقد رقم: 987 / 2021 / 2022 بتاريخ 2022-04-14

تاريخ التعاقد 2022-04-14 - تاريخ استلام الموقع 2022-04-26

مستخلص فروق أسعار

رقم المستخلص	مدة تنفيذ الأعمال لكل مستخلص	إجمالي مستخلص فروق أسعار
جاري رقم 1	2022-04-26	421,933.35
	2022-07-06	

رئيس الإدارة المركزية



مهندس / أحمد الطحان

مدير عام المشروعات

م / أحمد العراقي

مدير المشروع
الهيئة

م / شريف صدقي

مهندس الهيئة

م / محمد سليمان

الشركة المنفذة
شركة بتروجت

م / محمد علي رزق

مستخلص فروق الأسعار
مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق (السويس - العين السخنة) والطريق الدائري حوله في المسافة من كم 34 حتى كم 41
تنفيذ / شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجت)

قيمة التعويض أو الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل 1 * $\frac{\text{الرقم القياسي عند المحاسبة} - \text{الرقم القياسي عند فتح المظاريف الفنية}}{\text{الرقم القياسي عند فتح المظاريف الفنية}}$)

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد

تاريخ التعاقد 2022-04-14 // تاريخ استلام الموقع 2022-04-26


الأرقام القياسية عند تاريخ المستخلص				
سولار	بيتومين	أسمنت	حديد	
332.0	490.5	222.0	465.9	(إبريل 2022)
332.0	566.0	208.1	454.5	(مايو 2022)
332.0	566.0	207.2	454.5	(يونيو 2022)
353.6	566.0	217.5	409.1	(يوليو 2022)

الأرقام القياسية عند موافقة رئيس الوزراء (نوفمبر 2021)				
سولار	بيتومين	أسمنت	حديد	
323.7	436.3	167.5	340.9	

فروق اسعار مستخلص (1) جارى من بداية العمل وحتى تاريخ 2022-07-06

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من ----- إلى	نسبة الأيام	الكمية المنفذة بالنسب	سعر البند بعد المفاوضة	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند الفتح الفني	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة أو النقص	قيمة الزيادة أو النقص
1	أعمال تكسير وإزالة كامل مسطحات الرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس ونقل ناتج التكسير خارج الموقع والفئة شاملة أعمال تشغيل ودمك طبقة أساس أسفل تكسير الأسفلت.	م3	670	26-4-2022 30-4-2022 1-5-2022 31-5-2022 1-6-2022 30-6-2022 1-7-2022 6-7-2022	6.94% 43.06% 41.67% 8.33%	46.53 288.47 279.17 55.83	60.00	سولار	20.0%	323.70	332.00	0.51% 0.51% 0.51% 1.85%	14.316 88.761 85.897 61.888
3	اعمال تكسير وإزالة مباني اوخرسانة عادية او مسلحة او ارضية او دبش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقابل العمومية.	م3	3,200	26-4-2022 30-4-2022 1-5-2022 31-5-2022 1-6-2022 30-6-2022 1-7-2022 6-7-2022	6.94% 43.06% 41.67% 8.33%	222.22 1377.78 1333.33 266.67	80.00	سولار	20.0%	323.70	332.00	0.51% 0.51% 0.51% 1.85%	91.168 565.242 547.009 394.110
4	بالمتر المكعب اعمال ازالة مخلفات او حفر في جميع انواع التربة ماعدا الصخر ونقل التربة غير الصالحة او الزائدة وطبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس.	م3	9,000	26-4-2022 30-4-2022 1-5-2022 31-5-2022 1-6-2022 30-6-2022 1-7-2022 6-7-2022	6.94% 43.06% 41.67% 8.33%	625.00 3875.00 3750.00 750.00	17.00	سولار	20.0%	323.70	332.00	0.51% 0.51% 0.51% 1.85%	54.487 337.821 326.923 235.542
	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم وتشغيلها مع التأكد من أن الأترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). والبند يشمل نقل المياه ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف												





مستخلص فروق الاسعار

مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق (السويس - العين السخنة) والطريق الدائري حوله في المسافة من كم 34 حتى كم 41
تنفيذ / شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجت)

قيمة التعويض او الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل 1 * $\frac{\text{الرقم القياسي عند المحاسبة} - \text{الرقم القياسي عند فتح المظاريف الفنية}}{\text{الرقم القياسي عند فتح المظاريف الفنية}}$)

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد

تاريخ التعاقد 2022-04-14 // تاريخ استلام الموقع 2022-04-26

	الأرقام القياسية عند تاريخ المستخلص			
	سولار	بيتومين	أسمنت	حديد
(إبريل 2022)	332.0	490.5	222.0	465.9
(مايو 2022)	332.0	566.0	208.1	454.5
(يونيو 2022)	332.0	566.0	207.2	454.5
(يوليو 2022)	353.6	566.0	217.5	409.1

الأرقام القياسية عند موافقة رئيس الوزراء (نوفمبر 2021)			
سولار	بيتومين	أسمنت	حديد
323.7	436.3	167.5	340.9

فروق اسعار مستخلص (1) جارى من بداية العمل وحتى تاريخ 2022-07-06

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من ----- إلى	نسبة الأيام	الكمية المنقذة بالنسب	سعر البند بعد المفاوضة	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند الفتح الفني	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
	مسافة النقل 5 كم حتى 6 كم		10,000	30-4-2022	26-4-2022	6.94%	694.44	سولار	20.0%	332.00	323.70	0.51%	132.479
				31-5-2022	1-5-2022	43.06%	4305.56						
				30-6-2022	1-6-2022	41.67%	4166.67						
				6-7-2022	1-7-2022	8.33%	833.33						
	مسافة نقل من 6 كم حتى 7 كم		10,000	30-4-2022	26-4-2022	6.94%	694.44	سولار	20.0%	332.00	323.70	0.51%	136.752
				31-5-2022	1-5-2022	43.06%	4305.56						
				30-6-2022	1-6-2022	41.67%	4166.67						
				6-7-2022	1-7-2022	8.33%	833.33						
	مسافة نقل من 7 كم حتى 8 كم		10,000	30-4-2022	26-4-2022	6.94%	694.44	سولار	20.0%	332.00	323.70	0.51%	141.026
				31-5-2022	1-5-2022	43.06%	4305.56						
				30-6-2022	1-6-2022	41.67%	4166.67						
				6-7-2022	1-7-2022	8.33%	833.33						
	مسافة نقل من 8 كم حتى 9 كم		10,000	30-4-2022	26-4-2022	6.94%	694.44	سولار	20.0%	332.00	323.70	0.51%	145.299
				31-5-2022	1-5-2022	43.06%	4305.56						
				30-6-2022	1-6-2022	41.67%	4166.67						
				6-7-2022	1-7-2022	8.33%	833.33						
	مسافة نقل من 9 كم حتى 10 كم		10,000	30-4-2022	26-4-2022	6.94%	694.44	سولار	20.0%	332.00	323.70	0.51%	149.573
				31-5-2022	1-5-2022	43.06%	4305.56						
				30-6-2022	1-6-2022	41.67%	4166.67						
				6-7-2022	1-7-2022	8.33%	833.33						
	مسافة نقل من 10 كم حتى 11 كم		10,000	30-4-2022	26-4-2022	6.94%	694.44	سولار	20.0%	332.00	323.70	0.51%	153.868
				31-5-2022	1-5-2022	43.06%	4305.56						
				30-6-2022	1-6-2022	41.67%	4166.67						
				6-7-2022	1-7-2022	8.33%	833.33						





ETROJET

مستخلص فروق الأسعار

مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق (السويس - العين السخنة) والطريق الدائري حوله في المسافة من كم 34 حتى كم 41
تنفيذ / شركة المشروعات البترولية والإستشارات الفنية (بتروجت)

قيمة التعويض أو الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل 1 - الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند فتح المظاريف الفنية)
الرقم القياسي عند فتح المظاريف الفنية

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد

تاريخ التعاقد 2022-04-14 // تاريخ استلام الموقع 2022-04-26

	الأرقام القياسية عند تاريخ المستخلص			
	سولار	بيتومين	أسمنت	حديد
(إبريل 2022)	332.0	490.5	222.0	465.9
(مايو 2022)	332.0	566.0	208.1	454.5
(يونيو 2022)	332.0	566.0	207.2	454.5
(يوليو 2022)	353.6	566.0	217.5	409.1

الأرقام القياسية عند موافقة رئيس الوزراء (نوفمبر 2021)			
سولار	بيتومين	أسمنت	حديد
323.7	436.3	167.5	340.9

فروق اسعار مستخلص (1) جارى من بداية العمل وحتى تاريخ 2022-07-06														
رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من ----- إلى		نسبة الأيام	الكمية المنقذة بالنسب	سعر البند بعد المفاوضة	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند الفتح الفني	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
	مسافة نقل من 15 كم حتي 16 كم		41,400	26-4-2022	30-4-2022	6.94%	2875.00	49.20	سولار	20.0%	323.70	332.00	0.51%	725.385
				1-5-2022	31-5-2022	43.06%	17825.00				323.70	332.00	0.51%	4497.385
				1-6-2022	30-6-2022	41.67%	17250.00				323.70	332.00	0.51%	4352.308
				1-7-2022	6-7-2022	8.33%	3450.00				323.70	353.60	1.85%	3135.759
	مسافة نقل من 16 كم حتي 17 كم		4,300	26-4-2022	30-4-2022	6.94%	298.61	50.40	سولار	20.0%	323.70	332.00	0.51%	77.179
				1-5-2022	31-5-2022	43.06%	1851.39				323.70	332.00	0.51%	478.513
				1-6-2022	30-6-2022	41.67%	1791.67				323.70	332.00	0.51%	463.077
				1-7-2022	6-7-2022	8.33%	358.33				323.70	353.60	1.85%	333.639
	مسافة نقل من 17 كم حتي 18 كم		5,600	26-4-2022	30-4-2022	6.94%	388.89	51.60	سولار	20.0%	323.70	332.00	0.51%	102.906
				1-5-2022	31-5-2022	43.06%	2411.11				323.70	332.00	0.51%	638.017
				1-6-2022	30-6-2022	41.67%	2333.33				323.70	332.00	0.51%	617.436
				1-7-2022	6-7-2022	8.33%	466.67				323.70	353.60	1.85%	444.851
6	اعمال توريد وفرش طبقة من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات في حدود التدرج المطلوب والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة كاليفورنيا عن 80% ولا يزيد الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 40% وفردها على طبقتين بإستخدام الات التسوية الحديثة ورشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 98%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراءات التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	3م	51,000	26-4-2022	30-4-2022	6.94%	3541.67	195.00	سولار	15.0%	323.70	332.00	0.38%	2656.250
				1-5-2022	31-5-2022	43.06%	21958.33				323.70	332.00	0.38%	16468.750
				1-6-2022	30-6-2022	41.67%	21250.00				323.70	332.00	0.38%	15937.500
				1-7-2022	6-7-2022	8.33%	4250.00				323.70	353.60	1.39%	11482.681
				مسافة نقل لا تقل عن 20 كم										

ETROJET
مصر

مستخلص فروق الاسعار
مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق (العين السخنة) والطريق الدائري حوله في المسافة من كم 34 حتى كم 41
تنفيذ / شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بروجيت)

قيمة الوحدة = كمية المستخلص سعر الوحدة - (معامل) $\frac{\text{رقم قياسي عند التحسين} - \text{رقم قياسي عند فتح لطريق قديم}}{\text{رقم قياسي عند فتح لطريق قديم}}$

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد

تاريخ التعاقد 2022-04-14 // تاريخ استلام الموقع 2022-04-26

الأرقام القياسية عند تاريخ المستخلص				
سولار	بيتومين	أسمنت	حديد	
332.0	490.5	222.0	465.9	(إبريل 2022)
332.0	566.0	208.1	454.5	(مايو 2022)
332.0	566.0	207.2	454.5	(يونيو 2022)
353.6	566.0	217.5	409.1	(يوليو 2022)

الأرقام القياسية عند موافقة رئيس الوزراء (نوفمبر 2021)				
سولار	بيتومين	أسمنت	حديد	
323.7	436.3	167.5	340.9	

فروق اسعار مستخلص (1) جارى من بداية العمل وحتى تاريخ 2022-07-06														
رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من ----- إلى		نسبة الأيام	الكمية المنفذة بالنسب	سعر البند بعد المفاوضة	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند الفتح الفني	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
	مسافة النقل 5 كم حتى 6 كم		10,000	30/4/2022	26/4/2022	6.94%	694.44	37.20	سولار	20.0%	323.70	332.00	0.51%	132.479
				31/5/2022	1/5/2022	43.06%	4305.56				323.70	332.00	0.51%	821.368
				30/6/2022	1/6/2022	41.67%	4166.67				323.70	332.00	0.51%	794.872
				6/7/2022	1/7/2022	8.33%	833.33				323.70	353.60	1.85%	572.691
	مسافة نقل من 6 كم حتي 7 كم		10,000	30/4/2022	26/4/2022	6.94%	694.44	38.40	سولار	20.0%	323.70	332.00	0.51%	136.752
				31/5/2022	1/5/2022	43.06%	4305.56				323.70	332.00	0.51%	847.863
				30/6/2022	1/6/2022	41.67%	4166.67				323.70	332.00	0.51%	820.513
				6/7/2022	1/7/2022	8.33%	833.33				323.70	353.60	1.85%	591.165
	مسافة نقل من 7 كم حتي 8 كم		10,000	30/4/2022	26/4/2022	6.94%	694.44	39.60	سولار	20.0%	323.70	332.00	0.51%	141.026
				31/5/2022	1/5/2022	43.06%	4305.56				323.70	332.00	0.51%	874.359
				30/6/2022	1/6/2022	41.67%	4166.67				323.70	332.00	0.51%	846.154
				6/7/2022	1/7/2022	8.33%	833.33				323.70	353.60	1.85%	609.639
	مسافة نقل من 8 كم حتي 9 كم		10,000	30/4/2022	26/4/2022	6.94%	694.44	40.80	سولار	20.0%	323.70	332.00	0.51%	145.299
				31/5/2022	1/5/2022	43.06%	4305.56				323.70	332.00	0.51%	900.855
				30/6/2022	1/6/2022	41.67%	4166.67				323.70	332.00	0.51%	871.795
				6/7/2022	1/7/2022	8.33%	833.33				323.70	353.60	1.85%	628.112
	مسافة نقل من 9 كم حتي 10 كم		10,000	30/4/2022	26/4/2022	6.94%	694.44	42.00	سولار	20.0%	323.70	332.00	0.51%	149.573
				31/5/2022	1/5/2022	43.06%	4305.56				323.70	332.00	0.51%	927.350
				30/6/2022	1/6/2022	41.67%	4166.67				323.70	332.00	0.51%	897.436
				6/7/2022	1/7/2022	8.33%	833.33				323.70	353.60	1.85%	646.586

مستخلص
مستخلص
مستخلص

مستخلص فروق الأسعار
مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق (السويس - العين السخنة) والطريق الدائري حوله في المسافة من كم 34 حتى كم 41
تنفيذ / شركة المشروعات البترولية والإستشارات الفنية (بتروجت)

قيمة التعويض أو الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل 1 - $\frac{\text{الرقم القياسي عند المحاسبة} - \text{الرقم القياسي عند فتح المظاريف الفنية}}{\text{الرقم القياسي عند فتح المظاريف الفنية}}$)

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد

تاريخ التعاقد 2022-04-14 // تاريخ استلام الموقع 2022-04-26

	الأرقام القياسية عند تاريخ المستخلص				الأرقام القياسية عند موافقة رئيس الوزراء (نوفمبر 2021)			
	سولار	بيتومين	أسمنت	حديد	سولار	بيتومين	أسمنت	حديد
(إبريل 2022)	332.0	490.5	222.0	465.9	323.7	436.3	167.5	340.9
(مايو 2022)	332.0	566.0	208.1	454.5				
(يونيو 2022)	332.0	566.0	207.2	454.5				
(يوليو 2022)	353.6	566.0	217.5	409.1				

فروق اسعار مستخلص (1) جارى من بداية العمل وحتى تاريخ 2022-07-06														
رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من ----- إلى		نسبة الأيام	الكمية المنفذة بالنسب	سعر البند بعد المفاوضة	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند الفتح الفني	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
8	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (MC30) بمعدل 1.50 كجم/م ² ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م ²	65,000	26-4-2022	30-4-2022	6.94%	4513.89	25.00	بيتومين	70.0%	436.30	490.50	8.70%	9813.027
				1-5-2022	31-5-2022	43.06%	27986.11				436.30	566.00	20.81%	145591.281
				1-6-2022	30-6-2022	41.67%	27083.33				436.30	566.00	20.81%	140894.788
				1-7-2022	6-7-2022	8.33%	5416.67				436.30	566.00	20.81%	28178.958
		65,000	26-4-2022	30-4-2022	6.94%	4513.89	25.00	سولار	10.0%	323.70	332.00	0.26%	289.352	
			1-5-2022	31-5-2022	43.06%	27986.11				323.70	332.00	0.26%	1793.981	
			1-6-2022	30-6-2022	41.67%	27083.33				323.70	332.00	0.26%	1736.111	
			1-7-2022	6-7-2022	8.33%	5416.67				323.70	353.60	0.92%	1250.837	
13	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير (UPVC) من النوع الثقيل عند تعدي الشوارع تتحمل ضغط لا يقل عن 6 بار طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف. ب- قطر 6 بوصة	م.ط	72	26-4-2022	30-4-2022	6.94%	5.00	210.00	سولار	10.0%	323.70	332.00	0.26%	2.692
				1-5-2022	31-5-2022	43.06%	31.00				323.70	332.00	0.26%	16.692
				1-6-2022	30-6-2022	41.67%	30.00				323.70	332.00	0.26%	16.154
				1-7-2022	6-7-2022	8.33%	6.00				323.70	353.60	0.92%	11.639
أربعمئة وواحد وعشرون ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون جنيها، 35/100 قرش فقط لاغير														
الإجمالي														
421,933.35														

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / أحمد الطحان

مدير عام المشروعات
م / أحمد العرافي

مدير المشروع الهيئة
م / شريف صدقي

مهندس الهيئة
م / محمد سليمان

الشركة المنفذة
شركة بتروجت
م / محمد علي رزق