

مشروع رفع كفاءة طريق بلالنة / كلاشمة مركز نصر النوبة من الكم صفر حتى الكم 38 بطول 38 كم
ضمن المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة (بالمر المباش)

تنفيذ: صالح نوبي جروب للمقاولات

مستخلص رقم (07) جاري

2025-01-12	حدي	2023-06-01	شركة صالح نوبي جروب للمقاولات	2023-05-30	بتاريخ	(2023/2022/2114)	العقد رقم
ملاحظات	البياني بعد الاستقطاع	استقطاع أو حجز	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	مقدار الأعمال السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	رقم البند
1 - براحي تصوص التعاقد و كراسة الشروط .	جنيه	جنيه	جنيه	م 3	جنيه	م 3	2
2 - طاقم الجهار الفني لشركة متواجد .	661005.15	0.00	661005.15	10836.15	0.00	10836.15	أعمال تكوير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي
3 - مكتب جهاز الإشراف متواجد .							
4 - العمل متواجد .							
5 - السيارة متواجدة .							
6 - الألفات متواجدة (2 لافتة) .							
7 - التقارير الاسبوعية والشهرية والبرنامج الزمني والتدفق النقدي متواجد .	6429030.15	0.00	6429030.15	18212.55	489.00	17723.55	أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتكرجة ناتج تكوير الكسارات
8 - المعدات متواجدة .	874202.40	0.00	874202.40	18212.55	489.00	17723.55	مسافة النقل حتى 60 كم
9 - وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة .	764927.10	0.00	764927.10	18212.55	489.00	17723.55	مسافة 1.2 جنية حتى مسافة نقل 100 كم
							مسافة 1 جنية مسافة نقل تتخطى 100 كم
	2416060.63	0.00	2416060.63	87856.75	2250.00	85606.75	أعمال إنشاء طبقة تشريب (M.C.O)
	11776909.43	0.00	11776909.43	82356.01	10941.99	71414.02	أعمال إنشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسبك 6 سم
	985968.63	0.00	985968.63	109552.07	0.00	109552.07	أعمال صيانة وتشغيل طبقة الأساس القديم
	23,908,103.49	0.00	23,908,103.49				

جدة / صالح نوبي جروب للمقاولات مدير التنفيذ (الشركة المستفاد) م / أحمد صالح جروب صالح نوبي جروب للمقاولات	مهندس المشروع (الهيئة) م / محسن مصطفى التوقيع / م / محسن مصطفى	مدير المشروع (الهيئة) م / أحمد السيد عبدالوهاب التوقيع : م / أحمد السيد عبدالوهاب مدير عام المشروعات (الهيئة) م / مصطفى أحمد مصطفى محمد الدالي التوقيع : م / مصطفى أحمد مصطفى محمد الدالي	أقر بأن هذا الحساب صحيح ومطابق وان المبالغ المدفوعة و قد مر تدقيق في يدفع المقابل مبلغ غير الواردة منه الشروط اعلنت من ملحوظة : الفات تحريراً في : / / مهندس / م / محمد عبد يحيى كريمة
---	---	---	--

[illegible]