



السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص جاري رقم ( 9 ) .

لعملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) بقطاع العاصمة الإدارية لتنفيذ المسافة من الكم 73+496 الي الكم 75+496 بطول 2 كم الاتجاهين. تنفيذ : الحياه للمقاولات العامة و اعمال المحاجر .

عقد رقم (2022/2021/339) في 15 / 11 / 2021

بمبلغ : 4,866,500 جنيها (فقط أربعة مليون و ثمانمائة و ستة و ستون الف و خمسمائة جنيها) لا غير.

و باجمالي مبلغ : 110,943,000 جنيها ( فقط مائة و عشرة مليون و تسعمائة و ثلاثة و اربعون الف جنيها ) لا غير و ذلك حتي تاريخ 2023/12/14 .

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريرا في : 19 / 3 / 2024 .

مرفات عدد ( 6 )

- مستخلص اصل + 3 صورة .
- 1 بيان باجمالي الأعمال حتي مستخلص رقم 9 جاري .
- 1 استمارة 50 ع . ح .





السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

بخصوص عملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) بقطاع العاصمة الادارية لتنفيذ المسافة من الكم 73+496 الي الكم 75+496 بطول 2 كم الاتجاهين .

تنفيذ : الحياه للمقاولات العامة و اعمال المحاجر .

عقد رقم (2022/2021/339) في 15 / 11 / 2021

نحيط سيادتكم علما بأنه لا توجد محملات علي العمليه بعاليله طبقا لملحق رقم (2) بكراسة الشروط الخاصة .

و نفيدكم علما بأن العمليه بعاليله محمل عليها عدد (2) سيارة بيك أب دابل كابينة دفع رباعي غير متواجدين بالمنطقة من بداية المشروع .

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريرا في : 9 / 3 / 2024 .



مهندس /

العقد رقم ( ٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ٣٣٩ ) في ٢٠٢١ / ١١ / ١٥

| رقم البند | نوع العمل                                                                                                                               | الفترة  | الوحدة | مقدار العمل السابق<br>إجراؤه | مقدار الأعمال التي<br>تمت خلال هذه المدة | مقدار الأعمال التي<br>تمت حتى الآن | جاري /<br>نهائي | جملة مقدار الأعمال<br>التي تمت حتى الآن | استقطاع او حجز | الباقى بعد الاستقطاع | الملاحظات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                         | جنية    |        |                              |                                          |                                    |                 | جنية                                    | جنية           | جنية                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١         | أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية                                                            | ١٧,٠٠   | م³     | ٠,٠٠                         | ٠,٠٠                                     | ٠,٠٠                               | جاري            | ٠,٠٠                                    |                | ٠,٠٠                 | (١) يراعى تطبيق بنود التعاقد .<br>(٢) المهندسون متواجدون .<br>(٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده<br>(٤) لافتات العملية متواجدة .<br>(٥) المكتب متواجد .<br>(٦) المعمل متواجد .<br>(٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد .<br>(٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية والبرنامج الزمني متواجد .<br>(٩) بوليصة التأمين تبدأ من / / ٢٠٢١ وتنتهي في / / ٢٠٢٢ .<br>(١٠) تم حساب مسافة المدق الترابي نسبة وتناسب (٤/١٢) * ٣ جنية .<br>(١١) يتم حجز ٢٠٠٠٠٠ جنيها فقط مائتان الف لاغير من بند الحماية لحين نهو الملاحظات .<br>(١٢) يراعى تطبيق غرامة التأخير |
| ٢         | أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية                                                           | ٢٠,١٠   | م³     | ٧٥٠٠,٠٠                      | ٠,٠٠                                     | ٧٥٠٠,٠٠                            | جاري            | ١٥٠٧٥٠,٠٠                               |                | ١٥٠٧٥٠,٠٠            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣         | أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد ( ١٠٠ - ٢٠٠ ) كجم / سم²                                                          | ٦٥,٥٠   | م³     | ١٨٥٠٠,٠٠                     | ٠,٠٠                                     | ١٨٥٠٠,٠٠                           | جاري            | ١٢١١٧٥٠,٠٠                              |                | ١٢١١٧٥٠,٠٠           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤         | أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد ( ٣٠٠ - ٤٠٠ ) كجم / سم²                                                          | ٧٦,٠٠   | م³     | ٧٢٥٠٠,٠٠                     | ٢٠٠٠,٠٠                                  | ٧٤٥٠٠,٠٠                           | جاري            | ٥٦٦٢٠٠٠,٠٠                              | ٠,٠٠           | ٥٦٦٢٠٠٠,٠٠           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥         | أعمال تخريم و نسف طبقا للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة ذات إجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم / سم² و الحساب طبقا لمحاضر النسف .               | ٦٢,٠٠   | م³     | ٥٧٠٠٠,٠٠                     | ٠,٠٠                                     | ٥٧٠٠٠,٠٠                           | جاري            | ٣٥٣٤٠٠٠,٠٠                              |                | ٣٥٣٤٠٠٠,٠٠           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥         | أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٤ كم                                                                   | ٥١,٠٠   | م³     | ١٢٠٠٠٠,٠٠                    | ٣٥٠٠٠,٠٠                                 | ١٢٣٥٠٠,٠٠                          | جاري            | ٦٢٩٨٥٠٠,٠٠                              |                | ٦٢٩٨٥٠٠,٠٠           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥         | مسافة مدق ترابي ٤ كم.                                                                                                                   | ١,٠٠    | م³     | ١٢٠٠٠٠,٠٠                    | ٣٥٠٠٠,٠٠                                 | ١٢٣٥٠٠,٠٠                          | جاري            | ١٢٣٥٠٠,٠٠                               |                | ١٢٣٥٠٠,٠٠            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٦         | أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس ( Prepared Subgrade ) مسافة نقل ١٥٠ كم                                                                      | ٤٥٥,٠٠  | م³     | ١٥٠٠٠,٠٠                     | ١٠٠٠,٠٠                                  | ١٦٠٠٠,٠٠                           | جاري            | ٧٢٨٠٠٠,٠٠                               |                | ٧٢٨٠٠٠,٠٠            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٧         | أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس ( Subbalast ) مسافة نقل ١٥٠ كم                                                                              | ٤٦٣,٠٠  | م³     | ١٠٠٠٠,٠٠                     | ١٠٠٠,٠٠                                  | ١١٠٠٠,٠٠                           | جاري            | ٥٠٩٣٠٠٠,٠٠                              |                | ٥٠٩٣٠٠٠,٠٠           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٨         | أعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم² . حتى ارتفاع ١٠ متر رأسي     | ٣٥٥,٠٠  | م²     | ٢٨٧٠٠,٠٠                     | ٣٣٠٠,٠٠                                  | ٣٢٠٠٠,٠٠                           | جاري            | ١١٣٦٠٠٠,٠٠                              | ١٠٠٠٠٠,٠٠      | ١١٢٦٠٠٠,٠٠           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٨         | أعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم² . ارتفاع من ١٠ - ١٥ متر رأسي | ٣٦٠,٠٠  | م²     | ١٩٥٠٠,٠٠                     | ٥٠٠,٠٠                                   | ٢٠٠٠٠,٠٠                           | جاري            | ٧٢٠٠٠٠,٠٠                               | ١٠٠٠٠٠,٠٠      | ٧١٠٠٠٠,٠٠            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٨         | أعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم² . ارتفاع من ١٥ - ٢٠ متر رأسي | ٣٦٥,٠٠  | م²     | ٦٠٠٠,٠٠                      | ١٠٠٠,٠٠                                  | ٧٠٠٠,٠٠                            | جاري            | ٢٥٥٥٠٠٠,٠٠                              |                | ٢٥٥٥٠٠٠,٠٠           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٨         | أعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم² . ارتفاع من ٢٠ - ٢٥ متر رأسي | ٣٧٠,٠٠  | م²     | ٤٠٠٠,٠٠                      | ٥٠٠,٠٠                                   | ٤٥٠٠,٠٠                            | جاري            | ١٦٦٥٠٠٠,٠٠                              |                | ١٦٦٥٠٠٠,٠٠           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٨         | أعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم² . ارتفاع من ٢٥ - ٣٠ متر رأسي | ٣٧٥,٠٠  | م²     | ٥٠٠,٠٠                       | ٢٠٠,٠٠                                   | ٧٠٠,٠٠                             | جاري            | ٢٦٢٥٠٠,٠٠                               |                | ٢٦٢٥٠٠,٠٠            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٩         | أعمال توريد و صب خرسانة عادية لقدمات الحماية والميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم² .                                       | ٢٢٠٠,٠٠ | م³     | ٢٣٥,٠٠                       | ٠,٠٠                                     | ٢٣٥,٠٠                             | جاري            | ٥١٧٠٠٠,٠٠                               |                | ٥١٧٠٠٠,٠٠            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | الإجمالي                                                                                                                                |         |        |                              |                                          |                                    |                 |                                         |                | ١١٠٩٤٣٠٠٠,٠٠         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

رئيس الإدارة المركزية  
أحمد الطحان

مدير عام المشروعات  
م / أحمد عراقي  
التوقيع /

مهندس الإشراف  
م / محمد هادي  
التوقيع /

مدير المشروع  
م / أحمد عراقي  
التوقيع /

مهندس المشروع  
م / محمد هادي  
التوقيع /

مدير المشروع  
م / أحمد عراقي  
التوقيع /

مدير المشروع  
م / أحمد عراقي  
التوقيع /

أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار السريع ( قطاع العين السخنة ) في المسافة من المحطة 73+495.423 كم الى المحطة 75+495.423 بطول 2 كم ( الاتجاهين ) عقد رقم (2022/2021/339)

[illegible]