

العقد رقم (٨٣ / ٢٠١٩ / ٢٠٢٠) بتاريخ ١٦ / ٠٦ / ٢٠٢٠

مستخلص ختامي



الاسراء للمقاولات العامة

اعمال الاتربة بمحور كوبرى دراو (القطاع الثاني)


من 2021/01/11 حتى

تاريخ الاستلام الابتدائي

رقم البند	بيان الأعمال	الفترة جنيه	المفردات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / ختامى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أوجز	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
1	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (البلدوزر) في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية حسب المواصفات	20.00	٣م	300000.00	40607.40	340607.40	ختامى	6,812,148.00	0.00	6,812,148.00	١- يراعى نصوص التعاقد و كراسة الشروط . ٢- اللافئات متواجدة (٢ لافئة) . ٣- طاقم الجهاز الفني لشركة متواجد . ٤- مكتب جهاز الإشراف متواجد . ٥- العمل متواجد . ٦- التقارير الأسبوعية والشهرية و البرنامج الزمني متواجد . ٧- المعدات متواجدة . ٨- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة . ٩- السيارة متواجدة . مرا ١٧ يوم
2	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية صلبة ذات جهد ١٠٠-٢٠٠ كجم/سم ^٣ حسب المواصفات	54.00	٣م	15000.00	772.19	15772.19	ختامى	851,698.26	0.00	851,698.26	
3	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية صلبة ذات جهد ٢٠٠-٣٠٠ كجم/سم ^٣ حسب المواصفات	65.50	٣م	75000.00	503.36	75503.36	ختامى	4,945,470.08	0.00	4,945,470.08	
4	بالمتر المكعب أعمال الإحلال مع الدمك على طبقات حسب المواصفات	150.00	٣م	20000.00	-45.00	19955.00	ختامى	2,993,250.00	0.00	2,993,250.00	
الإجمالي											
السابق											
الفرق											
إجمالي الأعمال المنفذة خمسة عشر مليوناً وستمئة وأثنان ألفاً وخمسمئة وستة وستون جنيهاً وأربعة وثلاثون قرشاً فقط لا غير											
جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة)				جهاز الإشراف (الهيئة)							
الاسراء للمقاولات العامة (الشركة المنفذة) م / أحمد محمد المنيف				مدير أعمال الطرق (الهيئة) م / سمير مصطفى فاسم التوقيع : مدير عام المشروعات (الهيئة) م / لوليد صالح التوقيع : م / أحمد فائز التوقيع : م / أحمد فائز							
تحريراً في : ٢٠/١١/٢٠٢١				أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و فتراته تحريراً في : ٢٠/١١/٢٠٢١ يبلغ للمقاول مبلغ ملحوظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط أتمتحت من تحريراً في : ٢٠/١١/٢٠٢١							



[illegible]

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنبه	قرش
		١١-٦٦,	
			
	الجملة		

Y. Y.

(ب) الكاتب المنوط

الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
عدد المرفقات	بيانات	نوع الخصم			
		قرش	جنيته	قسم	فرع
	٣,٢٤ - ٤٤ - آسب				
	٩٨,٦١ - كاربو				
	١٥٥٧,٥٧ - بحارو				
	٥٩٨-١٤ - حصه				
	١٥-١ - حركه				
	إجمالي الأصل				
	بيانات الاستقطاعات				
	١٢٤-٩٠٩٦				
	عامة - احي				
	عادي				
	إضافي				
	دمغة توقيع				
	قرش جنيته				
	قرش جنيته				
	رسم الدمغة				
	صافي القيمة المطلوب صرفها				
	١٦١٤,٣٠ - ٥٣٨-١٠				

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ تاريخ _____ الإمضاء : _____
 جاري
 الإيرادات

المختتم ذو التاريخ

(ح) قيد في سجل رقم ٥٥ « ٤ ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :-

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

٢٠٢ روجع فی ————— سنة

يعتمد سحب
شيك
إذن مصرف

مدير اور رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فی ————— سنه ۲۰۲۰ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٤٠٢ هـ - ٢٠٢٢ م

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ج . ع ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: امضاءات موظفي الشطب

شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____ (٣) سحب

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت