

بيان الأعمال	الكمية	الوحدة	الكلفة طبقا للمقابلة	مقدار العمل السابق إجمالي	مقدار الأعمال التي تمت إلى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع اوجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	ملاحظات
							قروش	جنيه		
شغل ترية مقابلة لمواسفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب كل الجسر والكتاف (نسبة تحمل كابلونيا لا تقل عن ١٥٠) وشوا بالمادة الاسفلتية للوصول إلى نسبة الرطوبة لذلك الجيد والهراس للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥) من الكثافة الجافة القصورى ويتم التشغيل طبقا لتعليمات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المعتمدة والبيد جميع مستعملاته طبقا لاصول ب عازلة ١,٢ لكل ١ كم بارتفاعه والتسليم يتم زيادته مبلغ ٤,٥ جنيه في حالة استخدام البيلدور في التحجير	٩٦,٠٠	متر مكعب	٢٧٥,٠٠٠	٢٢٣,٥٠٠	٢,٢٠٠	٢٢٥,٧٠٠			٢١,٦٦٧,٢٠٠	
عازلة ١,٢ لكل ١ كم لتوريد وتشغيل ترية مسافة النقل ٧٠ كم	٨١,٦٠	متر مكعب	٥١,٢٣٠	٥١,٢٣٠	٠	٥١,٢٣٠			٤,١٧٧,٩٢٠	
عازلة ١,٢ لكل ١ كم لتوريد وتشغيل ترية مسافة النقل ١٠ كم	٩,٦٠	متر مكعب	٢٢٣,٧٧٠	١٦٣,٣٠٠	٢,٢٠٠	١٦٥,٥٠٠			١,٥٨٨,٨٠٠	
تسوية ترية الجز واللثة شاملة اعمال الفرش والتهذيب وليند جميع مستعملاته طبقا لمواسفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المعتمدة	١٢,٠٠	متر مسطح	٢٥٠,٠٠٠	٢٤٠,٧٠٠	١٠,٩٣٠	٣٥٠,٠٠٠			٤,٢٠٠,٠٠٠	
لحزب والاشباك التي يحدها المهندسين المشرق ٥٠ م لا يتم التوريد إلا بعد تسوية الجز واللثة شاملة اعمال الفرش تهذيب وليند جميع مستعملاته طبقا لمواسفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المعتمدة (تسوية تشمل الماده المحجيرة والفرش الزخرفي المناطق المشرفة لمعاجير منطقة وادي النطرون)	٦٠,٠٠	متر مكعب	٢٨٥,٠٠٠	٩٥,٦٠٠	١١٦,٩٠٠	٢١٢,٥٠٠			١٢,٧٥٠,٠٠٠	
اعمال توريد وفرش طبقة الأساس من الاحجار الصلبة المقترحة نال كسبر الكسرات والمعالجة لمواسفات والتسوية طبات العامة والخاصة واستمر لا تقل نسبة تحمل كابلونيا عن ٩٥٠ ولا يزيد نسبة الفقد جهاز لوس الجسوس عن ١٥٠ ولردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يسلك الخبث بعد تمام العمل نما بالمادة الاسفلتية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وتسلم الجيد والهراس للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥) ويتم التشغيل طبقا لتعليمات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المعتمدة والبيد جميع مستعملاته طبقا لاصول الصناعة ومواسفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المعتمدة	٢٤٨,٠٠	متر مكعب	٢٠٠,٠٠٠	١٦٩,٥٠٠	٠	١٦٩,٥٠٠			٤٢,٠٣٦,٠٠٠	
عازلة ١,٢ جنيه لكل ١ كم لتوريد وتشغيل طبقة أساس مسافة النقل ٣٠ كم	١٠,٠٠	متر مكعب	٢٠٠,٠٠٠	١٦٩,٥٠٠	٠	١٦٩,٥٠٠			١,٦٩٥,٠٠٠	
اعمال توريد وفرش طبقة تشريب من البتومين السائل متوسط الغلظ (١,٢ - ١,٥) كجم ترش فوق بعد تمام عملها وتشغيلها جيدا ويتم التشغيل طبقا للظروف المعتمدة والتوجيهات والرسومات التنفيذية المعتمدة ويتم تشغيلها طبقا لاصول الصناعة ومواسفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المعتمدة	٢٥,٠٠	متر مسطح	٣٧٥,٠٠٠	٣٦٧,٣٠٠	٠	٣٦٧,٣٠٠			٩,١٨٢,٥٠٠	
اعمال توريد وفرش طبقة لاسفك من البتومين السائل سريع الغلظ (٨٠٠/٨٠٠) كجم ترش فوق الطبقة تمام عملها وتشغيلها جيدا ويتم التشغيل طبقا للظروف المعتمدة والتوجيهات والرسومات التنفيذية المعتمدة والبيد جميع مستعملاته طبقا لاصول الصناعة ومواسفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المعتمدة	٨,٢٥	متر مسطح	٣٠٥,٠٠٠	٢٩٧,٣٠٠	٠	٢٩٧,٣٠٠			٢,٤٨٢,٤٥٥	
اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسبك ٧ سم بعد العمل باستخدام اجهزة صلبة نال كسبر بتومين الصلب ١٠٠ واردة شركة النصر بتومين او ما يعادلها والفرش تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المواد المستخدمة ويتم التشغيل طبقا للظروف المعتمدة والتوجيهات والرسومات التنفيذية المعتمدة والبيد جميع مستعملاته طبقا لاصول الصناعة ومواسفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المعتمدة	١٥٣,٨٠	متر مسطح	٥,٥٠٠	٥,٣٠٠	٠	٥,٣٠٠			٨١٥,١٤٠	
اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسبك ٦ سم بعد العمل باستخدام اجهزة صلبة نال كسبر بتومين الصلب ٧٠ واردة شركة النصر بتومين او ما يعادلها والفرش تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المواد المستخدمة ويتم التشغيل طبقا للظروف المعتمدة والتوجيهات والرسومات التنفيذية المعتمدة والبيد جميع مستعملاته طبقا لاصول الصناعة ومواسفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المعتمدة	١٣٨,٣٠	متر مسطح	١٨٥,٠٠٠	١٧٧,١٠٠	٠	١٧٧,١٠٠			٢٤,٤٩٢,٩٣٠	
تدال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسبك ٨ سم بعد العمل باستخدام اجهزة صلبة نال كسبر بتومين الصلب ٧٠ واردة شركة النصر بتومين او ما يعادلها والفرش تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المواد المستخدمة ويتم التشغيل طبقا للظروف المعتمدة والتوجيهات والرسومات التنفيذية المعتمدة والبيد جميع مستعملاته طبقا لاصول الصناعة ومواسفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المعتمدة	١٣١,٣٠	متر مسطح	٣٠٠,٠٠٠	٢٨٨,٤٠٠	٠	٢٨٨,٤٠٠			٣٧,٨٦٦,٩٢٠	
ال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة للفرش جاسي (بوتومين) وجنوب (بوتومين) ٩٠ سم طبقة الرسومات على أن مادة (Fair face) بمحتوي لاسفي ٣٥٠ كجم / م ^٢ واجهات لاسفي ٢٥٠ كجم / م ^٢ والفرش تشمل فرش من لعداد بسبك ١٠ سم ورسب ٨٠ سم اسفل الحاجز باجهاد لاسفي ٢٠٠ كجم / م ^٢ والسر يشمل توريد وتشطيب الاشبار والتشغيل طبقا لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة	٦٦٣,٠٠	م/ط	٧٠٠	٢٠٠	٠	٢٠٠			١٣٢,٦٠٠	
موارين طبقة لاندو (٣) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار العقار لاصول طبقة الاسفلتية	١٣,٠٠	متر مكعب	٣٥٠,٠٠٠	٢٢٣,٥٠٠	٢,٢٠٠	٢٢٥,٧٠٠			٢,٩٣٤,١٠٠	
موارين طبقة لاندو (٣) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار العقار لاصول طبقة الاسفلتية	٢٥,٠٠	متر مكعب	٢٠٠,٠٠٠	١٦٩,٥٠٠	٠	١٦٩,٥٠٠			٤,٢٣٧,٥٠٠	
موارين طبقة لاندو (٣) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار العقار لاصول طبقة الاسفلتية	٣,٠٠	متر مسطح	٥,٥٠٠	٥,٣٠٠	٠	٥,٣٠٠			١٥,٩٠٠	
موارين طبقة لاندو (٣) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار العقار لاصول طبقة الاسفلتية	٣,٠٠	متر مسطح	١٨٥,٠٠٠	١٧٧,١٠٠	٠	١٧٧,١٠٠			٥٣١,٣٠٠	
موارين طبقة لاندو (٣) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار العقار لاصول طبقة الاسفلتية	٣,٠٠	متر مسطح	٣٠٠,٠٠٠	٢٨٨,٤٠٠	٠	٢٨٨,٤٠٠			٨٦٥,٢٠٠	

اجمالي الأعمال (فقط مائة وخمسة وثمانون مليونا اربعمائة وتسعة وثلاثون الفا ومئتان وخمسة وثلاثون جنيها لا غير)

مدير المشروع
شركة أبناء بدوي

مكتب خالد قنديل

م/ ماهر عبد الحميد

مدير المشروع (الهيئة)

مهندس / إبراهيم الحناوي

مدير عام المشروعات

مهندس / محمد حسني فياض

الربان هذا الحساب صحيح ومثبت وان اتماع المينة بظهوره وفدها

تحريرا ق

ملحوظة: الفاتح غير الواردة بسك الشروط اعتمدت من

تحريرا ق

مدير الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عبد مهندس

"فاني محمد محمود طه"



حرف

مصدر المعلومات :
التقييم :

رقم التقييم :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

جدول قيمة الأعمال التي تمت (راجع بطلان)									
الجدول	إستراتيجيات		قيمة التحصيل		نوع الميزانية		تاريخ		رقم المستند
	مبلغ	حصة	مبلغ	حصة					
١٨٤٥١٢٠٢٧٨	حصة المبيعات السابق صرفها اليقن للمقنن								
١٧٥٢٢٠٩٥٧	حصة المبيعات السابق صرفها اليقن للمقنن								
٩٢٨١٠٨١٧	حصة المبيعات السابق صرفها اليقن للمقنن								

تاريخ

الموقع الآن بالتحويل رقم

٤٤١٩٥٧, - ر. ص