

نوع العمل	كمية البند بالمقاييس	المنه (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه للقطاع	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	اجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الان (جنيه)	اجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الان (جنيه)	البياني بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظات
اجمالي ماسبق								٢,٣٦٢,٠٨٠,٠٠	٠	٢,٣٦٢,٠٨٠,٠٠	
تركيب المكعب وتوريد وعمل خرسانة مسلحة للاساسات لزوم قواعد المحطة وذلك من مكونة من ٣م.٨ رطل و ٤م.٤ رطل ٤٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي علي أن لا تقاومة الميزة للمكعبات القياسية للخلط بعد ثمانية وعشرون يوماً عن ٣٥٠ كجم / كما تشمل الفئة الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة ... ونهيو كل م حسب اصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الاستشاري	٣٧٥	٣٨٠٠	م	٣٣٣,٢٥	٠	٣٣٣,٢٥	جاري	١,٢٦٦,٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٦٦,٣٥٠,٠٠	لا يتم مبلغ التي تصرفها كما عدا المحطة
تركيب المكعب خرسانة مسلحة للحوائط السائفة مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ثابته الميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ والا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ وكل ما يلزم لنهيو الاعمال طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المباشر	٢٠	٣٦٠٠	م	٢٠,٠٠	٠	٢٠,٠٠	جاري	٧٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢,٠٠٠,٠٠	
تركيب المكعب وتوريد وعمل خرسانة مسلحة للاعمدة والحوائط لزوم المحطة وذلك من مكونة من ٣م.٨ رطل و ٤م.٤ رطل ٤٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي علي أن لا تقاومة الميزة للمكعبات القياسية للخلط بعد ثمانية وعشرون يوماً عن ٣٠٠ كجم / كما تشمل الفئة الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة ... ونهيو كل م حسب اصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الاستشاري	٣٧٠	٤٠٠٠	م	٢٢٥,٣٥	١٥	٢٤٠,٣٥	جاري	٩٦١,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦١,٤٠٠,٠٠	
تركيب المكعب وتوريد وعمل خرسانة مسلحة للبلطات والكمرات لزوم المحطة وذلك من مكونة من ٣م.٨ رطل و ٤م.٤ رطل ٤٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي علي أن لا تقاومة الميزة للمكعبات القياسية للخلط بعد ثمانية وعشرون يوماً عن ٣٠٠ كجم / كما تشمل الفئة الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة ... ونهيو كل م حسب اصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الاستشاري	٦٥٠	٣٩٠٠	م	٤٢٢,٠٠	١٢	٤٣٤,٠٠	جاري	١,٦٦٢,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٦٦٢,٦٠٠,٠٠	
طحن وتوريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦ لتنفيذ جميع الراسات والفتة تشمل كل ما يلزم لتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات و ترديد الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات	٥٧٠	٣٢٥٠٠	طن	٢٢١,١٠	٥	٢٢٦,١٠	جاري	٧,٣٤٨,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٣٤٨,٢٥٠,٠٠	
الطولي وتوريد وتركيب أسوار حماية من الصاج المعر ارتفاع ٢ م والبند يشمل التوريد كيب والصيانة الدورية المعدنية وكافة الاعمال اللازمة لنهيو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٥٥٠	٣٠٠٠	م.ط	١١٥,٠٠	٠	١١٥,٠٠	جاري	٣٤٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٥,٠٠٠,٠٠	صليه ١٠٪ على لصير صوراً
اجمالي قيمة الاعمال حتي تاريخ المستخلص								١٤,٠٤٧,٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٠٤٧,٦٨٠,٠٠	
ماسبق صرفه حتي المستخلص رقم (٤)								١٣,٧٧٨,٣٨٠,٠٠			
صافي المستخلص رقم (٥)								٢٦٩,٣٠٠,٠٠			

مائتان وتسعة وستون ألفاً وثلاثمائة جنيهاً فقط لا غير

13.277.1
14.277.1
15.277.1
16.277.1
17.277.1
18.277.1
19.277.1
20.277.1
21.277.1
22.277.1
23.277.1
24.277.1
25.277.1
26.277.1
27.277.1
28.277.1
29.277.1
30.277.1
31.277.1
32.277.1
33.277.1
34.277.1
35.277.1
36.277.1
37.277.1
38.277.1
39.277.1
40.277.1
41.277.1
42.277.1
43.277.1
44.277.1
45.277.1
46.277.1
47.277.1
48.277.1
49.277.1
50.277.1
51.277.1
52.277.1
53.277.1
54.277.1
55.277.1
56.277.1
57.277.1
58.277.1
59.277.1
60.277.1
61.277.1
62.277.1
63.277.1
64.277.1
65.277.1
66.277.1
67.277.1
68.277.1
69.277.1
70.277.1
71.277.1
72.277.1
73.277.1
74.277.1
75.277.1
76.277.1
77.277.1
78.277.1
79.277.1
80.277.1
81.277.1
82.277.1
83.277.1
84.277.1
85.277.1
86.277.1
87.277.1
88.277.1
89.277.1
90.277.1
91.277.1
92.277.1
93.277.1
94.277.1
95.277.1
96.277.1
97.277.1
98.277.1
99.277.1
100.277.1

$$\begin{array}{r} 279 \times 1 \\ 279 \times 1 \\ \hline 279 \times 1 \end{array}$$

۱۱۳۳۰/-
 ۵۷۹۹/-
 ۲۵۰۰/-
 ۱۵۰۰/-
 ۱۵۰۰/-

$$\begin{array}{r} 1721 \\ 1721 \\ \hline 1721 \end{array}$$
[illegible]