

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالمقاييس	الفترة (جديدة)	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال الجديدة	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
اجمالي ما سبق											
الأعمال الصلبة											
4	بالعدد توريد وتركيب وحدة رفع صرف صفي التوماتيكية جاذبة مازكة SFA أو ما يعادلها طراز (SANISPEED) والبند لا يشمل أي قطع لازمة للتركيب مع نوع العمل فهو تأمل وكاملا حسب اصول الصناعة (استة بالعدد)	6	عدد	عدد	2	2	212,680	212,680	42,036	170,644	استقطاع 20% لحين نهو الاعمال والملاحظات
7.1	بنارة مقاس 100 متر بمضخ مياه 1 م (الفتح لانشيل حديد التسليح) (واحد بالمقطوعية)	1	مقط	مقط	1	1	10,200	10,200	710	9,490	
7.8	قطر 4 بوصة (عشرة متر طولي)	10	مطر	مطر	10	10	8,000	8,000	4,000	4,000	
10.1	قطر 20 سم (الأشعة وخسرون متر طولي)	300	مطر	مطر	144	144	8,000	8,000	4,000	4,000	
12.1	قطر 20 سم (خسونة وايزون متر طولي)	500	مطر	مطر	148	148	41,400	41,400	2,000	39,400	استقطاع 5% لحين نهو الاعمال والملاحظات
20.1	قطر 20 سم (خسونة وايزون متر طولي)	10	مطر	مطر	7	7	1,400	1,400	700	700	
20.12	قطر 3 بوصة (عشرة متر طولي)	10	مطر	مطر	10	10	8,000	8,000	710	7,290	
20.11	قطر 3 بوصة (عشرة متر طولي)	10	مطر	مطر	10	10	8,000	8,000	710	7,290	
الاعمال الحريق											
1	بالعدد توريد وتركيب واختار وتشغيل كابينة حريق Fire hose station (1.4*2.5) من انتاج بافارا أو ما يعادلها ومصنوع من الصاج سمك لا يقل عن 1.0 مم وجنح مكورات البند مكورات معدنية حاصلة على UL-FW والابند في باياد 30*80*160 سم) من الحديد المطلي الكروماتيك يحتوي على الاتي: عدد 1 طفاية حريق جافة يدوية يدوية (ABC) متعددة الأغراض سعة 6 كجم. خرطوم من القماش 1.5 بوصة 20 متر باليشوري عدد 1 مخرج محبس الحفافة 2.5 بوصة (تسمة بالعدد) خرطوم من المطاط 1 بوصة باليشوري عدد 1 مخرج محبس الحفافة 1.5 بوصة محبس بنية قطر 3 بوصة تركب قبل الصندوق شاسية من الحديد المجلفن لزوم تثبيت الصندوق على الارضية شامل معا جميعه طلبة لروسمات التثبيته والكود المصري وكود الحريق (NFPA) والموادصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشراف	9	عدد	عدد	8	8	72,000	72,000	14,400	57,600	استقطاع 20% لحين نهو الاعمال والملاحظات
20.3	مواشير قطر 4 بوصة (إرسالة متر طولي)	236	مطر	مطر	54	54	297,000	297,000	58,400	238,600	
20.5	قطر 4 بوصة (القطر الخارجي) (امثان وستون متر طولي)	260	مطر	مطر	360	360	576,000	576,000	28,800	547,200	
الاجمالي											
إجمالي قيمة الأعمال حتى تاريخ المستخلص											
ماتسبق صرفه حتى المستخلص رقم (3)											
صافي المستخلص رقم (4)											
115,455,394											

أقر صحة ذلك : الشريعة المنطقة
مدير المشروع /
التوقيع /
م/ محمد وائد /
م/ مصطفى سيد

مهندس المشروع /
التوقيع /
م/ محمد منير /
م/ محمد عبد الله

استشاري المشروع /
مدير المشروع /
التوقيع /
م/ محمد منير /
م/ محمد عبد الله

مدير عام اعمال الكوينا /
التوقيع /
م/ محمد منير /
م/ محمد عبد الله

المالك : الهيئة العامة للمحاور والكباري والنقل البري
مدير عام المشروع /
مدير عام الشؤون المالية والإدارية /
التوقيع /
م/ محمد منير /
م/ محمد عبد الله

رئيس الادارة المركزية للطرق والجسور والكباري
م/ مشيرة السيد
م/ محمد منير /
م/ محمد عبد الله

