

عناية أعمال تأمين سلامة المرور وتخطيط الطرق الدائري في المنطقة من تقاطع طريق الإسكندرية الزراعي حتى تقاطع طريق الاسماعيلية الصحراوي بطول 20 كم

بمقتد رقم 2196/2022 بتاريخ 13/6/2023 مستخلص رقم (1) ختامي

رقم البلد	البلد	الفترة		الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه العدة	جولة مقدار الاعمال	جاري أو نهائي	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		استقطاع أو حذر	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قريش	جنه						جنه	جنه			
1	بالكيلو جرام توريد وتشغيل وتركيب قطاعات أو ألواح معدنية صلب طري 377 المشغول والواح التقرية والجوارط والصحائف والتركيب واستخدام الجافقة على البارد على أن يتم تلميد البند كامل مما جنيته	0	65	بالكيلو	0.0	70342	70342	ختامي	4,572,230.0	0.0	0.0	4,572,230.0	براعي تطبيق شروط وفلات التعاقب
2	بالحد تلميد وتركيب رسالة علامة علوية كائولي على أن يتم استلام الرسالة من مصنع العلامات بمدينة نصر والشركة مسئولة على المحافظة على سلامة الرسالة حتى التركيب	0	6000	بالحد	0.0	44	44	ختامي	264,000.0	0.0	0.0	264,000.0	المهندسون متواجدون البرتايج الزماني موجود
3	أعمال تخطيط الطريق بالبوليت المرورية البيضاء على الساخن (Extruder) سمك 2.5م	0	228	2م	0.0	6300	6300	ختامي	1,436,400.0	0.0	0.0	1,436,400.0	المعدات متواجدة
4	تقل وتركيب علامات أرشادية أرضية (شيلدون - مثنت - دائره) والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة	0	360	بالحد	0.0	5	5	ختامي	1,800.0	0.0	0.0	1,800.0	تأمين سلامة المرور متواجد
5	تقل وتركيب علامات أرشادية أرضية علامات عرض أكبر من 120 سم	0	750	بالحد	0.0	3	3	ختامي	2,250.0	0.0	0.0	2,250.0	سيارة نقل العيانات متواجده
6	أعمال تخطيط الطريق بالبوليت المرورية البيضاء البلاستيكية ذات مكونين (Extruder) سمك 2.4م	0	440	2م	0.0	5150	5150	ختامي	2,266,000.0	0.0	0.0	2,266,000.0	
15	بالتميز توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح لجميع الأقطار والفئة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والتزييت وكل ما يلزم العمل كاملا	0	27500	بالطن	0.0	4.46	4.46	ختامي	122,650.0	0.0	0.0	122,650.0	
16	بالتميز المكب توريد وصب خرسانة علوية لزوم الاسمنت على الاقل اجود الخرسانة عن 200 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب	0	1450	3م	0.0	57.75	57.75	ختامي	83,737.5	0.0	0.0	83,737.5	
17	بالتميز المكب توريد وصب خرسانة مسلة للاسمنتات مع تصميم الخلطة الخرسانية على الاقل المقومة المبيرة للمكب القياسي للخرسانة المسلة بعد 28 يوم من الصب بالطينية عن 250 كجم / سم2	0	2350	3م	0.0	70.3	70.3	ختامي	165,205.0	0.0	0.0	165,205.0	
18	بالتميز المكب حفر تربة لزوم الاسمنتات في اي نوع من انواع التربة	0	80	3م	0.0	139.98	139.98	ختامي	11,118.4	0.0	0.0	11,118.4	
19	بالتميز المكب ردم بتربة طينية ناتج الحفر	0	50	3م	0.0	3.75	3.75	ختامي	187.5	0.0	0.0	187.5	
21	بالتميز المسطح توريد ودهان الجواز الخرسانية بالبوليت المرورية البيضاء الناعمة على البارد (الصف رقم 1 سريع الجفاف) بالبوليت الأبيض والأسود	0	125	2م	0.0	12456	12456	ختامي	1,557,000.0	0.0	0.0	1,557,000.0	
22	بالمقطوعا أعمال تأمين وسلامة المرور على الطريق أثناء التنفيذ	0	185000	مقطوعه	0.0	1	1	ختامي	185,000.0	0.0	0.0	185,000.0	
										0.00			ملاحظات

المقاول

ممثل الجهة المالكة

ممثل الجهة المالكة

(بلسم توريد)
مهندسة الشركة

(الهيئة العامة للطرق والكبارى)
مهندس المشروع

(الهيئة العامة للطرق والكبارى)
مدير عام ادارة المشروع

م/احمد جابر


م/محمود الشيخ

م/محمود الشيخ



مهندسة / مشيرة السيد عبد الله

تحريرا في 2022 سنة
روفع فوجد على صحة
تحريرا في 2022 سنة
أقر بصحة ذلك



1.771708,2 ✓

$$\begin{array}{r} 1.771708,2 \\ \hline 1.771708,2 \\ \hline 0 \end{array}$$

المستحق صرفه

1.771708,2 ✓