

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد؛

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص ختامي رقم (٣).

عملية : اعمال تأمين طريق دهب / شرم الشيخ من اخطار السيول (مرحلة ثالثة) من الكم ٣٠ الي الكم ٣١,٧٠
عقد رقم: العقد رقم (٦٩١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) في ١٠ / ٠٢ / ٢٠٢٥

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بقيمة: ٧١٧٨٣٣,٤٠ جنيها

(فقط سبعمائة وسبعة عشر ألفاً وثمانمائة وثلاثة وثلاثون جنيهاً مصرياً وأربعون قرشاً لا غير)

بإجمالي مبلغ: ١٩٩٥٦٥٣٣,٤٠ جنيها

(فقط تسعة عشر مليوناً وتسعمائة وستة وخمسون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وثلاثون جنيهاً مصرياً وأربعون قرشاً لا غير)

وذلك حتى تاريخ ١٥ / ٠٧ / ٢٠٢٥.

برجاء التكرم بالعلم والاحاطة والتنبيه باللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

تحريراً في: / / ٢٠٢٥.

مرفقات عدد ()

- مستخلص أصل + ٥ صورة.
- ١ بيان أعمال مستخلص رقم ٣ ختامي.
- ١ بيان تجارب معملية.
- ١ استمارة ٥٠ ع. ح.
- مقايضة ختامي.
- ١ دفتر حصر أعمال.
- ١ صورة تقارير معمل الموقع.
- محضر استلام الابتدائي.
- محضر التقييم.



مهندس /

احمد الطحان

(i)

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	مليم
		٧١٧٨٤٢,٤٠	
	الجملة		

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

رو جمع

رئيس المصلحة

علامة

فی ————— سنہ

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن الهند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف _____ الأمضاء _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب _____ جاری _____ بتاريخ _____ الامضاء _____

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد فی سجل رقم ۵ « ح . ع » برقم : _____ ترقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع في _____ سنة

رجوع الی فی _____ سندہ

باعتها سحب شيك

إذن صرف

فی _____ سنہ _____ بمیلہ _____

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

{ 3 }

رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ « ٣٠٤ » امضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

الختم ذو التاريخ

امضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب شيك رقم إمضاء الكاتب المنوط

(۳) سحب

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم: ١١ أمضاء الكاتب المنظم

(٤) قيد في سجلات

البيانات الشخصية

الحجرات

٥٠ أدرج في كشف الشبكات رقم امضاء الكاتب المنوط

(5) أدرج في كشف الشبكات

الحالات

(٦) إستلم

سید

اذن صرف

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد؛

بخصوص عملية : اعمال تأمين طريق دهب / شرم الشيخ من اخطار السيول (مرحلة ثالثة) من الكم ٣٠ الي الكم ٣١,٧٠

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

عقد رقم: العقد رقم (٦٩١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) في ١٠ / ٠٢ / ٢٠٢٥

نحيط سيادتكم علما بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طول فترة تنفيذ المشروع ولا يوجد اي محملات بالمشروع يتم توريدها للهيئة.

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

تحريري: / / ٢٠٢٥.

مرفقات عدد ()



مهندس /

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد؛

بخصوص عملية : اعمال تأمين طريق دهب / شرم الشيخ من اخطار السيول (مرحلة ثالثة) من الكم ٣٠ الي الكم ٣١,٧٠

تنفيذ: : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

عقد رقم: العقد رقم (٦٩١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) في ١٠ / ٠٢ / ٢٠٢٥


نتشرف بالإحاطة بأنه لا يوجد عماله محمله علي المشروع المشار اليه بعالية طبقا للعقد .

برجاء التكرم بالعلم والاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريرا في : / / ٢٠٢٥ .

مرفقات عدد ()



رئيس الإدارة المركزية



احمد الطحان

مهندس /

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ و المناطق
السيد المهندس/ مدير عام المعلومات - مدير عام المركبات - رئيس لجنة الحملات
تحية طيبة وبعد

تفيد الادارة المركزية لبحوث الطرق بأن:

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق	الشركة
٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٩١	رقم العقد
١٩,٩٥٧,٠٨٠	قيمة العقد
اعمال تامين طريق دهب / شرم الشيخ من اخطار السيول (المرحلة الثالثة) من الكم ٣٠ حتى الكم ٣١,٧٠ بطول ١,٧ كم من شرم الشيخ بالامر المباشر .	المشروع
لا يوجد محملات	إفادة المعلومات
سيارة ملاكى	إفادة المركبات

يرجى التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

تقريباً في : ٢٠٢٥/٢/١١

() التوقيع
مهندسة / منار عبد الهادي
رئيس الادارة المركزية لبحوث الطرق

() التوقيع
مهندسة / أمل حمدي
مدير عام البحوث

شهادة

تشهد المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء للطرق والكباري

عملية : اعمال تأمين طريق دهب / شرم الشيخ من اخطار السيول (مرحلة ثالثة) من الكم ٣٠ الي الكم ٣١,٧٠

عقد رقم: العقد رقم (٦٩١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) في ١٠ / ٠٢ / ٢٠٢٥

التي قامت بتنفيذها : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

١. تم إجراء الاختبارات المعملية المقررة لكافة المواد لبنود الأعمال بالعملية وطبقا للشروط والمواصفات المحددة بهذا الشأن .

٢. تم نهو و تسليم جميع بنود الاعمال بالعملية عالية بتاريخ ٠٣ / ٠٦ / ٢٠٢٥ .

٣. يتم مراعاة خصومات لجنة التقييم و أية خصومات أخرى مستحقة .

وهذه شهادة منا بذلك

تحريراً فى : / / ٢٠٢٥

رئيس الإدارة المركزية



أحمد الطحان

مهندس /



عملية تأمين طريق ذهب / شرم الشيخ من اخطار السيول (المرحلة الثالثة)

المنطقة المشرفة : المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء

تنفيذ : الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري




بيان كميات المواد المحجيرية (السن ، الرمل ، طبقا للكميات الختامية	
بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الحمائيات اجهاد (250 كجم/سم ٢)	
لا يوجد مواد محجيرية	
السن (م ٣)	مهندس الشركة
الرمل (م ٣)	

رئيس الادارة المركزيه

مدير المشروع

مهندس الشركة



بيان قيمة التجارب العملية لمعمل المنطقة

عملية: اعمال تامين طريق دهب / شرم الشيخ من اخطار السيول (المرحلة الثالثة)


تنفيذ: الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

عقد رقم: (٧٢/٢٠٢٤/٢٠٢٥) في ١٥ / ٧ / ٢٠٢٤

مستخلص رقم (٣) ختامي بتاريخ ١٥ / ٠٧ / ٢٠٢٥

رقم التقرير	تاريخ الدخول	القيمة الفعلية للتجارب	١٤ % ضريبة مبيعات + طابع الشهد	قيمة التجارب شاملة
٨٥	٢٠٢٥/٠٤/٠٨	١٠٠٠	١٤٥	١١٤٥
٩٣	٢٠٢٥/٠٥/٢٥	١٠٧٥٠	١٥١٠	١٢٢٦٠
		الإجمالي (بالجنيه)		١٣٤٠٥

رئيس معمل المنطقة


م/ محمد النجار

رئيس الإدارة المركزية



احمد الطحان

مهندس /

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص عملية: اعمال تامين طريق دهب / شرم الشيخ من اخطار السيول (مرحلة ثالثة)

عقد رقم: (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٩١) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/١٠

تنفيذ: شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

نتشرف ان نرفق لسيادتكم مقايضة معدلة ختاميه ومذكرة ايضاحية للعملية عالية.

نأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس الإدارة المركزية

مهندس

احمد الطحان

تحريري: / ٢٠٢٥ /

**بخصوص عملية: تأمين طريق دهب / شرم الشيخ
من اخطار السيول (مرحلة ثالثة)**

تنفيذ: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مذكرة إيضاحية

- رست العملية عالية على شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق بموجب العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٩١) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/١٠ بمبلغ ١٩٩٥٧٠٨٠ جنيها (فقط تسعة عشر مليوناً وتسعمائة وسبعة وخمسون ألفاً وثمانون جنيهاً مصرياً لا غير).

- تم عمل محضر استلام موقع للعملية عالية بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٠١.

- تم عمل مفاوضات للعملية عالية بنفس الشروط والمواصفات طبقاً للمتوقع تنفيذه على الطبيعة وتمت الموافقة عليها لتصبح قيمة العملية ١٩٩٥٧٠٨٠ جنيها (فقط تسعة عشر مليوناً وتسعمائة وسبعة وخمسون ألفاً وثمانون جنيهاً مصرياً لا غير).

- تم عمل مقايضة معدله ختاميته للعملية عالية بنفس الشروط والمواصفات واسعار المفاوضات طبقاً لما تم تنفيذه على الطبيعة (مرفق ٢).

- مرفق ايضاً موافقة الشركة على تنفيذ أعمال المقايضة المعدلة الختاميته للعملية عالية بنفس الشروط والاسعار والمواصفات (مرفق ٣).

والامر مفوض لسيادتكم

نأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
احمد الطحان

تحريراً في: ٢٠٢٥ / /

عملية: تأمين طريق دهب / شرم الشيخ من أخطار السيول (مرحلة ثالثة)

تنفيذ: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بيان كميات المقايسة المعدلة الختامية

ملاحظات	الفرق بين كمية المقايسة المعدلة الختامية و كمية المقاوضه	كمية المقايسة المعدلة الختامية	كمية المقاوضه	كمية العقد	البند	رقم البند
طبقا لما تم تنفيذه على الطبيعة	٣م ٨٠٠٠ -	٣م ٠	٣م ٨٠٠٠	٣م ٨٠٠٠	اعمال توريد وتشغيل اترية	١
	٣م ١٣٩,٠٨١٨٣ +	٣م ٦٦٣٩,٠٨١٨٣	٣م ٦٥٠٠	٣م ٦٥٠٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية الاكتاف والميول الجانبية	٢

تحريرا في ٢٠٢٥ /

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

مدير المشروع

احمد الطحان

م/ اسامه عادل عز الدين

م/ محمد عبد الله

مهندس الشركة

م/ محمد عبد الله

وزارة النقل
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
قطاع سيناء
شرم الشيخ



اعمال تأمين طريق دهب / شرم الشيخ من اخطار السيول (مرحلة ثالثة)
مقايسة معدله ختاميه

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة		الكمية	الجملة	
		قرش	جنيه		قرش	جنيه
١	بالمتر المكعب اعمال تحميل و نقل اترية صالحة للردم من المحاجر المعتمدة و المطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠٪) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة ١ الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم	٢٦	٥٢	٣م٠	٠	٠
٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية الاكتاف و الميول الجانبية تتكون ٣م٠,٨ سنن دولوميت متدرج + ٣م٠,٤ رمل حرش + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي على أن يكون السن نظيف و مغسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة و البند يشمل تجهيز و استعداد مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسب التصميمية على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم٢ و بحيث لا تزيد الفواصل عن ١ سم و التي تملء بالفوم المضغوط سمك ١ سم و التنفيذ طبقا لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف	٠	٣٠٠٦	٣م٦٦٣٩,٠٨١٨٣	٠	١٩٩٥٧٠,٨٠
	الاجمالي				٠	١٩٩٥٧٠,٨٠

رئيس الإدارة المركزية

مدير ادارة المشروعات

مدير المشروع

مهندس العملية

وزارة النقل
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
قطاع ميناء
شرم الشيخ

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية

الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية:

أعمال تأمين طريق دهب / شرم الشيخ من أخطار السيول (مرحلة ثالثة)

نأمل التفضل بالعلم والاحاطة بأن الشركة توافق على تنفيذ بنود الأعمال الخاصة بالمقاييس المعدلة الخامية للعملية عالية بنفس الشروط والاسعار والمواصفات وذلك طبقا لما تم تنفيذه على الطبيعة.

**نأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،**

تحريرا في: ٢٠٢٥ / /


مدير التنفيذ



مهندس /



السعيد عماره



معرض اجتماع اللجنة الخاصة

بمفاوضة شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

أعمال تأمين طريق دهب / شرم الشيخ من أخطار السيول (المرحلة الثالثة) من الكم ٢٠ حتى الكم ٢١,٧٠٠ من شرم الشيخ
إيماء إلى موافقة السيد الفريق / نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة و النقل على إسناد
أعمال تأمين طريق دهب / شرم الشيخ من أخطار السيول (المرحلة الثالثة) من الكم ٢٠ حتى الكم ٢١,٧٠٠ من
شرم الشيخ لشركة النيل العامة لإنشاء الطرق و موافقة السيد اللواء مهندس/ رئيس مجلس الإدارة على المذكرة
المعروضة بتشكيل لجنة فنية مالية قانونية للمفاوضة فقد تم تشكيل اللجنة وأعضاؤها كالتالى:

المهندسة/ هبة الله عبد الجواد	مدير عام الطرق	رئيسا
المهندس / احمد الطحان	رئيس المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء	عضوا
المهندسة/ امل حمدي	مدير عام بالإدارة المركزية لبحوث الطرق	عضوا
المهندسة / جيهان ناجي	مدير إدارة بالإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق	عضوا
المحاسب /	ممثل إدارة العقود والمشتريات	عضوا
المحاسب /	ممثل إدارة المراجعة	عضوا
الاستاذ /	عضو الإدارة القانونية	عضوا

وقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض فى تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الموافق ٢٠٢٥/١/٢٠ بمقر الإدارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الطرق، وبحضور مندوب الشركة المنفذة حيث قامت اللجنة بمفاوضة الشركة طبقا للاتى:

الكمية	العدد	القيمة	المهمة
٢ كم	٥٢,٢٦	٤١٨,٨٠	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسيوية بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف
مسافه النقل حتى ٢ كم يتم احتساب علاوة لكل ١,٨٥ جنيه لكل ١ كم زيادة وذلك حتى مسافه نقل ١٠٠ كم. ١,٦٥ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافه نقل ١٠٠ كم يتم زيادة حمله في حاله استخدام بلدوزر في التحجير للأرض المنحدره السعر يشمل قيمة المهندسين المعتمدة المشرفه على المحاجر			

وزارة النقل
شركة النيل العامة لإنشاء الطرق
البند قطاع صيانة
بشرم الشيخ



١٩٥٣٩٠٠٠	٢٠٠٦	٢٠٦٥٠٠	بالمكعب أعمال توريد وصب خرسانة عالية سمك ١٥ سم لحماية الانكشاف والمبول الجانبية تتكون من ٢٠٠,٨ من تولوميت متدرج ٢٠٠,٤٠ رمل حرس ٢٥٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعداد مناسب للتربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم /سم^٢ وبحث لا تزيد الفواصل عن ١ سم والتي تملأ بالقوم المضغوط سمك ١ سم وتشطيب السطح باستخدام الهليكوبتر والتنفيذ طبقا لاصول الصنعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتقاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف
الإجمالي ١٩,٩٥٧,٠٨٠ (فقط تسعة عشر مليون وتسعمائة سبعة وخمسون ألف وثمانون جنيه لا غير)			

• الأسعار المتفق عليها طبقا لأسعار السوق في وقت التنفيذ

• وتكون مدة التنفيذ (٦) شهور

• مسافات النقل مسؤولية المنطقة المشرفة

على أن تقوم الشركة المنفذة بتقديم تحليل للأسعار التي تم الاتفاق عليها
وعليه أقفل المحضر بما تم الاتفاق عليه بعاليه *



التوقيع	اللجنة	التوقيع	ممثل الشركة المنفذة
[Signature]	السيد المهندس / جيهان ناجي	[Signature]	السيد المهندس / محمد لطيف - الممثل
[Signature]	السيد المهندس / امل حمدي	[Signature]	السيد المحاسب / [Signature]
	السيد المهندس / احمد الطحان	[Signature]	السيد المحاسب / [Signature]
[Signature]	السيد المهندس / هبة الله عبد الجواد		السيد الأستاذ /

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مهندس / محسن محمد زهران

أوافق ويعتمد ...

التوقيع)
لواء مهندس / طارق محمد عبد الجواد
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى





أعمال تأمين طريق (دهب / شرم الشيخ) من أخطار السيول (مرحلة ثالثة)
من الكم ٣٠ حتى الكم ٣١,٧ من شرم الشيخ
إشراف : المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)


فهرس

عملية : أعمال تأمين طريق (دهب / شرم الشيخ) من أخطار السيول (مرحلة ثالثة)
من الكم ٣٠ حتى الكم ٣١,٧ من شرم الشيخ
إشراف : المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

الرقم	الموضوع	الصفحة
١	فهرس	٢
٢	قائمة أثمان العملية	٣

ملحوظات هامة :-


- لا يقبل أي تحفظ أو شرط مخالف للشروط الواردة بهذا الدفتر سواء من الناحية المالية أو الفنية ويعتبر هذا التحفظ كأن لم يكن كما لا يجوز التفاوض على ذلك الشرط أو التحفظ المخالف . وعلى المقاول التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات هذا الدفتر .



اعمال تأمين طريق (دهب / شرم الشيخ) من اخطار السيول (مرحلة ثالثة)
من الكم ٣٠ حتى الكم ٣١,٧٠٠ من شرم الشيخ
اشراف : المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

رقم البند	الكمية	بيان الاعمال	الفئة	الجملة
			فرش	جنبة
١	٣م ٨٠٠٠	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم - يتم احتساب علاوة لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان وفقاً لمحضّر المفاوضة وبناءً على محضر المسافات المقدم من المنطقة المشرفة . - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر . (فقط ثمانية الاف متر مكعب لا غير)	٢٦	٥٢
٢	٣م ٦٥٠٠	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من ١/٨ م ٣ من دولوميت مندرج + ١/٤ م ٣ رمل حرش + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفله والاملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم ٢ وبحيث لا تزيد الفواصل عن ١ سم والتي تملأ بالفوم المضغوط سمك ١ سم وتشطيب السطح باستخدام الهليكوبتر والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (فقط ستة الاف وخمسمائة متر مكعب لا غير)	—	٣٠٦

الإجمالي (— ١٩٩٥٧٠٨٠٠)



محضر استلام ابتدائي

لعملية: اعمال تامين طريق (دهب / شرم الشيخ) من اخطار السيول (المرحلة الثالثة)

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

عقد رقم : (٦٩١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) في ١٠ / ٠٢ / ٢٠٢٥

اشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم اللداء الموافق ٣ / ٦ / ٢٠٢٥ وبناءا علي القرار رقم (١٥٨) بتاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٥ و الخاص بالاستلام الابتدائي للأعمال عالية ، فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من :

١. السيد المهندس / تامر الصادق مراد مدير ادارة الصيانة بالمنطقة الثالثة - رئيسا
٢. السيد المهندس / محمد صفوت الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق - عضوا
٣. السيد المهندس / محمد عنتر الإدارة العامة لضبط الج - عضوا
٤. السيد المهندس / مروان سلام المعامل المركزي - عضوا
٥. السيد المهندس / اسامة عادل عز الدين المنطقة المشرفة - عضوا
٦. السيد المهندس / أحمد مصطفى أبو غدير الشركة المنفذة - عضوا

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالاطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت اللجنة على الطبيعة للمرور على الأعمال المنفذة ومعاينتها ظاهريا وتم أخذ اكوار خرسانية من الحمايات المنفذة لقياس السمك (مرفق كشف) وقد أسفر الفحص والمعاينة الظاهرية وإرشاد مندوب المنطقة المشرفة عن الاعمال المنفذه بالعملية اعلاه: -

عبارة عن اعمال حمايات خرسانية (slope protection) طبقا للديجرام والقطاع المرفق

أولا: الحمايات الخرسانية (slope protection)

- مقبولة بصفة عامة ماعدا ما تلاحظ من وجود بعض الشروخ وسوء المصنعية وسوء تنفيذ بعض الفواصل وذلك في مسافات متفرقة وقد قدرتها اللجنة بنسبة ٥% من اجمالي الكمية المنفذة.

وعليه توصي اللجنة بالآتي:

- (١) خصم نسبة ٥٪ من المسطحات المعيبة بالبند أولاً (الحمايات الخرسانية).
- (٢) علي الشركة المنفذة سرعة ترميم أماكن الجسات تحت اشراف المنطقة المشرفة.
- (٣) علي مندوب المنطقة المشرفة موافاة الإدارة المركزية للطرق بقوائم الكميات والتجارب العملية التي أجريت على الاعمال اثناء التنفيذ لإتمام اجراءات التقييم.
- (٤) علي المنطقة المشرفة متابعه سلوك الاعمال المنفذة وإبلاغ الشركة باي عيوب تظهر خلال فتره الضمان لإصلاحها.
- (٥) حصر الاعمال مسئوليه المنطقة المشرفة.

وعليه تري اللجنة انه لا مانع من استلام الاعمال ابتدائيا حيث لا يوجد ما يعيق الاستلام الابتدائي للأعمال أعلاه مع تطبيق الخصومات المذكورة بالإضافة الي تقييم نتائج تجارب العينات ويعتبر تاريخ هذا المحضر هو تاريخ النهو الفعلي للأعمال و بدء فترة الضمان للأعمال عالية طبقا لإفادة مندوب المنطقة المشرفة (عضو اللجنة).

وعلي ذلك جري التوقيع:

٦. 

٥. 

٤. 

٣. 


٢. 



١. 

كشف سماكات الحماية الخرسانية
لعملية : اعمال تامين طريق دهب / شرم الشيخ من اخطار السيول (مرحلة ثالثة)
اشراف : المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
تنفيذ : شركة النيل العامة للانشاء و الطرق

م	الموقع الكيلومتری	الاتجاه	السمك (سم)	ملاحظات
١	٣+٢٠٠	شرم الشيخ / دهب - (جزيرة)	١٥,٠٠ سم	
٢	٣٢+٠٠٠	شرم الشيخ / دهب - (جزيرة)	١٧,٠٠ سم	
٣	١٥+٥٠٠	شرم الشيخ / دهب	١٦,٥٠ سم	
٤	٣+٠٠٠	دهب / شرم الشيخ - (جزيرة)	١٤,٩٠ سم	
٥	٦+٦٠٠	دهب / شرم الشيخ	١٧,٠٠ سم	

توقيع أعضاء اللجنة

محضر التقييم

اعمال تأمين طريق دهب / شرم الشيخ من اخطار السيول (المرحلة الثالثة)

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٩١)

إشراف:- المنطقة الحادية عشر- جنوب سيناء

تنفيذ:- شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

إنه في يوم الأحد الموافق ٠٦ / ٠٧ / ٢٠٢٥ وبناءً على قرار رقم (١٥٨) بتاريخ ٠١ / ٠٦ / ٢٠٢٥ الصادر عن السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق ، وكذلك محضر الاستلام الابتدائي بتاريخ ٠٣ / ٠٦ / ٢٠٢٥ ، وبعد الاطلاع على ملفات التجارب العملية الخاصة بالعملية عاليه والمعتمدة من جهاز الإشراف تم عمل محضر التقييم للعملية عاليه ، واجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :-

- | | |
|--|---|
| ١. السيد المهندس / تامر الصادق مراد | مدير ادارة الصيانة بالمنطقة الثالثة - رئيسا |
| ٢. السيد المهندس / محمد صفوت | الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق - عضوا |
| ٣. السيد المهندس / محمد عنتر | الإدارة العامة لضبط الجودة - عضوا |
| ٤. السيد المهندس / مروان سلام | المعامل المركزي - عضوا |
| ٥. السيد المهندس / اسامة عادل عز الدين | المنطقة المشرفة - عضوا |
| ٦. السيد المهندس / أحمد مصطفى أبو غدير | الشركة المنفذة - عضوا |

أولا : الخصومات على محضر الاستلام الابتدائي :

طبقا لتوصيات محضر الاستلام الابتدائي يتم خصم مبلغ وقدره ٤٩٨٩١,٣٣ جنيها من مستحقات الشركة لدى الهيئة .
ثانيا : الخصومات على الاختبارات العملية :-

و بناءً على نتائج الاختبارات العملية والحقلية التي تمت على أعمال العملية عاليه يتم خصم مبلغ وقدره ١٢٦٠٢,١٥ جنيها من مستحقات الشركة لدى الهيئة ، وبيانها كالتالي :-

- الخصم على إجهاد الحماليات الخرسانية : لا يوجد خصم
- الخصم على سمك الحماليات الخرسانية : ١٢٦٠٢,١٥ جنيها
- ❖ نتائج الاختبارات العملية التي تمت خلال التنفيذ والواردة من المنطقة لإنهاء إجراءات التقييم تحت مسؤولية المهندس المشرف والمنطقة المشرفة دون أدنى مسؤولية على لجنة الاستلام والتقييم .

ويكون إجمالي الخصومات بمحضر التقييم عن العملية من مستحقات الشركة لدى الهيئة مبلغ وقدره ٦٢٤٩٣,٤٨ جنيهاً (فقط اثنان وستون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وتسعون جنيهاً مصرياً وثمانية وأربعون قرشاً لا غير)

التوقيعات :

٦-
٥-
٤-
٣-
٢-
١-

إجمالي تقييم عملية : اعمال تامين طريق ذهب / شرم الشيخ من اخطار السيول (المرحلة الثالثة)

إشراف :- المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

تنفيذ :- شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

الخصومات الخاصة بمحضر الاستلام الابتدائي

الخصومات طبقا للفحص الظاهري :-

البند	الكمية الكلية	سعر البند	نسبة المعيب (%)	الكمية المعيبة	نسبة الخصم (%)	قيمة الخصم بالجنيه	ملاحظات
الحمايات الخرسانية	٦٦٣٨,٩٠	٣٠٠٦	%٥	٣٣١,٩٥	%٥	٤٩,٨٩١,٣٣ ج.م.	طبقا لمحضر الاستلام الابتدائي
إجمالي الخصم على محضر الاستلام الابتدائي طبقا للفحص الظاهري (بالجنيه)							٤٩,٨٩١,٣٣ ج.م.

إجمالي الخصومات على الحيود في نتائج الإختبارات المعملية :-

بند رقم ٢	الحمايات الخرسانية	السلك	١٢,٦٠٢,١٥ ج.م.
		الاجهاد	٠,٠٠
الإجمالي			١٢,٦٠٢,١٥ ج.م.

إجمالي الخصم على محضر الاستلام الابتدائي بالفحص الظاهري وننتائج الإختبارات المعملية =	٦٢,٤٩٣,٤٨ ج.م.
--	----------------

إجمالي الخصومات على العملية ككل =	٦٢,٤٩٣,٤٨ ج.م.
-----------------------------------	----------------

Handwritten signatures and initials in blue ink.

تقييم عملية : تأمين طريق دهب / شرم الشيخ من اخطار السيول (المرحلة الثالثة)

إشراف :- المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

تنفيذ :- شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

أعمال خرسانة الميول (الحمايات الخرسانية)



الهيئة العامة
للطرق والكباري

نوع البند	الكمية	الوحدة	الفئة (السعر) بالجنيه
الحمايات الخرسانية	٦٦٣٨,٩٠	م٣	٣٠٠٦

م	النوع	المحطة (من)	المحطة (الي)	الاتجاه	سمك المقارنه (سم)	سمك الكور (سم)	النقص في السمك (سم)	نسبة النقص في السمك %	اجمالي كمية النقص	الخصم (جنيه)
١	كور	03+200		شرم / دهب - (جزيرة)	١٥	١٥,٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢	كور	32+000		شرم / دهب - (جزيرة)	١٥	١٧,٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣	كور	15+500		شرم / دهب	١٥	١٦,٥	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤	كور	03+000		دهب / شرم - (جزيرة)	١٥	١٤,٩	٠,١	٠,٦٦٦٧	٤,١٩٢٣٣	١٢٦٠٢,١٥
٥	كور	06+600		دهب / شرم	١٥	١٧,٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
اجمالي الخصم					١٢,٦٠٢,١٥					

Handwritten signatures and initials in blue ink.

تقييم عملية : تأمين طريق دهب / شرم الشيخ من اخطار السيول (المرحلة الثالثة)

إشراف :- المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

تنفيذ :- شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

أعمال خرسانة السيول (الحمايات الخرسانية)



الهيئة العامة
للطرق والكباري

نوع البند	الكمية	الوحدة	عدد العينات	الكمية الممثلة لكل عينة	اللفة (المسعر) بالجنيه
الحمايات الخرسانية	٦٦٣٨,٩٠	م ^٣	٣٠	٢٢١,٢٩٧	٣٠٠٦

م	النوع	المحطة (من)	المحطة (الى)	الاتجاه	جهد المقارنة كجم/سم ^٢	جهد الكسر (كجم/سم ^٢)	الكمية الممثلة (م ^٣)	نقص قيمة الإجهاد (كجم/سم ^٢)	نسبة الحيود في الجهد %	الخصم (جنيه)	ملاحظات
١	مكعب	15+260	15+760	شرم / دهب	٢٠٠	٢٣٩	٢٢١,٢٩٧	*	٠,٠٠	٠,٠٠	تقرير معمل المنطقة رقم (٨٥) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/٠٨
٢	مكعب	06+420	06+920	دهب / شرم	٢٠٠	٢٣٢	٢٢١,٢٩٧	*	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣	مكعب	07+000	07+250	شرم / دهب	٢٠٠	٢٣٢	٢٢١,٢٩٧	*	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤	مكعب	07+250	07+610	شرم / دهب	٢٠٠	٢٣٠	٢٢١,٢٩٧	*	٠,٠٠	٠,٠٠	
٥	مكعب	07+610	07+995	شرم / دهب	٢٠٠	٢٢٨	٢٢١,٢٩٧	*	٠,٠٠	٠,٠٠	
٦	مكعب	07+995	08+265	شرم / دهب	٢٠٠	٢٣٧	٢٢١,٢٩٧	*	٠,٠٠	٠,٠٠	
٧	مكعب	08+265	08+590	جزيرة - شرم / دهب	٢٠٠	٢٣٨	٢٢١,٢٩٧	*	٠,٠٠	٠,٠٠	
٨	مكعب	08+590	08+790	جزيرة - شرم / دهب	٢٠٠	٢٣٨	٢٢١,٢٩٧	*	٠,٠٠	٠,٠٠	
٩	مكعب	08+790	09+000	جزيرة - شرم / دهب	٢٠٠	٢٢٣	٢٢١,٢٩٧	*	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٠	مكعب	29+140	29+260	جزيرة - شرم / دهب	٢٠٠	٢٣٩	٢٢١,٢٩٧	*	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١	مكعب	30+620	30+740	جزيرة - شرم / دهب	٢٠٠	٢٣٢	٢٢١,٢٩٧	*	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٢	مكعب	31+180	31+200	جزيرة - شرم / دهب	٢٠٠	٢٣٧	٢٢١,٢٩٧	*	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٣	مكعب	31+820	32+190	جزيرة - شرم / دهب	٢٠٠	٢٢٤	٢٢١,٢٩٧	*	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٤	مكعب	32+190	32+460	جزيرة - شرم / دهب	٢٠٠	٢٢٥	٢٢١,٢٩٧	*	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٥	مكعب	32+600	32+660	جزيرة - شرم / دهب	٢٠٠	٢٣٧	٢٢١,٢٩٧	*	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٦	مكعب	03+680	03+890	جزيرة - شرم / دهب	٢٠٠	٢٣١	٢٢١,٢٩٧	*	٠,٠٠	٠,٠٠	تقرير معمل المنطقة رقم (٩٣) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٥/٢٥
١٧	مكعب	03+890	04+110	جزيرة - شرم / دهب	٢٠٠	٢٣٥	٢٢١,٢٩٧	*	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٨	مكعب	04+110	04+320	جزيرة - شرم / دهب	٢٠٠	٢٢٨	٢٢١,٢٩٧	*	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٩	مكعب	04+320	04+520	جزيرة - شرم / دهب	٢٠٠	٢٣٢	٢٢١,٢٩٧	*	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٠	مكعب	00+680	00+880	جزيرة - شرم / دهب	٢٠٠	٢٢١	٢٢١,٢٩٧	*	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١	مكعب	00+880	01+120	جزيرة - شرم / دهب	٢٠٠	٢٣٣	٢٢١,٢٩٧	*	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٢	مكعب	01+840	02+080	شرم / دهب	٢٠٠	٢٢٤	٢٢١,٢٩٧	*	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٣	مكعب	02+650	02+860	شرم / دهب	٢٠٠	٢٣٣	٢٢١,٢٩٧	*	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٤	مكعب	02+860	03+000	شرم / دهب	٢٠٠	٢٣٨	٢٢١,٢٩٧	*	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٥	مكعب	03+000	03+280	شرم / دهب	٢٠٠	٢٤٠	٢٢١,٢٩٧	*	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٦	مكعب	03+280	03+500	شرم / دهب	٢٠٠	٢٣٤	٢٢١,٢٩٧	*	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٧	مكعب	32+500	32+710	جزيرة - شرم / دهب	٢٠٠	٢٣٣	٢٢١,٢٩٧	*	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٨	مكعب	32+710	33+000	جزيرة - شرم / دهب	٢٠٠	٢٢٢	٢٢١,٢٩٧	*	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٩	مكعب	33+000	33+250	شرم / دهب	٢٠٠	٢٢٦	٢٢١,٢٩٧	*	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣٠	مكعب	33+250	33+500	شرم / دهب	٢٠٠	٢٢٩	٢٢١,٢٩٧	*	٠,٠٠	٠,٠٠	
إجمالي الخصم											

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

عملية تأمين طريق دهب / شرم الشيخ من اخطار السيول (مرحلة ثالثة)

بيان الكميات المنفذة مستخلص ٣ ختامي
تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



نسبة المنصرف	الكمية المنصرفة خلال المدة	اجمالي الكمية المنصرفة	الكمية الاجمالية المنفذة	كمية التعاقد (طبقا للمقاييس المعدلة)	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند	م
%١٠٠,٠٠	١٨٨,٩٠	٦٦٣٨,٩٠	٦٦٣٨,٩٠	٦٦٣٩,٠٨١٨٣	٣م	اعمال توريد و صب خرسانه عادية لحماية الاكتاف و الميول الجانبيه يشمل تجهيز و استبدال مناسب التربة الطبيعيه اسفل البلاطه للوصول الي المناسب التصميميه علي ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / ٣م.	٢	١

مهندس الهيئة

الشركة المنفذة





عملية : تأمين طريق ذهب / شرم الشيخ من اخطار السيول (المرحلة الثالثة)
المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى (المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء)
تنفيذ : الشركة القابضة لشروعات الطرق والكبارى والنقل البري



بيان كميات الحصر الختامي

ملاحظات	نسبة الزيادة او النقص	الفرق بين الكمية الختامية و كمية المفاوضه	كمية المقاييسه المعدلة الختامية	كميه المفاوضه	كميه التعاقد	الوحدة	بيان الاعمال	م
طبقا للحصر الفطى على الطبيعة	% ١٠٠ -	٨٠٠٠,٠٠٠ -	٠,٠٠٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	م ^٣	اعمال توريد وتشغيل اترية مع الفرش والدمك على طبقات لاستكمال الجسر والاكتاف والميول الجانبية	١
طبقا للحصر الفطى على الطبيعة	% ٢,٠٩٥ +	١٣٩,٠٨١٨ +	٦٦٣٩,٠٨١٨٣	٦٥٠٠	٦٥٠٠	م ^٣	بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسان عادية لحماية الاكتاف و الميول الجانبيه	٢

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق عن المدة من بدء العمل الي ٢٠٢٥ / ٠٧ / ١٥
مستخلص رقم (٣) ختامي
عملية : اعمال تأمين طريق دهب / شرم الشيخ من اخطار السيول (مرحلة ثالثة) من الكم ٣٠ الي الكم ٣١,٧٠
العقد رقم (٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٦٩١) في ٢٠٢٥ / ٠٢ / ١٠

البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية	جنية	
١	المتري المكعب اعمال تحميل و نقل اترية صالحة للردم من المحاجر المعتمده و المطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام ادوات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف	٥٢,٢٦	م³	٠	٠,٠٠	٠	ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد . (٢) انمهندسون متواجدين . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده . (٤) المعمل متواجد ومهندس المعمل وفني المعمل متواجدين . (٥) لافتات العملية متواجده . (٦) مكتب جهاز الاشراف متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) يراعى خصم قيمة اتاوة المحاجر . (٩) بوليصة التأمين سارية حتي ٢٠٢٥ / ١٢ / ١٠ . (١٠) يتم خصم مبلغ (١٣٤٠٥) جنيها فقط ثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة وخمسة جنيهات مصرية لا غير) قيمة اجراء الاختبارات بمعمل المنطقة . (١١) يراعى تطبيق خصومات محضر الاستلام الابتدائي و خصومات لجنة التقييم.
٢	المتري المكعب اعمال توريد و صب خرسانه عادية لحماية الاكتاف و الميول الجانبيه يشمل تجهيز و استبدال مناسيب التربة الطبيعيه اسفل البلاطه للوصول الي المناسيب التصميميه علي ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠,٠ كجم / م³	٣٠٠,٦	م³	٦٤٥٠	١٨٨,٩٠	٦٦٣٨,٩	ختامي	١٩٩٥٦٥٣٣,٤٠	٠,٠٠	١٩٩٥٦٥٣٣,٤٠	
										١٩٩٥٦٥٣٣,٤٠	

فقط تسعة عشر مليوناً وتسعمائة وستة وخمسون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وثلاثون جنيهاً مصرياً وأربعون قرشاً لا غير

مدير عام المشروعات

م/ محمد شحات

التوقيع

مدير المشروع


م/ اسامة عادل عز الدين

التوقيع

اقر بصحة ذلك/ المكاول

م/ محمد عبدالله حليقه

التوقيع



روجع فوجد علي صحة

تصريف في ٢٠٢٥ /



/ م