

في المسافة من اسوان حتى توشكي بطول 215 كم " لتفذية (القطاع الخامس)
في المسافة من الكم 100 حتى الكم 115 (من اسوان) بطول 15 كم " بالأمم المباشر
تفذية : شركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

مستخلص رقم (6) جاري
الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

المعقد رقم (447 / 2021 / 2022) بتاريخ 22 / 12 / 2021

2022/03/13 حتى

بسم الله الرحمن الرحيم	الفترة	الطرق	مقدار العمل السابق لإجراء	مقدار العمل حتى تمت في خلال هذه الفترة	مقدار العمل حتى تمت حتى الآن	جاري / انقضى	مجموع مقدار العمل حتى تمت حتى الآن	إستيفاء فرجهز	الطريق بعد الإستيفاء	ملاحظات
جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	
مسافة نقل حتى 2 كم	30.00	م	118500.00	600.00	119100.00	جاري	3,573,000.00	0.00	3,573,000.00	1 - برأعي تخصيص التعويضات حراسة خطوط
علاوة المناطق الحدودية 10 %	3.00	م	91900.00	0.00	91900.00	جاري	275,700.00	0.00	275,700.00	2 - الأثاث متواجده (22)
علاوة المناطق الحدودية 20 %	6.00	م	26600.00	600.00	27200.00	جاري	163,200.00	0.00	163,200.00	3 - طقم الجهاز الفني للفرقة متواجده
علاوة تجسير بالبلدوزر 4.5 جنيه لكل متر مكعب	4.50	م	118500.00	600.00	119100.00	جاري	535,950.00	0.00	535,950.00	4 - مكتب جهاز الإشراف متواجده
علاوة فرق مسافة نقل حتى 2 كم حيث أن مسافة النقل الفعلية 3.4 كم	1.68	م	11000.00	0.00	11000.00	جاري	18,480.00	0.00	18,480.00	5 - العمل متواجده
علاوة المناطق الحدودية 10 %	0.168	م	11000.00	0.00	11000.00	جاري	1,848.00	0.00	1,848.00	6 - التقارير الأسبوعية والشهرية والسنوية
علاوة فرق مسافة نقل حتى 2 كم حيث أن مسافة النقل الفعلية 7.5 كم	6.60	م	46575.00	0.00	46575.00	جاري	307,395.00	0.00	307,395.00	7 - الزمى متواجده
علاوة المناطق الحدودية 10 %	0.660	م	46575.00	0.00	46575.00	جاري	30,739.50	0.00	30,739.50	8 - وسائل تأمين سلامة المرور متواجده
علاوة فرق مسافة نقل حتى 2 كم حيث أن مسافة النقل الفعلية 6.25 كم	5.10	م	60925.00	600.00	61525.00	جاري	313,777.50	0.00	313,777.50	9 - السيارة غير متواجده
علاوة المناطق الحدودية 10 %	0.510	م	34325.00	0.00	34325.00	جاري	17,505.75	0.00	17,505.75	
علاوة المناطق الحدودية 20 %	1.020	م	26600.00	600.00	27200.00	جاري	27,744.00	0.00	27,744.00	
توريد وفرش طبقة ادال في الأماكن الغير صالحة لتأسيس الجسر عليها باستخدام تربة أساس من الأحجار الصلبة المترجة الطبيعية	177.00	م	7200.00	0.00	7200.00	جاري	1,274,400.00	0.00	1,274,400.00	
علاوة المناطق الحدودية 10 %	17.70	م	7200.00	0.00	7200.00	جاري	127,440.00	0.00	127,440.00	
باستخدام المعدات الميكانيكية (البلدوزر) في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	20.00	م	22100.00	0.00	22100.00	جاري	331,500.00	110,500.00	442,000.00	
حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (البلدوزر) من تربة صخرية	65.50	م	2000.00	0.00	2000.00	جاري	131,000.00	0.00	131,000.00	
أجهاد من (200 - 300) كجم/سم 2	76.00	م	33800.00	0.00	33800.00	جاري	2,568,800.00	0.00	2,568,800.00	
أجهاد من (300 - 400) كجم/سم 2	160.00	م	27300.00	7300.00	34600.00	جاري	5,536,000.00	0.00	5,536,000.00	
يد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجة ناتج تكسير كسرات مهزات مطابقة للمواصفات والتدرج (مسافة نقل 20 كم)	16.00	م	13600.00	0.00	13600.00	جاري	217,600.00	0.00	217,600.00	
علاوة المناطق الحدودية 10 %	330.00	م	22800.00	6900.00	29700.00	جاري	9,801,000.00	0.00	9,801,000.00	
يد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجة ناتج تكسير كسرات مطابقة للمواصفات والتدرج (مسافة نقل 160 كم)	33.00	م	5900.00	0.00	5900.00	جاري	194,700.00	0.00	194,700.00	
علاوة المناطق الحدودية 10 %	330.00	م	17400.00	0.00	17400.00	جاري	5,742,000.00	0.00	5,742,000.00	
توريد وتشوين طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجة ناتج تكسير كسرات مطابقة للمواصفات والتدرج	33.40	م	6950.00	17375.00	24325.00	جاري	609,344.26	203,113.75	812,458.01	
مسطح أعمال توريد وفرش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (m.c.30)	6.68	م	6950.00	0.00	6950.00	جاري	46,426.00	0.00	46,426.00	
علاوة المناطق الحدودية 20 %	1500000.00	م	0.574	0.077	0.651	جاري	976,500.00	0.00	976,500.00	
النشاء بئر مياه بالمقطوعة	32,822,047	313,613.75	33,135,660.75	376,941,000	377,267,941	جاري	32,822,047	313,613.75	33,135,660.75	
الإجمالي	32,667,937	32,667,937	32,667,937	32,667,937	32,667,937	جاري	32,667,937	32,667,937	32,667,937	
خصم 0.5 % من إجمالي قيمة العقد	164,110	164,110	164,110	164,110	164,110	جاري	164,110	164,110	164,110	
الإجمالي في العام بعد الخصم	32,503,827	32,503,827	32,503,827	32,503,827	32,503,827	جاري	32,503,827	32,503,827	32,503,827	



قسط الثمن وثلاثون مليوناً وسبعمائة وثلاثة وسبعون ألفاً وريستمائة وثمانمائة وأربعة عشر ألفاً
في بيان هذا الحساب صحيح ومشروط أن الدفع المبدئي بالهذه وأقرها
تدريماً في: 2024/5/23
بالحق للمعاول مبلغ
ملحوظة: لا تحت
تدريماً في: 2024/5/23
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /

جهاز إشراف (شعبية)

مهندس المشروع (شعبية)
م/ محمد عمر السيد
شوق:
مدير المشروع (شعبية)
م/ أولاد صالح علي

جهاز تنفيذ (الشركة المتلفة)
الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري
المعقد (الشركة المتلفة)
م/ محمد عمر السيد

شوق:

جملۃ قیمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)												
بالجنیه	بیان المنصرف من المقاولۃ		رقم الاستمارۃ	بتحویل		نوع المیزانیۃ	قیمة التحویل		إستقطاعات		الجملۃ	
	رقم	تاریخ		قرش	جنیه		قرش	جنیه	قرش	جنیه		
٢١٠٠	بیان الاعمال التي تمت ١١											
	محجوز											
٢٧	مصرح بصرفه											
٢٨٩	سابق صرفه											
	مستحق صرفه											
	الاستقطاعات											
	٥% تأمين لحسن سير العمل											
	رسم دمغة عادي و اضافي											
	تجاریه معملية غرامة تأخير عدد ١/٢											
	خصومات اخري خصم سيارة ٣٤٦٠											
	مستحق طرر خصم صر عالة غیر مستحقه											
	بتوعين											
٢٦٩	جملۃ الاستقطاعات											
١٩٧	صافي المبلغ المستحق											
٢٠١٦ /	رئيس المصلحة											
	علامة											

جملة المبالغ السابق صرفها											
الباقى للمقاول											

علاقات الكتاب المنوطين											
رجوع											
المدفوع الان بالتحويل رقم											
تحريره في : / / 2016											
رسم دمغة أصلى											
رسم دمغة اضافي											
امانات											
ايرادات											
الجملة											
جملة قيمة التحويل											
الباقى للمقاول											