

الهيئة العامة  
للطرق والكباري  
(GRAB)



السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص جاري رقم (٢) .

لعملية : عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة اولى)

تنفيذ : شركة النيل العامة للانشاء و الطرق

بقيمة : ٥,٠٦٤,٦٨٠ ج.م. (فقط خمسة ملايين وأربعة وستون ألفاً وستمائة وثمانون جنيهاً مصرياً لا غير)

باجمالي مبلغ : ٩,٦٩٠,٩٨٠ ج.م. (فقط تسعة ملايين وستمائة وتسعون ألفاً وتسعمائة وثمانون جنيهاً مصرياً لا غير)

وذلك حتى تاريخ ١٧ / ٢ / ٢٠٢٤ .

يرجاء التكرم بالعلم و الاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريري : ٢١ / ٢ / ٢٠٢٤ .

مرققات عدد ( )

- مستخلص اصل + ٣ صورة .
- ١ بيان أعمال مستخلص رقم ١ جاري
- ١ استمارة ٥٠ ع . ح .
- ١ دفتر حصر أعمال .
- ١ صورة تقارير معمل الموقع



مصلحة: الهيئة العامة للغات والكتابات  
 قسم: الهيئة العامة للغات والكتابات  
 المبلغ المستحق إلى: شركة ايجيبت للغات والكتابات  
 بموجب: الطلبات طيه، أو: مستخلص جات (ج) جلسة تأمين طريف جيب استراتيجي (ج) مصر  
 صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة  
 } إذن صرف على: \_\_\_\_\_  
 } شيك على البنك المركزي في: \_\_\_\_\_  
 شيك على الخارج } صاحب الحق أو أمين إدارته للغات والكتابات  
 يسحب باسم \_\_\_\_\_  
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي: \_\_\_\_\_

| بيانات القوائم |         |        |     |
|----------------|---------|--------|-----|
| رقم            | التاريخ | جنيه   | قرش |
|                |         | ٥٠٦٤٦٨ |     |
| الجملة         |         | ٥٠٦٤٦٨ |     |

رقم: \_\_\_\_\_  
 الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة  
 للدائم ورئيس  
 رئيس القسم  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

تقييد في السجل برقم \_\_\_\_\_

(ب) الكاتب المنوط

| عدد<br>المرفات | الا اعتماد الإداري ونوع الخصم |   | بيانات     |            |                           |     |
|----------------|-------------------------------|---|------------|------------|---------------------------|-----|
|                | نوع الخصم                     | بيانات  | قرش        | جنيه       | تقسيم                     | فرع |
|                |                               | مستخلص جات (ج)<br>جلسة تأمين طريف جيب استراتيجي<br>مصر (ج) طريف جيب استراتيجي (ج)<br>مستخلص جات (ج) شركة ايجيبت للغات والكتابات | ٥٠٦٤٦٨     |            |                           |     |
|                | إجمالي الأصل                  |   |            |            |                           |     |
|                | بيانات الاستقطاعات            |   |            |            |                           |     |
|                | عادي                          | إضافي   | دمغة توقيع | رسم الدمغة | صافي القيمة المطلوب صرفها |     |
|                | قرش                           | قرش   | قرش        | قرش        |                           |     |

الختم ذو التاريخ

روجع

رئيس المصلحة

علامة

في \_\_\_\_\_ سنة ٢٠١

- (١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات: \_\_\_\_\_ الإمضاء \_\_\_\_\_  
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف: \_\_\_\_\_ الإمضاء \_\_\_\_\_  
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: \_\_\_\_\_ بتاريخ \_\_\_\_\_ بالإيرادات \_\_\_\_\_ الإمضاء \_\_\_\_\_

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ج ح » برقم \_\_\_\_\_ توقيع الكاتب المنوط بالسجل

روجع في \_\_\_\_\_ سنة ٢٠ \_\_\_\_\_ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب \_\_\_\_\_  
 شيك  
 إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في \_\_\_\_\_ سنة ٢٠١ \_\_\_\_\_ بمبلغ \_\_\_\_\_

(١) رقم المستند ( وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ « ج ح » ) إمضاء الكاتب المنوط \_\_\_\_\_

( ٢ )

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة إمضاءات موظفي الشطب \_\_\_\_\_

(٣) سحب \_\_\_\_\_ رقم \_\_\_\_\_ إمضاء الكاتب المنوط: \_\_\_\_\_  
 شيك  
 إذن صرف

الختم ذو التاريخ

(٤) قيد في سجل \_\_\_\_\_ تحت رقم \_\_\_\_\_ إمضاء الكاتب المنوط: \_\_\_\_\_  
 الشيكات  
 الحوالات

(٥) أدرج في كشف \_\_\_\_\_ رقم \_\_\_\_\_ إمضاء الكاتب المنوط: \_\_\_\_\_  
 الشيكات  
 الحوالات

(٦) استلمت \_\_\_\_\_ رقم \_\_\_\_\_ إمضاء طالب أو كاتب التصدر \_\_\_\_\_  
 شيك  
 إذن صرف

في \_\_\_\_\_ سنة ٢٠ \_\_\_\_\_

الهيئة العامة  
للطرق والكباري  
(GRAB)



السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

بخصوص عملية : عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة اولى)

تنفيذ : شركة النيل العامة للانشاء و الطرق

عقد رقم : العقد رقم ( ٢٠٢٤/٢٠٢٣ /١١٥ ) في ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٣ .

نتشرف بالاحاطه بانه لا يوجد عماله محمله علي المشروع المشار اليه بعاليه طبقا للعقد .

برجاء التكرم بالعلم و الاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريرا في : ٢٠٢٤ / ٩ / ٢٠

مرفقات عدد ( )



السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

بخصوص عملية : عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة اولى)

تنفيذ : شركة النيل العامة للانشاء و الطرق .

عقد رقم : العقد رقم ( ٢٠٢٤/٢٠٢٣ /١١٥ ) في ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٣ .

نحيط سيادتكم علما بأن تجهيزات الموقع و المعمل متواجدة طول فترة تنفيذ المشروع و لا يوجد اي محملات بالمشروع يتم توريدها للهيئة .

بأمل التفضل بالعلم و الاخطاة و التوجيه بالآزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريرا في : ٢٠٢٤ / ٩ / ٢٠ .

مرفقات عدد ( )



عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة اولى)

تنفيذ : شركة النيل العامة للاشياء والطرق

بيان اعمال خلال المدة مستخلص جاري رقم (٢)

| الموقع بالكم   | الكمية  | الوحدة | بيان الأعمال   | رقم البند | مسلسل |
|--|---------|--------|--|-----------|-------|
| في المسافة من الكم (١٨٠٠ - ٦٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب   | ٧٣٣٥,٠٠ | ٢م     | بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المسبوق التصميمي للشكل الجسر والأكتاف والميول الجانبية | ١         | ١     |
| في المسافة من الكم (٥٢٠ - ٣٠٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب   |         |        |  |           |       |
| في المسافة من الكم (١٤٨٠ - ٥٨٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب  |         |        |  |           |       |
| في المسافة من الكم (١٦٤٠ - ١٥٤٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب |         |        |  |           |       |
| في المسافة من الكم (٣٣٤٠ - ١٧٢٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب |         |        |  |           |       |
| في المسافة من الكم (٣٥٨٠ - ٣٤٠٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب |         |        |  |           |       |
| في المسافة من الكم (٢٥٤٠ - ٢٤٤٠) اتجاه دهب / شرم الشيخ |         |        |  |           |       |
| في المسافة من الكم (٣٦٠٠ - ٢٦٠٠) اتجاه دهب / شرم الشيخ |         |        |  |           |       |
| في المسافة من الكم (١٨٤٠ - ٤٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب   |         |        |  |           |       |
| في المسافة من الكم (٢٨٢٠ - ٢٧٢٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب |         |        |  |           |       |
| في المسافة من الكم (٢٦٠٠ - ٢٢٨٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب |         |        |  |           |       |

الهيئة العامة للطرق والكباري



شركة النيل العامة للاشياء والطرق

٣ / محمد عبد الرحيم جديعة



| نسبة المنصرف | الكمية المنصرفة خلال المدة | إجمالي الكمية المنصرفة | الكمية الإجمالية للمنقذة | كمية التعاقف | الوحدة         | بيان الأعمال  | رقم البند | م |
|--------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------|----------------|---|-----------|---|
| % ٩٦,٨       | ٧١٠٠,٠٠٠                   | ٧١٠٠,٠٠٠               | ٧٣٢٥,٠٠٠                 | ٢٠٠٠,٠٠٠     | م <sup>٣</sup> | بيان الأعمال<br>بالمرء المكعب أعمال تحميل ونقل أثره صالحة للردم من المحاجر المعتدة و المطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الآت التسوية بسعة لا تزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف والمويل الجانبية. | ١         | ١ |
| % ٩٦,٦       | ٣٠٨٠,٠٠٠                   | ٦١٣٠,٠٠٠               | ٦٣٤٨,٠٠٠                 | ١٠٢٦,٠٠٠     | م <sup>٣</sup> | أعمال توريد و صب خرسانته عادية لحماية الاكثاف والمويل الجانبية بشغل تجهيز و استعمال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الي المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة الجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م <sup>٣</sup> .           | ٢         | ٢ |

عملية: عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة اولي)

بيان الكميات المنقذة مستخلص ٢ حاري

تنفيذ: شركة النيل العامة للانشاء والطرق



مهندس الهيئة


الشركة المنقذة  
٣ / شركة النيل العامة

عملية تأمين طريق شرم الشيخ / ذهب من اخطار السيول (مرحلة اولي)

بيان تفصيلي باجمالي الكميات المنفذة مستخلص جاري رقم (٢)

| رقم البند | البيان  | الوحدة | الكمية المنفذة |
|-----------|---|--------|----------------|
| ١         | <u>بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربه صالحه للردم من المحاجر المعتمدة و المطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الآت التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الأكتاف و الميول الجانبية</u> |        |                |
| ١         | في المسافة من الكم (٦٠ - ١٨٠) اتجاه شرم الشيخ / ذهب   | م٣     | ١٦٩,١٣         |
| ٢         | في المسافة من الكم (٣٠٠ - ٥٢٠) اتجاه شرم الشيخ / ذهب  |        | ٢٦٣,٤٩         |
| ٣         | في المسافة من الكم (٥٨٠ - ١٤٨٠) اتجاه شرم الشيخ / ذهب   |        | ٩٩٦,٩٩         |
| ٤         | في المسافة من الكم (١٥٤٠ - ١٦٤٠) اتجاه شرم الشيخ / ذهب  |        | ٧,٢٠           |
| ٥         | في المسافة من الكم (١٧٢٠ - ٣٣٤٠) اتجاه شرم الشيخ / ذهب  |        | ٤٩١٩,٣٨        |
| ٦         | في المسافة من الكم (٣٤٠٠ - ٣٥٨٠) اتجاه شرم الشيخ / ذهب  |        | ١٨٧,٧٨         |
| ٧         | في المسافة من الكم (٢٤٤٠ - ٢٥٤٠) اتجاه ذهب / شرم الشيخ  |        | ٢٦٩,٩٩         |
| ٨         | في المسافة من الكم (٢٦٠٠ - ٣٦٠٠) اتجاه ذهب/ شرم الشيخ   |        | ٥٢١,٠٤         |
|           | اجمالي البند الاول  |        | ٧٣٣٥,٠         |

مهندس الهيئة



الشركة المنفذة

٣ / محمد عبد الحليم  
مدير

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق عن المدة من بدء العمل الي ١٧ / ٢ / ٢٠٢٤

مستخلص رقم ( ٢ ) جاري

عملية اعمال تأمين طريق دهب / شرم الشيخ من اخطار السيول (مرحلة اولي)

العقد رقم ( ٢٠٢٣ / ١١٥ / ٢٠٢٤ ) في ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٣

| رقم البند   | نوع العمل  | الفترة | الوحدة         | مقدار العمل السابق<br>اجراؤه | مقدار الأعمال التي<br>تمت خلال هذه المدة | مقدار الأعمال التي<br>تمت حتى الآن | جاري /<br>نهائي | جملة مقدار الأعمال<br>التي تمت حتى الان | استقطاع او حجز | الباقى بعد الاستقطاع | الملاحظات   |
|---|--|--------|----------------|------------------------------|--|------------------------------------|-----------------|---|----------------|----------------------|---|
|   |  |        |                |                              |  |                                    |                 |   |                | جنية                 |   |
| ١   | المتز المكعب اعمال تحميل ونقل التربة صالحه للردم من المحاجر المعتمده والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام ادوات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف                                 | ٣٤     | م <sup>٣</sup> | ٠                            | ٧١٠٠,٠٠٠                                 | ٧١٠٠                               | جاري            | ٢٤١٤٠٠,٠٠٠                              | ٠,٠٠٠          | ٢٤١,٤٠٠ ج.م.         | (١) يراعى تطبيق بنود التعاقد .<br>(٢) المهندسون متواجدين .<br>(٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده .<br>(٤) المعمل متواجد ومهندس المعمل وفني المعمل متواجدين .<br>(٥) لافئات العملية متواجده .<br>(٦) مكتب جهاز الاشراف متواجد .<br>(٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد .<br>(٨) يراعى خصم قيمة اتاوة المحاجر .<br>(٩) بوليصة التأمين سارية حتى ١١ / ٦ / ٢٠٢٤ .<br>(١٠) يتم حجز مبلغ ( ١٥٠٠٠٠ ) فقط ( مائة وخمسون الف جنيها ) من البند رقم ٢ الخاص باعمال توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية لحين ظهور نتائج المعمل ونيل الملاحظات |
| ٢   | المتز المكعب اعمال توريد و صب خرسانه عادية لحماية الاكثاف والميول الجانبية يشمل تجبيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية اسفل البلاطه للوصول الي المناسيب التصميميه علي ان تحقق الخرسانه اجياد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م <sup>٣</sup> | ١٥٦٦   | م <sup>٣</sup> | ٣٠٥٠,٠٠٠                     | ٣٠٨٠,٠٠٠                                 | ٦١٣٠,٠٠٠                           | جاري            | ٩٥٩٩٥٨٠,٠٠٠                             | ١٥٠٠٠,٠٠٠      | ٩٠٤٩٩,٥٨٠ ج.م.       |   |
| ٣   | بالمتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانه ( نيوجيرسي ) وجبين بارتفاع ٩٠ سم اعلى الفرشة طبقا للرسومات  | ٧٥٠    | م.ط            | ٠                            | ٠,٠٠٠                                    | ٠                                  | جاري            | ٠,٠٠٠                                   | ٠,٠٠٠          | ٠ ج.م.               |   |
| ٤   | بالمتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانه ( نيوجيرسي ) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم اعلى الفرشة طبقا للرسومات   | ٥٥٠    | م.ط            | ٠                            | ٠,٠٠٠                                    | ٠                                  | جاري            | ٠,٠٠٠                                   | ٠,٠٠٠          | ٠ ج.م.               |   |
| <b>فقط تسعة ملايين وستمائة وتسعون ألفاً وتسعمائة وثمانون جنيهاً مصرياً لا غير</b> |  |        |                |                              |  |                                    |                 |   |                |                      |   |
| <b>٩,٦٩٠,٩٨٠ ج.م.</b>   |  |        |                |                              |  |                                    |                 |   |                |                      |   |

مدير عام المشروعات

م/ احمد عراقي

التوقيع /

مدير المشروع

م/ اسامة عادل عز الدين

التوقيع /

اقر بصحة ذلك/ المقاول

م/ محمد عبد السلام حليم

التوقيع /



١٠

روجع فوجد علي صحة .....  
تحرير في ١٠ / ٢ / ٢٠٢٤