

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص عملية: اعمال تطوير ورفع كفاءه طريق السويس / الاسماعيلية (المعاهدة) فى المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكم ١٥+٠٠ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد وتطوير كوبرى المشاة بالكم ٣٠+٩٠٠ بطريق المعاهدة وتطوير الكوبرى السطحي بالكم ٢٠+٠٢٥ بطريق المعاهدة اعلى ترعة الشلوفة ورفع كفاءة (٦) مواقع بطريق السويس / القاهرة وحمايتها من اخطار السيول .

. تنفيذ : شركة السلام انترناشيونال

عقد رقم : (٢٧٥ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٣ .

- نتشرف بأن نرسل لسيادتكم فروق الأسعار لمستخلص ٨ ، ٩ للعملية عاليه.
- بمبلغ : ٢٢٢٢٦٧٧,٤٩٧ جنيهاً فقط مليونان ومائتان واثنان وعشرون ألف وستمئة وسبعة وسبعون جنيهاً وخمسون قرشاً) وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٣/٩/١٧ .

**برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه بالآزم نحو المراجعة والصرفه للخرجه في حاله الاستحقاق
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام**

تحريراً فى :- ٢٠٢٤ / ٩ / ٩


رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

أحمد الطه



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري



اعمال تطوير ورفع كفاءه طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة) في المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكم ١٥+٠٠٠ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد وتطوير كوبري المشاة بالكم ٣٠+٩٠٠ بطريق المعاهدة وتطوير الكوبري السطحي بالكم ٢٠+٠٢٥ بطريق المعاهدة اعلى ترعة الشلوفة ورفع كفاءة (٦) مواقع بطريق السويس القاهرة وحمايتها من اخطار السيول

(المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء)

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

تاريخ الفتح الفني للعملية ٢٠٢١-٧-٦

تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢١-١١-١

فروق الاسعار المستحقة عن المستخلصات من رقم ٨/٩		
البيان	قيمة فروق الاسعار المستحقة	١
مستخلص رقم (٨)	١٠٣٣٩٠٢,٠٦٩	١
مستخلص رقم (٩)	١١٨٨٦٢٧,٤٢٨	١
الاجمالى العام	٢٢٢٢٦٢٧,٤٩٧	
مليونان ومائتان واثنان وعشرون ألف وستمئة وسبعة وسبعون جنيها وخمسون قرشا لا غير		



رئيس الادارة المركزية

م/احمد الطحان

مدير عام المشروعات



م/احمد العراقي

مهندس الهيئة

م/شر يف صديقى

مهندس الشركة

م/راضى محمد محمد



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة) في المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد احمد حمدي الجديد وتطوير كوبري المشاة بالكيلو ٣٠+٩٠٠ بطريق المعاهدة وتطوير الكوبري السطحي بالكيلو ٢٠+٢٥ بطريق المعاهدة اعلى ترعة الشلوفة ورفع كفاءة (٦) مواقع بطريق السويس القاهرة وحمايتها من اخطار السيول (المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء)
تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
تاريخ الفتح الفني للمعنية ٢٠٢١-٧-٦
تاريخ استلام الموقع للمعنية ٢٠٢١-١١-١

مستخلص جاري ٧ عن الفترة من ٢٠٢٣-٧-٦ حتى ٢٠٢٣-٩-١٧

مستخلص جاري ٧ عن الفترة من ٢٠٢٣-٧-٦ حتى ٢٠٢٣-٩-١٧																				
رقم البند	بيانات التعاقد						بيانات المستخلص				معدلة قانون (م)									قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	رقم المستخل ص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنقذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	ا	ك معاملات الفتح القنى	ع تاريخ الفتح القنى	ح الرقم القياس عند كل شهر من المستخلص	ت	ف		
اولا : أعمال الطرق																				
١	بالمتر المكعب اعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياد الاصولية للوصول الى تسة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة حتى ٥٠٠متر(من محور الطريق خارج نزع الملكية) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	٣م	١٧	سولار	٨	يوليو	٢٦	٧٤	٥٠٠	٣٥١	١٧٥,٦٨	٢,٩٨٦	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	١٤٣,١٥٧	
						أغسطس	٣١	٧٤	٥٠٠	٤١٩	٢٠٩,٤٦	٣,٥٦١	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	١٧٠,٦٨٧	
						سبتمبر	١٧	٧٤	٥٠٠	٢٣٠	١١٤,٨٦	١,٩٥٣	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	٩٣,٦٠٣	
٣	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الانشجار والمزروعات والمخلفات ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	٣	سولار	٨	يوليو	٢٦	٧٤	٥٠٠٠	٣٥١	١,٧٥٦,٧٦	٥,٢٧٠	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	٢٥٢,٦٣٠	
						أغسطس	٣١	٧٤	٥٠٠٠	٤١٩	٢,٠٩٤,٥٩	٦,٢٨٤	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	٣٠١,٢١٣	
						سبتمبر	١٧	٧٤	٥٠٠٠	٢٣٠	١,١٤٨,٦٥	٣,٤٤٦	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	١٦٥,١٨١	
٤	بالمتر المكعب تكسير وإزالة مباتى او خرسانة عادية او مسلحة او ارصفة مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة مماجمعية طبقا لتعليمات المهندس المشرف .	٣م	١٧٥	سولار	٨	يوليو	٢٦	٧٤	٥٠	٣٥١	١٧,٥٧	٣٠٠٧٤	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	١٤٧,٣٦٧	
						أغسطس	٣١	٧٤	٥٠	٤١٩	٢٠,٩٥	٣,٦٦٦	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	١٧٥,٧٠٧	
						سبتمبر	١٧	٧٤	٥٠	٢٣٠	١١,٤٩	٢,٠١٠	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	٩٦,٣٥٦	
٥	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اتربة صالحة للردم مطابقة للموصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسك لايزيد عن ٢٥سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحميل كاليفورنيا لاتقل عن ١٥%) ورشها بالمياد الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٣م	١٢٥	سولار	٨	يوليو	٢٦	٧٤	٥٠٠٠	٣٥١	١,٧٥٦,٧٦	٢١٩,٥٩٥	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	١٠٥٢٦,٢٤٩	
						أغسطس	٣١	٧٤	٥٠٠٠	٤١٩	٢,٠٩٤,٥٩	٢٦١,٨٢٤	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	١٢٥٥٠,٥٢٨	
						سبتمبر	١٧	٧٤	٥٠٠٠	٢٣٠	١,١٤٨,٦٥	١٤٣,٥٨١	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	٦٨٨٢,٥٤٧	
٦	اعمال توريد وتشغيل وفرش تربة زلطية عديمة اللونة من ذات نسبة تحميل كاليفورنيا لاتقل عن ٤٥%بعد الفرش وفقا للرسومات والقطاعات التنفيذية طبقا لدراسة الاستشاري في حدود التدرج العام لمواد طبقات الأساس والطابقة للمواصفات وفردها على طبقات باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠سم ورشها بالمياد الاصولية للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن ٩٨%من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراءات التجارب المعملية والحلقية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٣م	١٢٩	سولار	٨	يوليو	٢٦	٧٤	٥٠٠٠	٣٥١	١,٧٥٦,٧٦	٢٢٦,٢٢٢	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	١٠٨٦٣,٠٨٩	
						أغسطس	٣١	٧٤	٥٠٠٠	٤١٩	٢,٠٩٤,٥٩	٢٧٠,٢٠٣	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	١٢٩٥٢,١٤٥	
						سبتمبر	١٧	٧٤	٥٠٠٠	٢٣٠	١,١٤٨,٦٥	١٤٨,١٧٦	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	٧١٠٢,٧٨٩	
٧	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز قطر داخلى ١م وسمك ٦سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠كجم اسمنت مقاوم للكبريتات ٨٠,٣م٠ زلط ٠,٤٤٠٣م٠ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرش على المقاومة رتبة ٣١/٥٢ بمعدل 100سم متر الطولى فى اتجام محور الماسورة وبمعدل ١06م للمتر الطولى فى الاتجاه العمود مع تدعيم نهاية الماسورة بخص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطر ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	١٥٦٥	سولار	٨	يوليو	٢٦	٧٤	٥	٣٥١	١,٧٦	٢,٧٤٩	٠,٧٥٠	٠,٢٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٦٠	٠,٠٦٠	١٦٤,٧٣٦	
						أغسطس	٣١	٧٤	٥	٤١٩	٢,٠٩	٣,٢٧٨	٠,٧٥٠	٠,٢٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٦٠	٠,٠٦٠	١٩٦,٤١٦	
						سبتمبر	١٧	٧٤	٥	٢٣٠	١,١٥	١,٧٩٨	٠,٧٥٠	٠,٢٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٦٠	٠,٠٦٠	١٠٧,٧١٢	
						يوليو	٢٦	٧٤	٥	٣٥١	١,٧٦	٢,٧٤٩	٠,٧٥٠	٠,٢٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٢٣٣	٠,٢٢٣	٦١٣,٦٤١	
						أغسطس	٣١	٧٤	٥	٤١٩	٢,٠٩	٣,٢٧٨	٠,٧٥٠	٠,٢٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٢٣١	٠,٢٣١	٧٥٨,٣٢١	
						سبتمبر	١٧	٧٤	٥	٢٣٠	١,١٥	١,٧٩٨	٠,٧٥٠	٠,٢٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٢٣٣	٠,٢٣٣	٤١٩,٠٠٨	
				حديد	يوليو	٢٦	٧٤	٥	٣٥١	١,٧٦	٢,٧٤٩	٠,٩٠٠	٠,١٠٠	٣٣١,٨٠٠	٩١٣,٦٠٠	١,١٧٥	٠,١٧٥	٥٨٢,٠٨٥		
					أغسطس	٣١	٧٤	٥	٤١٩	٢,٠٩	٣,٢٧٨	٠,٩٠٠	٠,١٠٠	٣٣١,٨٠٠	٩١٣,٦٠٠	١,١٧٥	٠,١٧٥	٥٧٤,٧٩٣		
					سبتمبر	١٧	٧٤	٥	٢٣٠	١,١٥	١,٧٩٨	٠,٩٠٠	٠,١٠٠	٣٣١,٨٠٠	٩٢٣,٦٠٠	١,١٧٨	٠,١٧٨	٣٢٠,٦٢٧		
					يوليو	٢٦	٧٤	١٠٠	٣٥١	٣٥,١٤	٥٥,٣٣٨	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	١٩٨٩,٤٦١		
					أغسطس	٣١	٧٤	١٠٠	٤١٩	٤١,٨٩	٦٥,٩٨٠	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٢٣٧٢,٥٠٠		
					سبتمبر	١٧	٧٤	١٠٠	٢٣٠	٢٢,٩٧	٣٦,١٨٢	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	١٣٠٠,٨٠١		
٨	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية المواسير البرايخ وفرشة البردورات وقدمات الحماية طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت ٣٥٠كجم /م٣ اسمنت بورتلاندى مع الدمك الميكانيكى على ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٥٠ كجم /سم٣ ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	١٥٧٥	اسمنت	٨	يوليو	٢٦	٧٤	١٠٠	٣٥١	٣٥,١٤	٥٥,٣٣٨	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	٣٩٦,٦٠٠	١٥٦,٧٠٠	١,٢٦٨	٠,٢٦٨	١٤٨٢١,٥٠٠	
						أغسطس	٣١	٧٤	١٠٠	٤١٩	٤١,٨٩	٦٥,٩٨٠	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	٣٩٦,٦٠٠	١٥٦,٧٠٠	١,٢٧٨	٠,٢٧٨	١٨٣١٦,٠٠٧	
						سبتمبر	١٧	٧٤	٥	٢٣٠	١,١٥	١,٨٠٩	٠,٧٥٠	٠,٢٥٠	٣٠٢,٨٠٠	١٥٦,٧٠٠	١,٢٣٣	٠,٢٣٣	٤٢١,٦٨٦	
						يوليو	٢٦	٧٤	٢٠٠٠	٣٥١	٧٠٢,٧٠	١٧٢,١٦٢	٠,٧٥٠	٠,٢٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٦٠	٠,٠٦٠	١٠٣١٥,٧٢٤	
٩	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمسروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠ % وفردها على طبقات باستخدام الات التسوية الحديثة على الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ١٥ سم ورشها بالمياد الاصولية للوصول الى أقصى كثافة جافة ٩٨ % من الكثافة المعملية) الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	٢٤٥	سولار	٨	أغسطس	٣١	٧٤	٢٠٠٠	٤١٩	٨٣٧,٨٤	٢٠٥,٢٧٠	٠,٧٥٠	٠,٢٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٦٠	٠,٠٦٠	١٢٢٩٩,٥١٧	
						سبتمبر	١٧	٧٤	٢٠٠٠	٢٣٠	٤٥٩,٤٦	١١٢,٥٦٨	٠,٧٥٠	٠,٢٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٦٠	٠,٠٦٠	٦٧٤٤,٨٩٦	





(المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء)
تنفيذ / شركة السلام الترانزاشونال للمقاولات والتجارة
تاريخ الفتح الفني للعلبة ٢٠٢١-٧-٦
تاريخ استلام الموقع للعلبة ٢٠٢١-١١-١

مستخلص جاري ٧ عن الفترة من ٢٠٢٣-٧-٦ حتى ٢٠٢٣-٩-١٧																			
رقم بند	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص				نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معدلة قانون (م)					قيمة التعويض		
	بيان البند	سعر البند	الوحدة	المواد المؤثرة في البند	رقم المستخل ص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام				ك معاملات الفتح الفنى	ع تاريخ الفتح الفنى	١ ع الرقم القياس عند كل شهر من المستخلص	ث ١	ف			
١	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانته عاينه سمك ١٥ سم لحماية الاكثاف والميول الجانبية تتكون من ٣٠.٨ سم دولوميت متدرج + ٣٠.٤ رمل حرس + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون السن نظيف ومغسول و الرمل خالى من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة و البند يشمل تجهيز و تسوية السطح اسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٠٠ كجم /سم/ ٢ و تشطيب السطح و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف.	١٩٢	٢م	سولار	٨	يوليو	٢٦	٧٤	٢,٠٠٠	٠.٣٥١	٧٠٢,٧٠	١٣٤,٩١٩	٠.٨٥٠	٠.١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠.٠٣٦	٤٨٥٠,٤٩٦
						أغسطس	٣١	٧٤	٢,٠٠٠	٠.٤١٩	٨٣٧,٨٤	١٦٠,٨٦٥	٠.٨٥٠	٠.١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠.٠٣٦	٥٧٨٣,٢٨٣
						سبتمبر	١٧	٧٤	٢,٠٠٠	٠.٢٣٠	٤٥٩,٤٦	٨٨,٢١٦	٠.٨٥٠	٠.١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠.٠٣٦	٣١٧١,٤٧٨
						يوليو	٢٦	٧٤	٢,٠٠٠	٠.٣٥١	٧٠٢,٧٠	١٣٤,٩١٩	٠.٧٠٠	٠.٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٢٩٦,٦٠٠	١,٢٦٨	٠.٢٦٨	٣٦١٣,٢٢٩
						أغسطس	٣١	٧٤	٢,٠٠٠	٠.٤١٩	٨٣٧,٨٤	١٦٠,٨٦٥	٠.٧٠٠	٠.٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٢٩٦,٦٠٠	١,٢٦٨	٠.٢٦٨	٤٤٦٥٦,١٦٩
١	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير M.C.30 بمعدل ١.٥ كجم/ ٢م ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام نمكها و تنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٧	٢م	سولار	٨	يوليو	٢٦	٧٤	٢,٥٠٠	٠.٣٥١	٨٧٨,٣٨	٢٣,٧١٦	٠.٨٥٠	٠.١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠.٠٣٦	٨٥٢,٢٢٦
						أغسطس	٣١	٧٤	٢,٥٠٠	٠.٤١٩	١,٠٤٧,٣٠	٢٨,٢٧٧	٠.٨٥٠	٠.١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠.٠٣٦	١٠١٦,٥٩٣
						سبتمبر	١٧	٧٤	٢,٥٠٠	٠.٢٣٠	٥٧٤,٣٢	١٥,٥٠٧	٠.٨٥٠	٠.١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠.٠٣٦	٥٥٧,٤٨٦
						يوليو	٢٦	٧٤	٢,٥٠٠	٠.٣٥١	٨٧٨,٣٨	٢٣,٧١٦	٠.٣٥٠	٠.٦٥٠	٤٣٦,٣٠٠	٦٢٢,٠٠٠	١,٢٧٧	٠.٢٧٧	٦٥٦١,٣٣٣
						أغسطس	٣١	٧٤	٢,٥٠٠	٠.٤١٩	١,٠٤٧,٣٠	٢٨,٢٧٧	٠.٣٥٠	٠.٦٥٠	٤٣٦,٣٠٠	٦٢٢,٠٠٠	١,٢٧٧	٠.٢٧٧	٧٨٢٣,٠٠٨
١	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة لصق من البيتومين السائل سريع التطاير R.C.3000 بمعدل ٠.٥ كجم/ ٢م ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام نمكها و تنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٩,٥	٢م	سولار	٨	يوليو	٢٦	٧٤	٢,٠٠٠	٠.٣٥١	٧٠٢,٧٠	٦,٦٧٦	٠.٨٥٠	٠.١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠.٠٣٦	٢٣٩,٩١٨
						أغسطس	٣١	٧٤	٢,٠٠٠	٠.٤١٩	٨٣٧,٨٤	٧,٩٥٩	٠.٨٥٠	٠.١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠.٠٣٦	٢٨٦,١٥٢
						سبتمبر	١٧	٧٤	٢,٠٠٠	٠.٢٣٠	٤٥٩,٤٦	٤,٣٦٥	٠.٨٥٠	٠.١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠.٠٣٦	١٥٦,٩٢٢
						يوليو	٢٦	٧٤	٢,٠٠٠	٠.٣٥١	٧٠٢,٧٠	٦,٦٧٦	٠.٣٥٠	٠.٦٥٠	٤٣٦,٣٠٠	٦٢٢,٠٠٠	١,٢٧٧	٠.٢٧٧	١٨٤٦,٨٦٦
						أغسطس	٣١	٧٤	٢,٠٠٠	٠.٤١٩	٨٣٧,٨٤	٧,٩٥٩	٠.٣٥٠	٠.٦٥٠	٤٣٦,٣٠٠	٦٢٢,٠٠٠	١,٢٧٧	٠.٢٧٧	٢٢٠٢,٠٣٢
١	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٧ سم ٣ بعد الدمك باستخدام سن احجار صلبة ناتج الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للمواصفات والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقليّة على المخلووط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٤٩	٢م	سولار	٨	يوليو	٢٦	٧٤	٢,٠٠٠	٠.٣٥١	٧٠٢,٧٠	١٠٤,٧٠٣	٠.٨٥٠	٠.١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠.٠٣٦	٣٧٦٤,١٨٧
						أغسطس	٣١	٧٤	٢,٠٠٠	٠.٤١٩	٨٣٧,٨٤	١٢٤,٨٣٨	٠.٨٥٠	٠.١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠.٠٣٦	٤٤٨٨,٠٦٩
						سبتمبر	١٧	٧٤	٢,٠٠٠	٠.٢٣٠	٤٥٩,٤٦	٦٨,٤٥٩	٠.٨٥٠	٠.١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠.٠٣٦	٢٤٦١,١٩٩
						يوليو	٢٦	٧٤	٢,٠٠٠	٠.٣٥١	٧٠٢,٧٠	١٠٤,٧٠٣	٠.٤٥٠	٠.٥٥٠	٤٣٦,٣٠٠	٦٢٢,٠٠٠	١,٢٣٤	٠.٢٣٤	٢٤٥١٠,٢٢٤
						أغسطس	٣١	٧٤	٢,٠٠٠	٠.٤١٩	٨٣٧,٨٤	١٢٤,٨٣٨	٠.٤٥٠	٠.٥٥٠	٤٣٦,٣٠٠	٦٢٢,٠٠٠	١,٢٣٤	٠.٢٣٤	٢٩٢٢٣,٧٢٨
١	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم ٣ بعد الدمك باستخدام سن احجار صلبة ناتج الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للمواصفات والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقليّة على المخلووط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٣٥	٢م	سولار	٨	يوليو	٢٦	٧٤	٢,٠٠٠	٠.٣٥١	٧٠٢,٧٠	٩٤,٨٦٥	٠.٨٥٠	٠.١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠.٠٣٦	٣٤١٠,٥٠٥
						أغسطس	٣١	٧٤	٢,٠٠٠	٠.٤١٩	٨٣٧,٨٤	١١٣,١٠٨	٠.٨٥٠	٠.١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠.٠٣٦	٤٠٦٦,٣٧١
						سبتمبر	١٧	٧٤	٢,٠٠٠	٠.٢٣٠	٤٥٩,٤٦	٦٢,٠٢٧	٠.٨٥٠	٠.١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠.٠٣٦	٢٢٢٩,٩٤٥
						يوليو	٢٦	٧٤	٢,٠٠٠	٠.٣٥١	٧٠٢,٧٠	٩٤,٨٦٥	٠.٤٥٠	٠.٥٥٠	٤٣٦,٣٠٠	٦٢٢,٠٠٠	١,٢٣٤	٠.٢٣٤	٢٢٢٠٧,٢٥٠
						أغسطس	٣١	٧٤	٢,٠٠٠	٠.٤١٩	٨٣٧,٨٤	١١٣,١٠٨	٠.٤٥٠	٠.٥٥٠	٤٣٦,٣٠٠	٦٢٢,٠٠٠	١,٢٣٤	٠.٢٣٤	٢٦١٧٧,٨٧٤
١	بالمتر الطولي توريد وإنشاء حاجز خرساني (توبوجرسى) من الخرسانة المسلحة بالفيبر جلاس وجه واحد Fair Face بارتفاع ٩٠ سم والفئة تشمل عمل قرشة من الخرسانة العادية سمك ٢٠ سم وعرض ٧٠ سم اسفل الحاجز والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشبار ويتم التنفيذ طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	٤٥٠	٢م	سولار	٨	يوليو	٢٦	٧٤	٢٠٠	٠.٣٥١	٧٠,٢٧	٣١,٦٢٢	٠.٨٥٠	٠.١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠.٠٣٦	١١٣٦,٨٣٥
						أغسطس	٣١	٧٤	٢٠٠	٠.٤١٩	٨٣,٧٨	٣٧,٧٠٣	٠.٨٥٠	٠.١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠.٠٣٦	١٣٥٥,٤٥٧
						سبتمبر	١٧	٧٤	٢٠٠	٠.٢٣٠	٤٥,٩٥	٢٠,١٧٦	٠.٨٥٠	٠.١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠.٠٣٦	٧٤٣,٣١٥
						يوليو	٢٦	٧٤	٢٠٠	٠.٣٥١	٧٠,٢٧	٣١,٦٢٢	٠.٧٠٠	٠.٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٢٩٦,٦٠٠	١,٢٦٨	٠.٢٦٨	٨٤٦٩,٤٢٩
						أغسطس	٣١	٧٤	٢٠٠	٠.٤١٩	٨٣,٧٨	٣٧,٧٠٣	٠.٧٠٠	٠.٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٢٩٦,٦٠٠	١,٢٦٨	٠.٢٦٨	١٠٤٦٦,٢٩٠
١				اسمنت	٨	سبتمبر	١٧	٧٤	٢٠٠	٠.٢٣٠	٤٥,٩٥	٢٠,١٧٦	٠.٧٥٠	٠.٣٥٠	١٥٦,٧٠٠	٢٩٦,٦٠٠	١,٢٣٣	٠.٢٣٣	٤٨١٩,٢٦٦

مهندس الشركة
راضى محمد



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة) في المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠٠ من مزلقان المثلث وتطوير منخل ومخرج نفق الشهيد احمد حمدي الجديد وتطوير كوبري المشاة بالكيلو ٣٠+٩٠٠ بطريق المعاهدة وتطوير الكوبري السطحي بالكيلو ٢٠+٠٢٥ بطريق المعاهدة اعلى ترعة الشلوفة ورفع كفاءة (٦) مواقع بطريق السويس القاهرة وحمايتها من اخطار السيول

(المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء)

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

تاريخ الفتح الفني للعقبة ٢٠٢١-٧-٦


تاريخ استلام الموقع للعقبة ٢٠٢١-١١-١

مستخلص جاري ٧ عن الفترة من ٢٠٢٣-٧-٦ حتى ٢٠٢٣-٩-١٧

مستخلص جاري ٧ عن الفترة من ٢٠٢٣-٠٧-٢٣ حتى ٢٠٢٣-٠٩-٢٣																			
رقم بند	بيانات التعاقد					بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معادلة قانون (م)					قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	رقم المستخل ص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	ا					ك معاملات الفتح الفني	ع تاريخ الفتح الفني	ح الرقم القياس عند كل شهر من المستخلص	ت	ف	
١٨	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للارصفة والبردورات والسور غير شامل حديد التسليح وتتكون من ٢٠٠.٨م ^٣ ومحتوى اسمنتى ٢٥٠ كجم /م ^٣ على ان تحقق الخرسانة جهد كسر ٢٠٠ كجم /سم ^٢ بعد ٢٨ يوم والبند شامل الدهانات ثلاث اوجة بالابوية العاكسة والردم خلف البردورات وكل مايلزم لتنفيذ طبقا للرسومات والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	١٤٠٠	سولار	٨	يوليو	٢٦	٧٤	٢٥	٠.٨٥٠	٠.١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠.٠٣٦	٤٤٢,١٠٢			
						أغسطس	٣١	٧٤	٢٥	٠.٨٥٠	٠.١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠.٠٣٦	٥٢٧,١٢٢			
						سبتمبر	١٧	٧٤	٢٥	٠.٨٥٠	٠.١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠.٠٣٦	٢٨٩,٠٦٧			
						يوليو	٢٦	٧٤	٢٥	٠.٧٠٠	٠.٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٢٩٦,٦٠٠	١,٢٦٨	٠.٢٦٨	٣٢٩٣,٦٦٧			
						أغسطس	٣١	٧٤	٢٥	٠.٧٠٠	٠.٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٢٩٦,٦٠٠	١,٢٦٨	٠.٢٦٨	٤٠٧٠,٢٢٤			
٢١	بالمتر المسطح اعمال تخطيط بالابوية الساخنة بنظام البثق (EXTRUDER) بسبك لا يقل عن ٢,٥ سم وطبقا للمواصفات القياسية البريطانية وتعليمات المهندس المشرف للخطوط الجانبية .	٢م	١٥٨	سولار	٨	يوليو	٢٦	٧٤	١,٥٠٠	٠.٨٥٠	٠.١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠.٠٣٦	٢٩٩٣,٦٦٥			
						أغسطس	٣١	٧٤	١,٥٠٠	٠.٨٥٠	٠.١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠.٠٣٦	٣٥١٩,٣٧٠			
						سبتمبر	١٧	٧٤	١,٥٠٠	٠.٨٥٠	٠.١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠.٠٣٦	١٩٥٧,٣٩٦			
						٤٧٦٢٣٥,٣٦٢													
						اجمالي اعمال الطرق													
ثانيا : الاعمال الصناعية طبقا للدراسة الهيدرولوجية وطبقا للتنسيق مع الجهات الخارجية الصرف الزراعى -الرى...الخ (																			
٢٢	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال لزوم الأساسات من السن والرمل التنظيف بنسبة ١:٢ وذلك على طبقات بحيث لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم بعد الدمك والفنة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	٢م	٢٥٠	سولار	٨	يوليو	٢٦	٧٤	٥٠	٠.٨٠٠	٠.٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠.٠٤٨	٢١٠,٥٢٥			
						أغسطس	٣١	٧٤	٥٠	٠.٨٠٠	٠.٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠.٠٤٨	٢٥١,٠١١			
						سبتمبر	١٧	٧٤	٥٠	٠.٨٠٠	٠.٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠.٠٤٨	١٣٧,٦٥١			
٣٣	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة للبريخ الصندوقية بالمجرى المائى باستخدام اسمنت بورتلاندى عادية باجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم /م ^٣ بمحتوى اسمنتى لا يقل عن ٣٠٠ كجم /م ^٣ السعر لايشمل حديد التسليح	٢م	٣٥٠٠	سولار	٨	يوليو	٢٦	٧٤	٢٠	٠.٨٥٠	٠.١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠.٠٣٦	٨٨٤,٢٠٥			
						أغسطس	٣١	٧٤	٢٠	٠.٨٥٠	٠.١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠.٠٣٦	١٠٥٤,٢٤٤			
						سبتمبر	١٧	٧٤	٢٠	٠.٨٥٠	٠.١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠.٠٣٦	٥٧٨,١٣٤			
				اسمنت		يوليو	٢٦	٧٤	٢٠	٠.٧٠٠	٠.٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٢٩٦,٦٠٠	١,٢٦٨	٠.٢٦٨	٦٥٨٧,٣٣٣			
						أغسطس	٣١	٧٤	٢٠	٠.٧٠٠	٠.٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٢٩٦,٦٠٠	١,٢٦٨	٠.٢٦٨	٨١٤٠,٤٤٧			
						سبتمبر	١٧	٧٤	٢٠	٠.٧٠٠	٠.٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٢٩٦,٦٠٠	١,٢٨٠	٠.٢٨٠	٤٤٩٧,٩٨٢			
٣٤	بالمتر المسطح اعمال توريد وعمل ومصنعية دهان بمواد دهانات مقاومة للكربنة للخواصر الخرسانية شاملة المواد التحضيرية لمادة الدهان المستخدمه وتوريد مواد المعالجة لسطح الخرسانة وذلك باستخدام نظام مواد دهانات مقاومة للكربنة صالح للاستخدام المباشر على سطح الخرسانة والفنة تشمل الشده المعدنية وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفنة شاملة بالمتر المسطح.	٢م	٢٠٠٠	سولار	٨	يوليو	٢٦	٧٤	٥	٠.٨٥٠	٠.١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠.٠٣٦	١٢٦,٣١٥			
						أغسطس	٣١	٧٤	٥	٠.٨٥٠	٠.١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠.٠٣٦	١٥٠,٦٠٦			
						سبتمبر	١٧	٧٤	٥	٠.٨٥٠	٠.١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠.٠٣٦	٨٢,٥٩١			
				اسمنت		يوليو	٢٦	٧٤	٥	٠.٧٠٠	٠.٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٢٩٦,٦٠٠	١,٢٦٨	٠.٢٦٨	٩٤١,٠٤٨			
						أغسطس	٣١	٧٤	٥	٠.٧٠٠	٠.٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٢٩٦,٦٠٠	١,٢٧٨	٠.٢٧٨	١١٦٢,٩٢١			
						سبتمبر	١٧	٧٤	٥	٠.٧٠٠	٠.٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٢٩٦,٦٠٠	١,٢٨٠	٠.٢٨٠	٦٤٢,٥٦٩			
٢٥٤٤٧,٥٨٢													اجمالي اعمال الصناعية طبقا للدراسة الهيدرولوجية وطبقا للتنسيق مع الجهات الخارجية الصرف الزراعى -الرى.....الخ						



مهندس الشركة
راضى محمد
Rady



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس الإسماعية (المعاهدة) من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠٠ من مزلقان المثلث وتطوير منخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد وتطوير كوبري المشاة بالكلم ٣٠+٩٠٠ بطريق المعاهدة وتطوير الكوبري السطحي بالكلم ٢٠+٠٢٥ بطريق المعاهدة اعطى ترعة الشلوقة ورفع كفاءة (٦) مواقع بطريق السويس القاهرة وحمايتها من أخطار السيول

(المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء)

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

تاريخ الفتح الفني للصيانة ٢٠٢١-٧-٦

تاريخ استلام الموقع للصيانة ٢٠٢١-١١-١

مستخلص جاري ٧ عن الفترة من ٢٠٢٣-٧-٦ حتى ٢٠٢٣-٩-١٧

مستخلص جاري ٧ عن الفترة من ٢٠٢٣-٩-١٧ حتى ٢٠٢٣-٧-٦																				
رقم البند	بيانات التعاقد										بيانات المستخلص					معدلة قانون (م)				قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	ا	ك معاملات الفتح الفني	ع تاريخ الفتح الفني	ح الرقم القياسي عند كل شهر من المستخلص	ت	ف		
ثانيا : اعمال تطوير الكوبرى السطحي بالكلم ٢٠+٢٥																				
٣	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل و السعر يشمل نقل الملحقات والمعدات و الاوتاش اللازمة لتنفيذ الخوازيق طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب اصول الصناعة	عدد	٢٤.٠٠٠	سولار	٨	يوليو	٢٦	٧٤	١٠	٠.٣٥١	٠.٣٥٠	٨٤.٣٢٤	٠.٨٠٠	٠.٢٠٠	٣١٩.٦٠٠	٣٩٦.٢٠٠	١.٠٤٨	٠.٠٤٨	٤٠٤٢.٠٨٠	
						أغسطس	٣١	٧٤	١٠	٠.٤١٩	٠.٤٢٠	١٠٠.٥٤١	٠.٨٠٠	٠.٢٠٠	٣١٩.٦٠٠	٣٩٦.٢٠٠	١.٠٤٨	٠.٠٤٨	٤٨١٩.٤٠٣	
						سبتمبر	١٧	٧٤	١٠	٠.٢٣٠	٠.٢٣٠	٥٥.١٣٥	٠.٨٠٠	٠.٢٠٠	٣١٩.٦٠٠	٣٩٦.٢٠٠	١.٠٤٨	٠.٠٤٨	٢٦٤٢.٨٩٨	
٦	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية فى ارض الموقع العام (رملية او طينية او ترابية شديدة التماسك) بالعمق المطلوب والقياس الهندسى طبقا للرسومات التنفيذية والكود المصري المواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م ٣	١٢٠	سولار	٨	يوليو	٢٦	٧٤	١٠٠	٠.٣٥١	٣٥.١٤	٤.٢١٦	٠.٩٠٠	٠.١٠٠	٣١٩.٦٠٠	٣٩٦.٢٠٠	١.٠٢٤	٠.٠٢٤	١٠.١٠٥٢	
						أغسطس	٣١	٧٤	١٠٠	٠.٤١٩	٤١.٨٩	٥٠.٢٧	٠.٩٠٠	٠.١٠٠	٣١٩.٦٠٠	٣٩٦.٢٠٠	١.٠٢٤	٠.٠٢٤	١٢٠.٤٨٥	
						سبتمبر	١٧	٧٤	١٠٠	٠.٢٣٠	٢٢.٩٧	٢.٧٥٧	٠.٩٠٠	٠.١٠٠	٣١٩.٦٠٠	٣٩٦.٢٠٠	١.٠٢٤	٠.٠٢٤	٦٦.٠٧٢	
٨	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبرى على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه و الدمك الجيد باستخدام الآلات الميكانيكية للحصول على أعلى كثافة جافة وعمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهوض السطح العلوي للردم طبقا للرسومات وكل مايلزم لنهوض العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف	م ٣	١٥٠	سولار	٨	يوليو	٢٦	٧٤	٥٠.٠٠٠	٠.٣٥١	١.٧٥٦.٧٦	٢٦٣.٥١٤	٠.٨٠٠	٠.٢٠٠	٣١٩.٦٠٠	٣٩٦.٢٠٠	١.٠٤٨	٠.٠٤٨	١٢٦٣١.٤٩٩	
						أغسطس	٣١	٧٤	٥٠.٠٠٠	٠.٤١٩	٢.٠٩٤.٥٩	٣١٤.١٨٩	٠.٨٠٠	٠.٢٠٠	٣١٩.٦٠٠	٣٩٦.٢٠٠	١.٠٤٨	٠.٠٤٨	١٥٠.٦٠.٦٣٣	
						سبتمبر	١٧	٧٤	٥٠.٠٠٠	٠.٢٣٠	١.١٤٨.٦٥	١٧٢.٢٩٧	٠.٨٠٠	٠.٢٠٠	٣١٩.٦٠٠	٣٩٦.٢٠٠	١.٠٤٨	٠.٠٤٨	٨٢٥٩.٠٥٧	
اجمالي اعمال تطوير كوبرى السطحي بالكلم ٢٠+٢٥											٢٤٧٣٤.٤١٨									
اجمالي اعمال تطوير كوبرى السطحي بالكلم ٢٠+٢٥																				
ثالثا : اعمال كوبرى المشاة																				
١٨	بالمتر الطولى توريد تكاسي درج جرانيت البردى اصفر يعتمد من الهيئة قبل التوريد القائمة سمك ٢ سم والنامية سمك ٤ سم والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالخرسانة وعمل الفرمة تشمل اللازمة (الترايبس) من الجهتين وكل مايلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م/ط	١٢٠٠	سولار	٨	يوليو	٢٦	٧٤	٥٠	٠.٣٥١	١٧.٥٧	٢١.٠٨١	٠.٨٥٠	٠.١٥٠	٣١٩.٦٠٠	٣٩٦.٢٠٠	١.٠٣٦	٠.٠٣٦	٧٥٧.٨٩٠	
						أغسطس	٣١	٧٤	٥٠	٠.٤١٩	٢٠.٩٥	٢٥.١٣٥	٠.٨٥٠	٠.١٥٠	٣١٩.٦٠٠	٣٩٦.٢٠٠	١.٠٣٦	٠.٠٣٦	٩٠٣.٦٣٨	
						سبتمبر	١٧	٧٤	٥٠	٠.٢٣٠	١١.٤٩	١٣.٧٨٤	٠.٨٥٠	٠.١٥٠	٣١٩.٦٠٠	٣٩٦.٢٠٠	١.٠٣٦	٠.٠٣٦	٤٩٥.٥٤٣	
						يوليو	٢٦	٧٤	٥٠	٠.٣٥١	١٧.٥٧	٢١.٠٨١	٠.٩٠٠	٠.١٠٠	١٥٦.٧٠٠	٢٩٦.٦٠٠	١.٠٨٩	٠.٠٨٩	١٨٨٢.٠٩٥	
						أغسطس	٣١	٧٤	٥٠	٠.٤١٩	٢٠.٩٥	٢٥.١٣٥	٠.٩٠٠	٠.١٠٠	١٥٦.٧٠٠	٣٠١.٧٠٠	١.٠٩٣	٠.٠٩٣	٢٣٢٥.٨٤٢	
٢١	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب برودرات ارفصة	م/ط	١٥٠	سولار	٨	سبتمبر	١٧	٧٤	٥٠	٠.٢٣٠	١١.٤٩	١٣.٧٨٤	٠.٩٠٠	٠.١٠٠	١٥٦.٧٠٠	٣٠٢.٨٠٠	١.٠٩٣	٠.٠٩٣	١٢٨٥.١٣٨	
						يوليو	٢٦	٧٤	٢٠.٠٠٠	٠.٣٥١	٧٠.٢.٧٠	١٠٥.٤٠٥	٠.٨٥٠	٠.١٥٠	٣١٩.٦٠٠	٣٩٦.٢٠٠	١.٠٣٦	٠.٠٣٦	٣٧٨٩.٤٥٠	
						أغسطس	٣١	٧٤	٢٠.٠٠٠	٠.٤١٩	٨٣٧.٨٤	١٢٥.٦٧٦	٠.٨٥٠	٠.١٥٠	٣١٩.٦٠٠	٣٩٦.٢٠٠	١.٠٣٦	٠.٠٣٦	٤٥١٨.١٩٠	
						سبتمبر	١٧	٧٤	٢٠.٠٠٠	٠.٢٣٠	٤٥٩.٤٦	٦٨.٩١٩	٠.٨٥٠	٠.١٥٠	٣١٩.٦٠٠	٣٩٦.٢٠٠	١.٠٣٦	٠.٠٣٦	٢٤٧٧.٧١٧	
						يوليو	٢٦	٧٤	٢٠.٠٠٠	٠.٣٥١	٧٠.٢.٧٠	١٠٥.٤٠٥	٠.٧٠٠	٠.٣٠٠	١٥٦.٧٠٠	٢٩٦.٦٠٠	١.٢٦٨	٠.٢٦٨	٢٨٢٣١.٤٢٩	
						أغسطس	٣١	٧٤	٢٠.٠٠٠	٠.٤١٩	٨٣٧.٨٤	١٢٥.٦٧٦	٠.٧٠٠	٠.٣٠٠	١٥٦.٧٠٠	٣٠١.٧٠٠	١.٢٧٨	٠.٢٧٨	٣٤٨٨٧.٦٣٢	
سبتمبر						١٧	٧٤	٢٠.٠٠٠	٠.٢٣٠	٤٥٩.٤٦	٦٨.٩١٩	٠.٧٠٠	٠.٣٠٠	١٥٦.٧٠٠	٣٠٢.٨٠٠	١.٢٨٠	٠.٢٨٠	١٩٢٧٧.٠٦٦		
الاجمالي اعمال كوبرى المشاة											١٠٠٨٣١.٦٢٩									



مهندس الشركة
راضى محمد
Radwan



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة) في المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠٠ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد وتطوير كوبري المشاة بالكيلو ٣٠+٩٠٠ بطريق المعاهدة وتطوير الكوبري السطحي بالكيلو ٢٠+٠٢٥ بطريق المعاهدة اعلى ترعة الشلوفة ورفع كفاءة (٦) مواقع بطريق السويس القاهرة وحمايتها من اخطار السيول

(المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء)

تنفيذ / شركة السلام الترانزيتال للمقاولات والتجارة

تاريخ الفتح الفني للصيانة ٢٠٢١-٧-٦

تاريخ استلام الموقع للصيانة ٢٠٢١-١١-١

مستخلص جاري ٧ عن الفترة من ٢٠٢٣-٧-٦ حتى ٢٠٢٣-٩-١٧

مستخلص جاري ٧ عن الفترة من ٢٠٢٣-٧-٦ حتى ٢٠٢٣-٩-١٧																				
رقم البند	بيانات التعاقب					بيانات المستخلص					كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معدلة قانون (م)					قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	ا	ك					ج	ح	ت	ف		
مسما :- اعمال الكهرباء																				
٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل ٢٥*٤ من الألمنيوم داخل مواسير ٣ بوصة وطبقا للأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م/ط	٤٥٠	سولار	٨	يوليو	٢٦	٧٤	٢٠,٠٠٠	٠,٣٥١	٧,٠٢٧,٠٣	٣,١٦٢,١٦٢	٠,٩٠٠	٠,١٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٢٤	٧٥٧٨٨,٩٩٣		
						أغسطس	٣١	٧٤	٢٠,٠٠٠	٠,٤١٩	٨,٣٧٨,٣٨	٣,٧٧٠,٢٧٠	٠,٩٠٠	٠,١٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٢٤	٩٠٣٦٣,٧٩٩		
						سبتمبر	١٧	٧٤	٢٠,٠٠٠	٠,٢٣٠	٤,٥٩٤,٥٩	٢,٠٦٧,٥٦٨	٠,٩٠٠	٠,١٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٢٤	٤٩٥٥٤,٣٤٢		
اجمالي اعمال الكهرباء													٢١٥٧٠٧,١٣٤							
اعمال رفع كفاءة عدد (٧) مواقع بطريق السويس /القاهرة لحمايتها من اخطار السيول ورصف مدخل ومخارج بنزينة وطنية																				
٢	بالمتر المسطح تنفيذ اعمال تبطين للميول الجانبية لجسم الترعة المكشوفة من الخرسانة العادية التي تحتوي على ٣٥٠ كجم من الاسمنت البورتلاندى للمتر المكعب مضاف اليها مادة كيميائية تمنع نفاذ المياه وتشمل الاعمال التسوية على المائل و اعمال التبطين للميول طبقا للرسومات الهندسية بسمك ١٥ سم، على أن تشمل المقطوعة عمل الشدادات اللازمة بالابعاد المطلوبة طبقا للرسومات الهندسية وبما يوافق عليها المهندس المشرف، وتشمل ايضا اعمال الرص و النقل و أعمال المباني و السقالات و اعداد الميول و الاركة و دمك التربة و الرش بالمياه ، و محمل على البند تقديم عينات المواد للمراجعة و الاعتماد من المهندس قبل بدأ التنفيذ و تجارب ضبط و توكيد الجودة، و يتم تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.	٣م	١٩٠	سولار	٨	يوليو	٢٦	٧٤	٣,٠٠٠	٠,٣٥١	١,٠٥٤,٠٥	٢,٠٠٢,٧٠	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٧١٩٩,٩٥٤		
						أغسطس	٣١	٧٤	٣,٠٠٠	٠,٤١٩	١,٢٥٦,٧٦	٢,٣٨,٧٨٤	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٨٥٨٤,٥٦١		
						سبتمبر	١٧	٧٤	٣,٠٠٠	٠,٢٣٠	٦٨٩,١٩	١,٣٠,٩٤٦	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٤٧٠٧,٦٦٢		
						يوليو	٢٦	٧٤	٣,٠٠٠	٠,٣٥١	١,٠٥٤,٠٥	٢,٠٠٢,٧٠	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٢٩٦,٦٠٠	١,٢٦٨	٥٣٦٣٩,٧١٤		
						أغسطس	٣١	٧٤	٣,٠٠٠	٠,٤١٩	١,٢٥٦,٧٦	٢,٣٨,٧٨٤	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٢٩٦,٦٠٠	١,٢٧٨	٦٦٢٨٦,٥٠٠		
٧	بالمتر المسطح اعمال حفر وردم لزوم التسويات وفق الخطوط والمناسيب والابعاد والأعماق الموضحة في الرسومات بالإضافة إلى تنظيف وإزالة جميع النفايات والعوائق عن أسطح المواقع المراد إجراء الحفر فيها وحفر جميع أنواع التربة أيا كانت طبيعتها حسب المطلوب لإنجاز الأعمال.	٢م	١٤	سولار	٨	يوليو	٢٦	٧٤	١٠,٠٠٠	٠,٣٥١	٣,٥١٣,٥١	٤٩,١٨٩	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٢٣٥٧,٨٨٠		
						أغسطس	٣١	٧٤	١٠,٠٠٠	٠,٤١٩	٤,١٨٩,١٩	٥٨,٦٤٩	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٢٨١١,٣١٨		
						سبتمبر	١٧	٧٤	١٠,٠٠٠	٠,٢٣٠	٢,٢٩٧,٣٠	٣٢,١٦٢	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	١٥٤١,٦٩١		
٨	بالمتر المكعب اعمال ردم لتنفيذ جسور التوجيه بأترية صالحة مع الترتيب و التسوية و الدمك على طبقات بسمك لا يزيد عن ٣٠ سم للطبقة الواحدة و حتى الوصول الي ٩٥% من الكثافة الجافة القصوي و طبقا للمنسوب التصميمي لأعمال الاتربة بكامل عرض و طول و ميول القطاعات المطلوب ردمها وطبقا للمواصفات الفنية و اللوحات التصميمية و تعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.	٣م	١٥٠	سولار	٨	يوليو	٢٦	٧٤	١,٠٠٠	٠,٣٥١	٣٥١,٣٥	٥٢,٧٠٣	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٢٥٢٦,٣٠٠		
						أغسطس	٣١	٧٤	١,٠٠٠	٠,٤١٩	٤١٨,٩٢	٦٢,٨٣٨	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٣٠١٢,١٢٧		
						سبتمبر	١٧	٧٤	١,٠٠٠	٠,٢٣٠	٢٢٩,٧٣	٣٤,٤٥٩	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	١٦٥١,٨١١		
اجمالي اعمال رفع كفاءة عدد (٧) مواقع بطريق السويس /القاهرة لحمايتها من اخطار السيول ورصف مدخل ومخارج بنزينة وطنية													١٩٠٩٤٥,٩٤٤							
الاجمالي العام																				
١٠٣٣٩٠٢,٠٦٩																				



مهندس الشركة
راضى محمد
Rady