

السيد المهندس/ نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص عملية: اعمال إنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطي لطريق السويس / السخنة

بطول حوالي ١٣ كم

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه مستخلص ختامي رقم (٣).

تنفيذ: شركة التقوى للمقاولات والتجارة.

عقد رقم: (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٢١) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠٤.

إجمالي: ١٩,٩٩٧,٠٦١,٠٠ جنية (فقط تسعة عشر مليوناً وتسعمائة وسبعة وتسعون ألفاً وواحد وستون جنيهاً مصرياً

لا غير)

بقيمة: ٥٤١٨٠٠ جنية (فقط خمسمائة وواحد وأربعون ألفاً وثمانمائة جنية مصري لا غير)

وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٥/٠٢/١٠.

بأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه بالالزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى: ١٧/٠٣ / ٢٠٢٥

مرفقات عدد: ()

مستخلص اصل + ٣ صور

استمارة ٥٠ ع.ح

بيان اعمال

حصر الاعمال

التجارب العملية





بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنسيه	قرش
		٥٧١٣٥	
	الجملة		

كتب المراجعة
رئيس المراجعين
م. الخباز
٢٠٥٨
الكاتب الموط

رئيس الجامعة

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : _____

شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج : _____

يسحب باسم _____

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

صاحب الحق أو : مدير الشؤون المالية والتجارة

تقييد في السجل برقم :

الاعتماد الإداري ونوع الخصم		تسوية الخصم		عدد المرفقات	
قرش	جنيته	قسم	فرع	نقل	بند
٨٠٠	٥٤١				
مسلمة طه (٣) لائحة ائتمار الخوازم الحسابية بالبربركة الومش لمرور السوس اللطيف طول ١٣ شركة النور للمقاولات والبناء حقة رقم (١٤١٥٤ / ٢٠٢٤)					
قرش	جنيته	إجمالي الأصل			
		بيانات الاستقطاعات			
		عادي إضافي دمغة توقيع			
		قرش جنيته	قرش جنيته	قرش	رسم الدمغة
					صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

في _____ سنة ١٩٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أ) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جـمـار _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____
 الإيرادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب الموط بالسجل : _____


٢٠١ سنة _____ روجع فى _____ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا
اِذْ تَحْكُمُوْا فَاِنْ لَّیْسَ بِکُمْ اِذْنٌ مِّنَ الْمَلٰٓئِکَةِ

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فی سنه ۲۰۱ بمبلغ



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————
(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : ————— إمضاءات موظفي الشطب

(2)

الحتم ذو التاريخ (٣) سحب شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب الموقوف : _____
إذن صرفه

(٤) قيد في سجل البيانات تمت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشبكات

رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط :

P. 1. دین _____

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(۶) استقامت



الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GRAB)

الهيئة العامة للطرق والكباري
لية : اعمال إنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيره الوسطي لطريق السويس / السخنه بطول حوالى ١٣ كم
عقد رقم : (٢٠٢٤ / ٥٢١ / ٢٠٢٥) بتاريخ ٢٠٢٤-١٢-٠٤
بيان كميات المقاييسه المعدله

رقم البند	بيان الأعمال		المقاييسه المعدله	المقاييسه الختامية	نسبة الزيادة او النقصان (%)
			الكمية	الكمية	
١	بالمتر المكعب اعمال قطع و إعادته تشغيل وتسوية للتربة ورشها بالمياه للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك جيدا بالهراسات والفنة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .		١٦,٥٠٠	١٦,١٤٠,٠٠	٢,١٨-%
٢	بالمتر الطولى أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسى) وجهين بارتفاع ٩٠ سم اعلى الفرشة طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى أسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ والفنة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشاير (10Ø16) / م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .		٦,٠٠٠	٥,٩٦٥,٥٠	٠,٥٨-%
٣	بالمتر الطولى أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسى) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى أسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ ويتم التنفيذ على فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٦٠ سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشاير (6Ø16) / م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .		٧,٩٦٥	٧,٤٨٥,٠٠	٦,٠٣-%
٤	بالمتر المسطح اعمال دهان الحواجز الخرسانية بخليط من السافيتو العازل للرطوبة والسعر يشمل والدهان يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل نهائياً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهوه العمل نهواً كاملاً والقياس هندسي وطبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .		٢١,٠٠٠	٢٥,٥٠٨,٧٥	٢١,٤٧-%



مهندس المشروع

م/ محمد سليمان

شركة التقوي للمقاولات و التجاره

م/ أحمد مصطفى

بالمتر المسطح اعمال دهان الهياكل الخرسانية بخامطة من السالينس العازل الرطوبية

م	نوع الحاجز	مسطح الحاجز (م ²)	طول الحاجز الخرساني (م)	مسطح الدهان (م ²)	الملاحظات
١	وجة واحد	١,٨١	٦/١٠,٠٠	١٢٣٢٦,١٠	
٢	وجهين	٢,٢١	٥٩٦٥,٠٠	١٣١٨٢,٦٥	
				٢٥٥٠٨,٧٥	اجمالي الدهان (م ²)

مهندس الاشراف



/م

شركة التقوي للمقاولات والتجارة

/م



عملية : اعمال إنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيره الوسطي لطريق السويس / السخنه بطول حوالى ١٣ كم اجماليات حصر الاعمال			
م	البند	الكميه	الوحده
١	اعمال قطع و إعاده تشغيل وتسوية للتربة	١٦١٤٠,٠٠٠	م٣
٢	أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسى) وجيهين بارتفاع ٩٠ سم	٥٩٦٥,٥٠٠	م.ط
٣	أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسى) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم	٧٤٨٥,٠٠٠	م.ط
٤	اعمال دهان الحواجز الخرسانية بخليط من السافيتو العازل للرطوبة	٢٥٥٠,٨,٧٥٠	م٢

مهندس هيئة الطرق والكباري

/م

الشركة المنفذة
TC
الهيئة العامة
للطرق والكباري
EGAS
/م



El Takwa Company



عملية إنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى لطريق السويس / السخنة
بطول حوالي ١٢ كم

حصر الاعمال

بالمتر المكعب اعمال قطع و إعادته تشييل وتسوية للتربة

م	الطول	العرض	السمك	العدد	الخصم	الإجمالي
1	١٣٤٥٠	٤	٠,٣	١	٠	١٦١٤٠
الإجمالي				١٦١٤٠ م٣		

مهندس الاشراف

/م

شركة التقوي للمقاولات والتجاره



/م

بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم


م	المحطة		الطول الفعلي المنفذ		الملاحظات
	من	الى			
١	03+349	04+987	١٥٨٥,٢	م.ط	
٢	06+240	06+865	٦٠٤,٨	م.ط	
٣	09+330	10+599	١١٧١,٩	م.ط	خصم مسافه ٥٨ م.ط (مسافه U-TURN امام قرية الوادي)
٤	10+600	11+273	٦٥١,٣	م.ط	
٥	11+940	12+149	٢٠٢,٣	م.ط	
٦	14+350	14+597	٢٣٩,٠	م.ط	
٧	15+100	15+273	١٦٧,٤	م.ط	
٨	15+300	15+557	٢٤٨,٧	م.ط	
٩	15+600	15+913	٣٠٢,٩	م.ط	
١٠	15+930	16+200	٢٦١,٣	م.ط	
١١	16+230	16+354	١٢٠,٠	م.ط	
١٢	16+400	16+625	٢١٧,٧	م.ط	
١٣	16+650	16+720	٦٧,٧	م.ط	
١٤	19+850	19+951	٩٨,٠٨	م.ط	
١٥	٢٨,٠٠		٢٧,١٠	م.ط	عند بنزلة موبيل
	الإجمالي		٥٩٦٥,٥٠	م.ط	

مهندس الاشراف



/م

شركة التقوي للمقاولات والتجاره




/م


بالمتر الطولى أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسى) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم

م	المحطة		الطول الفعلي المنفذ	الملاحظات
	من	الى		
١	16+740	16+904	١٥٨,٧١ م.ط	
٢	16+930	19+263	٢٢٥٧,٧٤ م.ط	
٣	20+300	24+079	٣٦٥٧,١٠ م.ط	
٤	23+670	25+003	١٢٩٠,٠٠ م.ط	
٥	26+350	26+475	١٢١,٤٥ م.ط	
	الإجمالي		٧٤٨٥,٠٠ م.ط	

مهندس الاشراف



م/



بالمتر المسطح اعمال دهان الحوائض الخرسانية بخامطة من السافيتو العازل للرطوبة

م	نوع الحائض	مسطح الحائض (م ²)	طول الحائض الخرساني م.م	مسطح الدهان (م ²)	الملاحظات
١	وجة واحد	١,٨١	٦٨١٠,٠٠	١٢٣٢٦,١٠	
٢	وجهين	٢,٢١	٥٩٦٥,٠٠	١٣١٨٢,٦٥	
	اجمالي الدهان (م ²)			٢٥٥٠٨,٧٥	

مهندس الاشراف



/م

شركة التقني للمقاولات والتجارة


شركة التقني
للمقاولات والتجارة
م.م

محضر إستلام ابتدائي

لشروع: - تنفيذ أعمال إنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى لطريق السويس / السخنة بطول حوالي

١٣ كم - عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٢١)

تنفيذ : شركة التقوى للمقاولات والتجارة

إشراف : المنطقة الحادية عشر – السويس وجنوب سيناء

انه فى يوم الاربعاء الموافق ٢٣/٤/٢٠٢٥ وبناءً على قرار السيد المهندس/ نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق رقم (٢٧) بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٧ فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من السادة: -

١-المهندس/ محمود حمدي محمد	الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق- رئيساً
٢-المهندس/ محمد عنتر	إدارة ضبط الجودة - عضواً
٣-المهندس/ ممتاز جمال	إدارة المعامل المركزية - عضواً
٤-المهندس/ محمد سامي	المنطقة المشرفة - عضواً
٥-المهندس/ أحمد مصطفى	الشركة المنفذة - عضواً

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالاطلاع على ملف المشروع ودفتر الشروط والمواصفات ثم انتقلت اللجنة على الطبيعة لمعاينة الاعمال المنفذة ظاهرياً وبيانها كالتالي:

نطاق المشروع:-

أعمال إنشاء حواجز خرسانية وجه واحد ووجهين في مسافات متفرقة بطريق السويس / السخنة.

أولاً : أعمال قطع وإعادة التشغيل وتسوية التربة :-

• تري اللجنة أن الأعمال مقبولة بصفة عامة ما عدا ما تلاحظ من سوء المصنعية قدرتها اللجنة بنسبة ٥% من الكميات المنفذة.

ثانياً : أعمال الحواجز الخرسانية وجه واحد + وجهين:

• تلاحظ أن الأعمال التي تم تنفيذها مقبولة بصفة عامة .

ثالثاً : أعمال دهان الحواجز الخرسانية بالسافيتو :

• تري اللجنة أن الأعمال مقبولة بصفة عامة ما عدا ما تلاحظ من ضعف الدهان وسوء المصنعية بآماكن متفرقة قدرتها اللجنة بنسبة ٥% من الكميات المنفذة.

وبناءً على ما تقدم توصي اللجنة بالآتي:

١- خصم نسبة ٥% من الكميات المعيبة المذكورة بالبند أولاً .

٢- خصم نسبة ٥% من الكميات المعيبة المذكورة بالبند ثالثاً .

١٣/٤/٢٠٢٥

٢٠-٢١

محرر

٥-١٤

٣- علي مندوب المنطقة المشرفة موافاة اللجنة بنتائج العينات التي تم أخذها أثناء التنفيذ وقوائم الكميات الختامية لإمكان إنهاء إجراءات التقييم.

٤- علي مندوب المنطقة المشرفة مراقبة سلوك الأعمال أثناء فترة الضمان وإبلاغ الشركة بأي عيوب تظهر لإصلاحها فوراً.

٥- الحصر مسئولية المنطقة المشرفة.

وبناءً عليه تري اللجنة انه لا مانع من استلام الاعمال بالمشروع عاليه استلاما ابتدائيا بالإضافة الي تقييم العينات وعلماً بأن تاريخ زهو الاعمال الفعلي هو تاريخ خطاب المنطقة بنهو الأعمال بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٠.

التوقيعات :-

٥- ٨١

٤-

٣-

٢- محمد سر

١- ٣ / ٨٤ / ٥٥

محضر التقييم الخاص بعملية

مشروع / تنفيذ أعمال إنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى لطريق السويس / السخنة بطول

حوالي ١٣ كم - عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٢١)

إشراف :- المنطقة الحادية عشر - السويس وجنوب سيناء

تنفيذ :- شركة التقوى للمقاولات والتجارة

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/٥/١٨ وبناءً على القرار الإداري رقم (٢٧) بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٧ الصادر عن السيد المهندس/ نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق ، وكذلك محضر الإستلام الإبتدائي بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٣ للعملية عاليه ، وبعد الإطلاع على ملفات التجارب المعملية الخاصة بالعملية عاليه والمعتمدة من جهاز الإشراف ، تم عمل محضر التقييم للعملية عاليه ، واجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :-

- | | |
|------------------------------|--|
| (١) المهندس/ محمود حمدي محمد | الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق - رئيسا |
| (٢) المهندس/ محمد عنتر | الإدارة العامة لضبط الجودة - عضوا |
| (٣) المهندس/ ممتاز جمال | الإدارة العامة للمعامل المركزية - عضوا |
| (٤) المهندس/ محمد سامي | مندوب المنطقة المشرفة - عضوا |
| (٥) المهندس/ أحمد مصطفى | مندوب الشركة المنفذة - عضوا |

أولاً : خصومات الفحص الظاهري على محضر الإستلام الإبتدائي:

طبقاً للفحص الظاهري الذي اجتمعت عليه اللجنة والوارد بتوصيات محضر الإستلام الإبتدائي يتم خصم مبلغ وقدره ٨٩٠٩,٥٣ جنيهاً من مستحقات الشركة لدى الهيئة ، وبيان الخصومات جاءت كالآتي :

❖ الخصم على أعمال قطع وتسوية التربة = ٠,٥ * ٠,٥ * ٣١,١٥ * ١٦١٤٠ = ١٢٥٦,٩٠ جنيهاً

❖ الخصم على دهان الحواجز الخرسانية بالسافيتو = ٠,٥ * ٠,٥ * ١٢٠ * ٢٥٥٠٨,٧٥ = ٧٦٥٢,٦٣ جنيهاً


ثانياً : الخصومات على نتائج الإختبارات المعملية:-

وبناءً على نتائج الإختبارات المعملية التي تمت على أعمال العملية عاليه أثناء التنفيذ تم عمل التقييم وتم حساب الخصومات المالية التي بلغت خصم مبلغ صفر جنيهاً فقط لا غير من مستحقات الشركة لدى الهيئة .

❖ الحصر الختامي لكميات العملية (مرفق صورة) ونتائج الإختبارات المعملية التي تمت خلال التنفيذ والواردة من المنطقة لإنهاء إجراءات التقييم تحت مسؤولية المهندس المشرف والمنطقة المشرفة دون أدنى مسؤولية على لجنة الإستلام والتقييم .

ويكون إجمالي الخصومات بمحضر التقييم عن العملية من مستحقات الشركة لدى الهيئة هو ٨٩٠٩,٥٣ جنيهاً (ثمانية آلاف وتسعمائة وتسعة جنيهاً و (١٠٠/٥٣) جنيه مصري فقط لا غير .

التوقيعات :

٥- 

٤- 

٣- 

٢- 

١- 



الهيئة العامة للطرق والكباري
عملية : اعمال انشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى لطريق السويس / المخزن بطول حوالي ١٣ كم
عقد رقم : (٢٠٢١/٥٢١/٢٠٢١) بتاريخ ٢٠٢٤-١٢-٠٤
مقاييسه ختامية

رقم البند	بيان الأعمال	المقاييس المعدلة				المقاييس الختامية			
		الوحدة	الكمية	الفئة (جنيه)	الاجمالي (جنيه)	الوحدة	الكمية	الفئة (جنيه)	الاجمالي (جنيه)
١	باعتبر المكعب اعمال قطع و اعاده تشغيل وتسوية للتربة ورشها بتمهيد لتوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك جيداً بشهرات والفئة تشمل اجراء التحارب المعملية والحقبة ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	١٦,٥٠٠	٣١,١٥	٥١٣,٩٧٥,٠	م ^٣	١٦,١٤٠,٠٠	٣١,١٥	٥٠٢,٧٦١,٠
٢	باعتبر الطولي اعمال توريد والبناء حاجز من الخرسانة (توبجرس) وجهين بارتفاع ٩٠ سم اعلى الفرشة طبقاً للرسومات على ان يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى اسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ ولاجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ والفئة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم اسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشبار (١٦٠0) /م ^٢ ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م/م ^٢	١,٥٠٠,٠٠	٦,٠٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠,٠	م/م ^٢	١,٥٠٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	٨,٩٤٨,٢٥٠,٠
٣	باعتبر الطولي اعمال توريد والبناء حاجز من الخرسانة (توبجرس) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقاً للرسومات على ان يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى اسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ ولاجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ ويتم التنفيذ على فرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٦٠ سم اسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشبار (١٦٠6) /م ^٢ ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م/م ^٢	١,٠٠٠,٠٠	٧,٩٦٥	٧,٩٦٥,٠٠٠,٠	م/م ^٢	١,٠٠٠,٠٠	٧,٩٦٥,٠٠	٧,٩٦٥,٠٠٠,٠
٤	باعتبر المسطح اعمال دمان الحواجز الخرسانية بخلطة من المادتين العزل للرطوبة والسعر يشمل كل ما يلزم تنجزه العمل نهائياً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم تنجزه العمل نهائياً كاملاً والقياس هندسي طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	١٢,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٢,٥٢٠,٠٠٠,٠	م ^٢	١٢,٠٠٠	٢٥,٥٠٨,٧٥	٣,٠٦١,٠٥٠,٠
اجمالي المقاييس			١٩,٩٩٨,٩٧٥,٠				١٩,٩٩٧,٠٦١,٠		



مهندس المشروع
م/ محمد سليمان

م/ محمد سامي

شركة التقوي للمقاولات والتجارة

م/ أحمد مصطفى

م/ أحمد مصطفى

السيد المهندس/ نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،،

بخصوص عملية: اعمال إنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطي لطريق السويس / السخنة

بطول حوالي ١٣ كم

تنفيذ: شركة التقوى للمقاولات والتجارة.

عقد رقم: (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٣١) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠٤.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم مقايضة ختامية ومذكره إيضاحيه للعملية عالية.

بأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه بالآراء

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى: / / ٢٠٢٥

رئيس الإدارة المؤقتة

مهندس/

أحمد الطحان



مذكرة إباحية

بخصوص عملية: اعمال إنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطي لطريق السويس / السخنة

بطول حوالي ١٣ كم

- تنفيذ: شركة التقوى للمقاولات والتجارة.

- عقد رقم: (٥٣١/٢٠٢٤/٢٠٢٥) المؤرخ في ٢٠٢٤/١٢/٠٤.

- محضر استلام الموقع: ٢٠٢٤/١٢/٠٨ (مرفق ١).

- مدة العملية (٦) أشهر تبدأ من ٢٠٢٤/١٢/٠٤ حتى ٢٠٢٥/٠٦/٠٣.

- تم إسناد العملية عالية إلى شركة التقوى للمقاولات والتجارة طبقاً للعقد رقم: (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥١٢)

بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠٤ بمبلغ ١٩٩٩٩٨٧٤ جنيهه (فقط تسعة عشر مليوناً وتسعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وثمانمائة

وأربعة وسبعون جنيهاً مصرياً لا غير).

- تم استلام العملية ابتدائياً بتاريخ ٢٠٢٥-٢-١٠ (مرفق ٢)

- تم اعداد مقايضة ختامية للعملية عالية ١٩,٩٩٧,٠٦١,٠٠٠ اجنية (فقط تسعة عشر مليوناً وتسعمائة وسبعة وتسعون ألفاً

وواحد وستون جنيهاً مصرياً لا غير) طبقاً لنفس شروط وأسعار ومواصفات محضر المفاوضات

وطبقاً لما تم تنفيذه على الطبيعة. (مرفق ٣)

لذا نأمل التفضل بالعلم والإحاطة بالتوجيه بالآراء نحو الموافقة على المقايضة الختامية للعملية عالية.

والأمر مفوض لصيادكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

أحمد الطمان



محضر إستلام موقع

إيماءا إلى عقد رقم: (٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٥٢١) بتاريخ ٢٠٢٤-١٢-٠٤ م

عملية: تنفيذ اعمال إنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطي لطريق السويس / السخنة بطول حوالي ١٣ كم.

إنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤ / ١٢ / ٤ وبحضور كلا من:

مدير المشروع بالمنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء.

١- المهندس / محمد سامي

مهندس الاشراف بالمنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء.

٢- المهندس / محمد سليمان

شركة التقوى للمقاولات والتجارة.

٣- المهندس / أحمد مصطفى

بأنمرور المشروع عالية وجد أنه لا يوجد عوائق ظاهرة تعوق العمل. وعليه، يتم إستلام الموقع.

وأقبل المحضر على ذلك...



التوقيعات:

٣-

٢-

١-

الهيئة العامة للطرق والكباري
عملية : اعمال إنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى لطريق السويس / السخنة بطول حوالى ١٣ كم
عقد رقم : (٢٠٢٤/٥٢١/٢٠٢٤) بتاريخ ٢٠٢٤-١٢-٠٤
مقاييسه ختامية



رقم البند	بيان الأعمال	المقاييس المعدلة				المقاييس الختامية			
		الوحدة	الفئة (جنيه)	الكمية	الإجمالي (جنيه)	الوحدة	الفئة (جنيه)	الكمية	الإجمالي (جنيه)
١	بالمتر المكعب اعمال قطع و إعادته تشغيل وتنسوية للتربة ورشها بالمياة للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك جيدا بالهراسات والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م³	٣١,١٥	١٦,٥٠٠	٥١٣,٩٧٥,٠	م³	٣١,١٥	١٦,١٤٠,٠٠	٥٠٢,٧٦١,٠
٢	بالمتر الطولى اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسى) وجهين بارتفاع ٩٠ سم اعلى الفرشة طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى أسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م³ وإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم² والفئة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم² والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشاير (10'6) / م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م/ط	١,٥٠٠,٠	٦,٠٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠,٠	م/ط	١,٥٠٠,٠	٥,٩٦٥,٥٠	٨,٩٤٨,٢٥٠,٠
٣	بالمتر الطولى اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسى) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى أسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م³ وإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم² ويتم التنفيذ على فرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٦٠ سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم² والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشاير (6'6) / م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م/ط	١,٠٠٠,٠	٧,٩٦٥	٧,٩٦٥,٠٠٠,٠	م/ط	١,٠٠٠,٠	٧,٤٨٥,٠٠	٧,٤٨٥,٠٠٠,٠
٤	بالمتر المسطح اعمال دهان الحواجز الخرسانية بخليط من السافيتو العازل للرطوبة والسعر يشمل السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهائياً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهوا العمل نهائياً كاملاً والقياس هندسي وطبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م²	١٢٠,٠	٢١,٠٠٠	٢,٥٢٠,٠٠٠,٠	م²	١٢٠,٠	٢٥,٥٠٨,٧٥	٣,٠٦١,٠٥٠,٠
إجمالي المقاييس		١٩,٩٩٨,٩٧٥,٠				١٩,٩٩٧,٠٦١,٠			

مدير المشروع
م/ محمد سامي
رئيس الإدارة المركزية
م/ احمد الطحان

مهندس المشروع
م/ محمد سليمان

شركة التقوي للمقاولات و التجاره
م/ أحمد مصطفى


الهيئة العامة للطرق والكباري
عملية : اعمال إنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى لطريق السويس / السخنة بطول حوالى ١٣ كم
عقد رقم : (٥٢١/٢٠٢٤/٢٠٢٥) بتاريخ ٢٠٢٤-١٢-٠٤
تنفيذ : شركة التقوي للمقاولات والتجارة
مستخلص ختامي رقم ٣

مقدار الاعمال من بدايه الاعمال حتى ٢٠٢٥-٠٢-١٠

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنية	الوحدة	كمية المقاييسه الختامية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة جملة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاعات جنية	ملاحظات
١	بالمتر المكعب اعمال قطع و إعادته تشغيل وتسوية للتربة ورشها بالمياه للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك جيداً بالهراسات والفئة تشمل التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٣١,١٥	م ^٣	١٦,١٤٠,٠٠٠	١٦,١٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦,١٤٠,٠٠٠		٥٠٢,٧٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٢,٧٦١,٠٠٠	تم تطبيق نصوص العقد ١- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون ٢- المكتب متواجد ٣- المعمل متواجد ٤- العلامات التحذيرية والإرشادية متواجدة ٥- التقارير الشهرية والتقارير المبني والبرنامج الزمنى متواجد ٦- لافتات المشروع متواجدة ٧- فنى تأمين وسلامة المرور متواجد ٨- وثيقة التأمين متواجدة. ٩- يتم خصم مبلغ وقدره (١٥٥٧,٥٠) جنية قيمة التجارب العملية بمعمل المنطقة . ١٠- إجرأى ملاحظات لجنة الاستلام الابتدائي.
٢	بالمتر الطولى أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسى) وجهين بارتفاع ٩٠ سم أعلى الارض طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى أسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ ولإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت (الأشبار ١٦0/10) / م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	١,٥٠٠,٠٠٠	م.ط	٥,٩٦٥,٠٠٠	٥,٩٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٩٦٥,٠٠٠		٨,٩٤٨,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٩٤٨,٢٥٠,٠٠٠	
٣	بالمتر الطولى أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسى) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى أسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ ولإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ ويتم التنفيذ على فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٦٠ سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت (الأشبار ١٦0/6) / م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	١,٠٠٠,٠٠٠	م.ط	٧,٤٨٥,٠٠٠	٧,٤٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٤٨٥,٠٠٠		٧,٤٨٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٤٨٥,٠٠٠,٠٠٠	
٤	بالمتر المسطح اعمال دهان الحواجز الخرسانية بخليط من السافيتو العازل للرطوبة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل نهائياً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهوه العمل نهائياً كاملاً والقياس هندسي وطبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	١٢٠,٠٠٠	م ^٢	٢٥,٥٠٨,٧٥	٢١,٠٠٠,٠٠٠	٤,٥٠٨,٧٥	٢٥,٥٠٨,٧٥		٣,٠٦١,٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٦١,٠٥٠,٠٠٠	
الإجمالي												
فقط تسعة عشر مليوناً وتسعمائة وسبعة وتسعون ألفاً وواحد وستون جنيهاً مصرياً لا غير												
١٩,٩٩٧,٠٦١,٠٠												

رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الحادية عشر- جنوب سيناء

مهندس/ أحمد الطحان



مدير إدارة المشروعات

م / محمد الشحات

التوقيع :

Handwritten signature of Mohamed Shحات

مدير مشروع الهيئة

م / محمد سامي

التوقيع :

Handwritten signature of Mohamed Sami

مهندس الهيئة

م / محمد سليمان

التوقيع :

Handwritten signature of Mohamed Sleiman

الشركة المنفذة

مدير المشروع (الشركة المنفذة)

م / أحمد مصطفى عبد العزيز

التوقيع :

