

8

7+5



المنطقة الثالثة عشر / البحيرة
المقد رقم (2023/2022/1002)

مشروع كوبري كفر بولين - (أعلى الراح البحيري)
مستخلص جاري رقم (6)

من 28/02/2025 وحتى تاريخ 16/1/2025

ملاحظات	البال بعد الإستقطاع (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن (جنيه)	المستحق صرفه	السابق صرفه	إجمالي الأعمال التي تمت إلى الآن (جنيه)	إجمالي الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	كميات الأعمال السابق تنفيذها	كميات الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	الفترة (جنيه) السابق	كمية البند بالمقارنة	الوحدة	نوع العمل	رقم البند
تصاريح البنية التحتية بنسبة 75%	13,882,760.00	6,177,760.00	18,060,520.00	0.00	13,882,760.00	18,060,520.00	0.00	3,820,000	0.00	3,820,000	2	مطروحة	تأسيس دارسة هندسية	1-2
تصاريح حديد التسليح بنسبة 60%	1,280,000.00	1,050,000.00	2,330,000.00	2,330,000.00	0.00	2,330,000.00	10.00	0.00	10.00	2,330,000	0.960	طن	تصاريح وتوريد حديد تسليح 60 كجم/م3	
	139,884,290	7,227,760	147,112,050	9,291,767	130,592,049	147,112,050	10.00	0.00	10.00	130,592,049	0.960	طن	تصاريح وتوريد حديد تسليح 60 كجم/م3	
			139,884,290										إجمالي	
					139,884,290								إجمالي قيمة الأعمال	
					130,592,049								إجمالي قيمة الأعمال السابقة	
					9,291,767								قيمة مستخلص جاري رقم (6)	
													إجمالي قيمة الأعمال	
													قيمة الأعمال السابقة	
													قيمة المستخلص الحالي جاري رقم (6)	

عن إستشاري الهيئة : مصطفى فتحي عزام
م/ مصطفى فتحي عزام
عن الشركة المنفذة : محمد كامل
م/ محمد كامل

مدير المشروع : محمد عماد
م/ محمد عماد

مدير إدارة المشروعات : م/ كرام امام
م/ كرام امام

رئيس الإدارة المركزية : يحيى
يحيى

۱۲۹/۱۸۴۸۲۸/۵۰

سابقہ ۱۲۴۱۱۴۸۷۶۰

۱۵/۴۲۲۲۰/۹۰

۱۵/۴۲۲۲۰/۹۰

۷۵۰۱۶۰۱—