



مستخلص رقم ( 6 ) جارى

عملية: رفع كفاءة طريق دمنهور / حوش عيسى بتقنية (FDR) مركز حوش عيسى محافظة البحيرة بطول 22.5 كم ( عقد رقم 2023/2022/1781 ) تاريخ 2023/4/3

شاملة المدة من بدء العمل إلى 2024/4/7

| رقم<br>البند | نوع العمل                                                                                                                                                                                                                    | الوحدة | كمية مقايضة<br>المقايضة | الثقة بعد المقايضة | مقدار العمل<br>السابق اجراءه | مقدار الاعمال<br>التي تمت خلال<br>هذه المدة | اجمالي الاعمال<br>التي تمت حتى<br>الآن | جارى<br>أم نهائى                         | قيمة الاعمال التي تمت<br>حتى الآن | الاستقطاع<br>أو الحجز | الباقى بعد الاستقطاع | ملاحظات                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                              |        |                         |                    |                              |                                             |                                        |                                          |                                   | جنيه                  | جنيه                 |                                                                                                      |
| 2            | اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وذلك طبقا للشروط والمواصفات والثقة شاملة كل ما يلزم لنهيو الاعمال                                                                               | م3     | 21000                   | 23.00              | 0.0                          | 970.0                                       | 970.0                                  | جارى                                     | 22310.00                          |                       | 22310.00             | *براعى تطبيق جميع بنود التعاقد                                                                       |
| 3            | اصال تكسير وإزالة المسطحات الزاخفة والمتهارة والمتعوجة بالرصاف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف وذلك طبقا للشروط والمواصفات والثقة شاملة كل ما يلزم لنهيو الاعمال                                                | م3     | 2606                    | 94.00              | 0.0                          | 1100.0                                      | 1100.0                                 | جارى                                     | 103400.00                         |                       | 103400.00            | *المهندسون متواجدون                                                                                  |
| 4            | اعمال توريد اترية رملية لإنشاء الجسر والكتاف والميول وذلك طبقا للشروط والمواصفات والثقة شاملة كل ما يلزم لنهيو الاعمال لمسافة نقل 175 كم                                                                                     | م3     | 20000                   | 261.00             | 0.0                          | 760.0                                       | 760.0                                  | جارى                                     | 198360.00                         |                       | 198360.00            | *الكرفانات متواجدة                                                                                   |
|              | لمسافة نقل 153 كم و طبقا للعلارة 1.2 جنبية لكل كم كما بالقائمة الموحدة بتاريخ 2023 (خصم مسافة 22 كم)                                                                                                                         |        |                         | 26.40-             | 0.0                          | 760.0                                       | 760.0                                  |                                          | 20064.00-                         |                       | 20064.00-            | *سيارة نقل العينات متواجده                                                                           |
| 5            | اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجعة ناتج تكسير الكسرات وذلك طبقا للشروط والمواصفات والثقة شاملة كل ما يلزم لنهيو الاعمال لمسافة نقل 175 كم                                                               | م3     | 9000                    | 381.00             | 0.0                          | 2890.0                                      | 2890.0                                 | جارى                                     | 1101090.00                        |                       | 1101090.00           | * يتم مراجعة السيارة المحملة بالإدارة العامة للمركبات ومراجع والطابعة بالإدارة العامة لمركز المعوضات |
|              | لمسافة نقل 153 كم و طبقا للعلارة 1 جنبية لكل كم كما بالقائمة الموحدة بتاريخ 2023 (خصم مسافة 22 كم)                                                                                                                           |        |                         | 22.00-             | 0.0                          | 2890.0                                      | 2890.0                                 |                                          | 63580.00-                         |                       | 63580.00-            |                                                                                                      |
| 6            | اعمال انشاء طبقة تشريب بريم (باستخدام الاسفلت السائل متوسط التدوير ) M.C.30 ( بمعدل 1.2 كجم /م2) طبقا للشروط والمواصفات والثقة شاملة كل ما يلزم لنهيو الاعمال                                                                | م2     | 180000                  | 31.50              | 101500.0                     | 12140.0                                     | 113640.0                               | جارى                                     | 3579660.00                        |                       | 3579660.00           |                                                                                                      |
| 7            | اعمال توريد وفرش طبقة رابطة بسمك 6 سم باستخدام سن الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسرات جيدة الالتصاق بالاسفلت (د3) واستخدام الاسفلت 70/60 المطابق للمواصفات , وذلك طبقا للشروط والمواصفات والثقة شاملة كل ما يلزم لنهيو الاعمال | م2     | 180000                  | 166.25             | 101500.0                     | 12140.0                                     | 113640.0                               | جارى                                     | 18892650.00                       |                       | 18892650.00          |                                                                                                      |
| 18           | اعمال انشاء طبقة أساس سمك 25 سم وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الأساس القائمة معا FDR والثقة شاملة كل ما يلزم لنهيو الاعمال                                                                                           | م2     | 133000                  | 63.00              | 117866.0                     | 0.0                                         | 117866.0                               | جارى                                     | 7425558.00                        |                       | 7425558.00           |                                                                                                      |
| 19           | اعمال توريد وإضافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات وبضاب بالنسبة المقررة بالخطة التصميمية والثقة شاملة كل ما يلزم لنهيو الاعمال                                                                                                | طن     | 3100                    | 2250.00            | 3140.7                       | 0.0                                         | 3140.7                                 | جارى                                     | 7066575.00                        |                       | 7066575.00           |                                                                                                      |
|              |                                                                                                                                                                                                                              |        |                         |                    |                              |                                             |                                        | اجمالي                                   | 38305959.00                       | 0                     | 38305959.00          |                                                                                                      |
|              |                                                                                                                                                                                                                              |        |                         |                    |                              |                                             |                                        | الاجمالي بعد خصم نسبة 0,5% طبقا للمقايضة | 38114429.21                       |                       | 38114429.21          |                                                                                                      |

الجملة

38114429.21

مبلغ صرفها للمقاول

المحاسب /

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومشروط وإن المبالغ المبينة بفقراءه وفقرها

تاريخه في سنة 200 على حساب

رواجع فوجد على صحته

بذبح إلى المقاول مبلغ ملاحظات نهائيا

أقر بصحة ذلك

مدير المشروع

مهندس الشركة

م / احمد عنتر

مدير عام الصيانة والمشرف على صيانة حياة كريمة

م / محمد نصار

تدبره ارجو بكتب  
فمنه المنطوقه  
م / محمد نصار



رئيس الإدارة المركزية  
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة و كفر الشيخ)  
م / مجدى عبد السلام عامر