

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق

إدارة العقود

العقد رقم ٧١١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

بتاريخ ١٤ / ١١ / ٢٠٢٣

مع مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

عن عملية أستكمال رفع كفاءة طريق الزقازيق / أبو حماد مركز أبو حماد بطول ١,٥ كم

مستخلص رقم { ٣ }

شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٤

رقم البند	البند	الفئة		الكمية	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	أمر جاري	ملاحظات
		قرش	جنيه							
١٢	أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة	-	٣٦٠	٣م	١٥٧	١٩٥	٣٥٢	١٢١٧٢٠	جاري	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
١٣	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم ١٠٪	٦	٢٠٩	٣م	١٦٥٠	٤١٥	٢٠٦٥	٤٣٢٨٢٤	جاري	٢- معمل الموقع متواجد
١٤	أعمال توريد ورش طبقة لاصقة	٣٠	١١	٢م	١٧٤٥٠	—	١٧٤٥٠	١٩٧١٨٥	جاري	٣- مهندس معمل الموقع متواجد
١٥	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	٦٠	١٦٩	٢م	١٧٤٥٠	—	١٧٤٥٠	٢٩٥٩٥٢٠	جاري	٤- مكتب جهاز الأشرف متواجد
١٦	أعمال ترميم بالخلوط الأسفلتي	-	٢٥٠٠	٣م	٣٩٢	٧١٨	١١١٠	٢٧٧٥٠٠٠	جاري	٥- تم تركيب اللافات الإعلانية للمشروع
١٧	إنشاء حاجز خرساني وجهين	-	٧٦٠	م.ط	٨٩٠	—	٨٩٠	٦٧٦٤٠٠	جاري	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق
١٨	رفع أو خفض منسوب المطابق وغرف التفتيش	-	٤٧٥	بالعدد	٢	—	٢	٩٥٠	جاري	بمعرفة الشركة باستخدام العلامات والتحذيرية
١٩	أعمال توريد وصب خرسانة عادية مبول	-	٢٣٥	٢م	٣٢٥	—	٣٢٥	٧٦٣٧٥	جاري	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ الب
٢٠	أعمال تكسير وإزالة مباني	-	٨٢	٣م	٥٣٥	—	٥٣٥	٤٣٨٧٠	جاري	بالمستخلص
٢١	توريد وصب خرسانة عادية لحماية المواسير	-	١٥٥٦	٣م	٢٧١	—	٢٧١	٤٢١٦٧٦	جاري	٨- التقارير متواجدة
٢٢	أعمال توريد وتركيب وحدات أنترلوك	-	١٧٩	٢م	٦٨٠	—	٦٨٠	١٢١٧٢٠	جاري	٩- بوليصة التأمين متواجدة
	إجمالي الكارتات						إجمالي	٧٨٣٢٢٤٠		١٠- تم إرسال البرنامج الزمني للأعمال
	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم ١٠٪	-	١٣	٣م	١٦٥٠	٤١٥	٢٠٦٥	٢٦٨٤٥	جاري	١١- تم توريد عدد (١) حاسب ألي بجميع
	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	-	٣	٢م	١٧٤٥٠	—	١٧٤٥٠	٥٢٣٥٠	جاري	بالتابعة لمركز المعلومات
	إجمالي الكارتات						إجمالي الكارتات	٧٩١٩٥		
	إجمالي العام						إجمالي العام	٧٩١١٤٣٥		

مهندس العملية
الاسم
التوقيع



رئيس الإدارة
سلوى سا

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٥٩٣٨٨٥٦,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً في سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٩٧٢٥٧٩,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بمك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الاسم
التوقيع

مدير الأعمال الاسم
التوقيع

مهندس الشركة الاسم
التوقيع

سنة
روجع فوجد على صحة

سنة
أقر بصحة ذلك

سنة
أقر بصحة ذلك

سنة
أقر بصحة ذلك

سنة
أقر بصحة ذلك

سنة
أقر بصحة ذلك

