



السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد :::

نشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص ختامي رقم (٢).

لعملية تنفيذ اعمال طرق الاقتراب لمحطة العاصمة الادارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ٠٠٠،٨١٦ لي الكم ٠٠٠،٨١٦، بطول ٠٠٠،٨١٦ كم (RD-07) والمسافة من ٠ الى ٤٦٠ كم بطول ٤٦٠، كم round-02.

تنفيذ: شركة كوارتيز للتجارة والمقاولات

عقد رقم (١٠٩٢ /٢٠٢٣ /٢٠٢٤) في ٤/٢/٢٠٢٤ ..

بمبلغ: ٤٤٠,٨٥ جنيها (فقط خمسمائة وثمانية الف وربعمائة واربعه واربعون جنيها) لا غير.

برجاء التكرم بالاحاطة والتتبیه باللازم .

وتفضلو سعادتكم بقبول وافر التحية.

٢٠٢٤/١/٩ تحريراً في:

(عدد مرفقات)

- مستخلص اصل + صورة .
 - اعمال مستخلص ختامي (٢)
 - استمارة ٥٠ ع . ح .
 - محضر اعتماد حصر الكميات
 - بيان اجمالي الاعمال من بداية الاعمال
 - محضر مسافة نقل مواد مجرية
 - محضر الاستلام الابتدائي



مهندس /



محضر اعتماد حصر كميات

التاريخ : 13/1/2024

اسم المشروع : طرق اقتراب محطة العاصمه

قام مكتب سبكترم بعمل حصر كميات القطع والردم لشركة كوارتز لطريق رقم (7) و round 2
و قام باعتماد الكميات المنفذه الخاصه بشركه : كوارتز للتجارة والمقاولات

الكميه يالمتر المكعب	التصنيف	الى المحطة رقم	من المحطة رقم	م
13075	اعمال قطع الاحلال	0+816	0+000	طريق 7
26182	اعمال ردم + اعمال ردم الاحلال	0+816	0+000	طريق 7
1715	اعمال قطع الاحلال	0+460	0+000	round 2
8282	اعمال ردم + اعمال ردم الاحلال	0+460	0+000	round 2
14790		طريق 2+7		اجمالى اعمال الحفر / م
34464	طريق 2+7 + Round 2+7	قطاع الزيارة		اجمالى اعمال الردم / م

مهندس الهيئة

استشاري المشروع (XYZ)
مكتب عمارت الطريق
عنوان: ٨٩٢٩١ إستثمار القاهرة
ن.ش: ٤٣٧ - ٣٢٢ - ٥٢١١ - ٤٠٢ - ١٩٠
س.ش: ٨٩٢٩١




مشروع طرق اقتراب محطة العاصمه
بيان اجمالي الاعمال مستخلص (ختامي)

المقاول : شركة كوارتيز للتجارة والمقاولات

الاعمال التي تم تنفيذها: (قطاع من طريق 07 من محطة 0+000 : 0+816 وقطاع round 02 من محطة 0+460 : 0+460)

الاجمالي	ختامي	جارى 1	الوحدة	البند	
14,790	4,790	10,000	³م	<p>بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخرية (باستخدام البليدوزر) وتسويه السطح بالات التسويف والريش بالياه الاصوليه للوصول الى نسبة الرطوبه المطلوبه والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافه جافه (95% من الكثافه الجافه القصوى) ومحمل على البند تحمل ونقل الاتربه الزائده لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعه ومواصفات الهيئة العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>- يتم احتساب علاوه 1 جنيه لكل 1 كم زياذه</p>	1
34,464	4,464	30,000	³م	<p>بالمتر المكعب اعمال تحمل ونقل اتربه صالحه للردم من المحاجر المعتمده والمطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسويف بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالياه الاصوليه للوصول الى نسبة الرطوبه المطلوبه والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافه جافه (95% من الكثافه الجافه القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعه ومواصفات الهيئة العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>- مسافة النقل حتى 2 كم</p> <p>- يتم احتساب علاوه 1.4 جنيه لكل 1 كم زياذه وذلك حتى مسافة نقل 100 كم و 1.2 جنيه لكل 1 كم زياذه عن مسافة نقل 100 كم</p> <p>- السعر يشمل التشويين والتخليط الخارجى ثم النقل مره اخرى للقطاع . - مسافة النقل 32.9 كم.</p>	2

مهندس الهيئة




مدرس الشركه المنفذه



محضر استلام ابتدائي

لعملية تنفيذ اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاع العاصمة الادارية ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة / العاصمة الادارية / العلمين / مطروح) لتنفيذ المسافة من كم ٠٠٠٠ الى الكم ٨١٦ .٠ بطول ٨١٦ .٠ كم محطة (RD-07) والمسافة من الكم ٠٠٠٠ الي الكم ٤٦ .٠ بطول ٤٦ .٠ كم
عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٩٢)

تنفيذ شركة كوارتيرز للتجارة والمقاولات

اشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٠ وبناء علي قرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم (٣١) بتاريخ ١٩/٩/٢٠٢٤ والخاص باعمال الاستلام الابتدائي للمشروع عاليه فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من السادة

١-المهندس / محمد مصطفى

٢-المهندس / محمد فتحي

٣-المهندس / محمد عبد المنعم

٤-المهندس / مروان سلام

٥-المهندس / محمد سامي عياد

٦-المهندس / محمد ماجد السيد محمد

وقد بدأت اللجنة بأعمالها بالإطلاع على ملف العملية ودفتر الشروط والمواصفات وخطاب المنطقة بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١١ ومن ثم قامت اللجنة بالمرور على الطبيعة للمرور على الأعمال المنفذة وما يحيطها ظاهرياً وقامت اللجنة باخذ عينات من الجسر الترابي للاعمال المذكورة عاليه وذلك لإجراء الاختبارات المعملية وقد اسفر الشخص والمعاينة الظاهرية عن الاتي :-

اعمال الجسر الترابي :-

- الاعمال مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من عدم استواء السطح وسوء المناسب ووجود تفكم في السطح بدرجة ضعيفة الشدة في قطاعات محدودة ووجود بعض الاحجار ذات مقاسات كبيرة بقطاعات متفرقة
- كما قامت الشركة بإعادة صيانة كامل القطاع بالمشروع عاليه طبقاً لتعليمات اللجنة .

توصيات اللجنة :-

- ١- يراعي خصم مبلغ ٢٠٠٠ جنية (فقط وقدره عشرون الف جنيه لا غير) نظير الملاحظات المذكورة عاليه .
- ٢- على الشركة سرعة ترميم أماكن الجسور تحت اشراف المنطقة .
- ٣- الحصر مسؤولية المنطقة .
- ٤- متابعة سلوك الاعمال المنفذة وابلاغ الشركة لصلاح العيوب التي تظهر خلال فترة الضمان .
- ٥- على المنطقة تكليف الشركة المنفذة للمشروع عاليه بعمل الصيانة الدورية اللازمة حتى تسليم الاعمال للشركة التي ستقوم باستكمال اعمال طبقة الأساس والأسفلت .
- ٦- على المنطقة المشرفة سرعة تكليف احدى الشركات المنفذة لاستكمال اعمال طبقة الأساس والأسفلت .
- ٧- على المنطقة المشرفة غلق هذه القطاعات من الطريق امام الحركة المرورية بالتنسيق مع ادارة المرور المختصة حفاظاً على امن وسلامة المرور لحين استكمال اعمال طبقات الاسفلت واعمال تأمين وسلامة المرور
- ٨- على المنطقة موافقة الادارة المركزية للطرق بقوائم الكميات والتجارب المعملية التي اجريت على الاعمال اثناء التنفيذ لإجراء التقييم .

وعليه توقيع اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للاعمال المذكورة باعلاه مع تطبيق الخصومات المذكورة عاليه بالإضافة الى تقييم نتائج العينات ويعتبر تاريخ النهوضعي هو ٢٠٢٤/٨/٥ طبقاً لفادة مندوب المنطقة وهو بداية فترة الضمان للاعمال المشار اليها .

وعلي هذا جرى التوقيع ...

١-

٢-

٣-

٤-

٥-

٦-



محضر مسافة لنقل مواد محجرية

تحية طيبة وبعد :-

انه في يوم 16/7/2023 م الموافق الأحد تم قياس مسافة نقل الأعمال الترابية الخاصة بشركة كوارتز من ميدانية قطاع الشركة حتى المحجر (محجر الزهور) في حضور ممثل الاستشاري مهندس / كريم أسماء (مكتب سيسترا) حيث أن المسافة الكلية المقاسة 32.9 كم (اثنان وثلاثون كيلو متراً وتسعمائة متراً)

ولكم جزيل الشكر ...

ممثل الاستشاري (سيسترا)

مهندس / كريم أسماء
١٩/٠٧/٢٠٢٣

ممثل الشركة المدققة



ممثل الاستشاري (Spectrum)



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،

بخصوص عملية : تنفيذ اعمال طرق الاقتراب لمحطة العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ٠٠٠،٨١٦ لي الكم ٠٠٠،٨١٦ بطول Km-0816-RD (07) والمسافة من ٤٦٠ كم بطول ٤٦٠ كم round-02

تنفيذ : شركة كوارتيز للتجارة والمقاولات

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٩٢) في ٢٤/٢/٢٠٢٤ .

يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم ان المواد المحجرية المستخدمة بيانها كالتالي:

م	نوع المادة المحجرية	الوحدة	الكمية	جهة الحصول على الخامسة
١	سن	٣م	لا يوجد	لا يوجد
٢	اتربة	٣م	٣٤٤٦٤	لا يوجد
٣	سن	٣م	لا يوجد	لا يوجد

مرفق لسيادتكم صورة من المقاييس الختامية بالكميات بعاليه .

نأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحرير في: ٢٠٢٤/١/٥ .



/ م

السيد المهندس / رئيس قطاع التوفيق والمصالحة

تحية طيبة وبعد ...

تنفيذ : تنفيذ اعمال طرق الاقتراب لمحطة العاصمة الادارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ٨١٦,٠٠٠ لي الكم ٨١٦,٠٠٠ بطول ٤٦٠ كم (RD-07) والمسافة من ٠ الى ٤٦٠ كم بطول ٤٦٠ كم round-02

تنفيذ : شركة كوارتير للتجارة والمقاولات

عقد رقم (٢٠٢٣/١٠٩٢) في ٢٠٢٤/٢/٤.

بخصوص المحمولات الخاصة بالعقد بعالية نتشرف بالاحاطة بالاتي :-

- السيارة طبقاً لأفادة ادارة المركبات
- تجهيزات الموقع متواجدة
- لا يوجد محملات اخرى طبقاً للتعاقد (مرفق)

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٥/١/٢٧

مرفقات : عدد: ()



عقد مقاولة

الموضوع : تنفيذ أعمال طرق الاقتراب لمطعة العاصمة الإدارية ضمن مشروع الفط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السفنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) المسافة من الكم ٠,٠٠٠ الى الكم ٠,٨١٦ بطول ٠,٨١٦ كم مخطة (RD-07) والمسافة من الكم ٠,٠٠٠ الى الكم ٠,٤٦٠ بطول ٠,٤٦٠ كم (Round-02) (بالأمر المباشر)

العقد: ١٠٩٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

أنه في يوم الأحد الموافق ٤ / ٢ / ٢٠٢٤

حرر هذا العقد بين كلا من :-

المهيئة العامة للطرق والكباري

ويمثلها السيد اللواء المهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.

ومقرها ١٥١ طريق النصر - بجوار معهد النقل - مدينة نصر

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)

و "شركة كوارتز للتجارة والمقاولات "

بصفته / رئيس مجلس الإدارة

ويمثلها السيد المهندس / سيف احمد محمد نور الدين

رقم قومي / ٢٩٧٠٤٠١٠٨٢٥٦

بطاقة ضريبية / ٥٢٣-٦٦٦-٠٥٥

أمورية ضرائب / الشركات المساهمة بالقاهرة

سجل تجاري رقم / ٩٣٨٦٧

ومقرها / بلوك ١ شقة ٢٠٢ تقاطع ش الصوف الحي العاشر - مدينة نصر

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)

احمد كعب



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،

بخصوص عملية : تنفيذ اعمال طرق الاقتراب لمحطة العاصمة الادارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ٨١٦،٠٠٠ لي الكم ٨١٦،٠٠٠ بطول Km-RD (07) والمسافة من ٤٦٠ كم بطول ٤٦٠ كم round-02

تنفيذ : شركة كوارتيز للتجارة والمقاولات

عقد رقم (١٠٩٢/٢٠٢٣/٢٠٢٤) في ٢٤/٢/٢٠٢٤ ..

نشرف ان نرافق لسيادتكم مقاييسة خاتمية ومذكرة ايضاحية للعملية عاليه
نأمل التفضل بالعلم والاطلاع والتوجيه باللازم

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٥/١/٢٠٢٥ .



/ م

مذكرة ايضاحية

بخصوص عملية: تنفيذ اعمال طرق الاقتراب لمحطة العاصمة الادارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ٠٠٠,٠٠٠,٨١٦، بطول ٠٠٠,٨١٦ كم (RD-07) والمسافة من ٠ الى ٤٦٠، كم بطول ٠٠٠,٤٦٠ كم round-02

تنفيذ: شركة كوارتيرز للتجارة والمقاولات

عقد رقم (٢٠٢٣/١٠٩٢) في ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بمبلغ ٤,٢٠٥,٢١٦ جنيهها (فقط اربعه مليون ومائتان وخمسه الف ومائتان وسته عشر جنيها لا غير) مرفق (١) .

- مدة العملية ٦ شهور من تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٤/٢/٥ و تنتهي العملية في ٢٠٢٤/٨/٤ .
- تمت الموافقة علي المقايسة المعدلة للعملية عاليه بمبلغ ٤,٢٠٥,٢١٦ جنيهها (فقط اربعه مليون ومائتان وخمسه الف ومائتان وسته عشر جنيها لا غير) لتعديل كميات بعض البنود بالزيادة و النقصان طبقا لمتطلبات العمل و تعديل اسعار بعض البنود طبقا لمحاضر المفاوضة.
- تم الاستلام الابتدائي بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣ بناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الادارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (٩) بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٩ مرفق (٤) .
- تم إعداد مقاييس خاتمية للعملية بعاليه بمبلغ ٣,٣٤٨,٤٤٤ جنيه (فقط ثلاثة مليون ووثلاثمائة وثمانية واربعون الف وربعمائة واربعون جنيها لا غير) و تنقص عن المقايسة المعدلة ٨٥٦٧٧٢ جنيه.

لذا نأمل التفضل بالعلم والاطلاع والتوجيه باللازم نحو الموقف على المقايسة الخاتمية بمبلغ ٤,٢٠٥,٢١٦ جنيه (فقط ثلاثة مليون ووثلاثمائة وثمانية واربعون الف وربعمائة واربعون جنيها لا غير)

والامر مفوض لسيادتكم

بأمل التفضل بالعلم والاطلاع والتوجيه باللازم

وتفضلا بقبول فائق الاحترام

تحرير في: ٢٠٢٤/١١/٢١ .

رئيس الادارة المركزية



/١

مقاييس ختامية
مشروع طرق اقتراب محطة العاصمة
تنفيذ شركة كوارتز للتجارة والمقاولات

الاعمال التي تم تنفيذها

- 1- 7 من محطة (000+0) للمحطة (816+0)
- 2- 2 من Roundabout (000+0) للمحطة (460+0)
- 3- أعمال اضافية (أعمال طرق الأقتراب)

ال Benson	الكميه	سعر ال Benson	الوحدة	ال Benson	
1	384,540	14,790	26	٣م	<p>بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتمسكه عدا التربه الصخريه (باستخدام البلازور) وتسويه السطح بالات التسويف والرش بالمياه الاصوليه للوصول الى نسبة الرطوبه المطلوبه والدملك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافه جافه 95% من الكثافه الجافه القصوى) وحمل على ال Benson تحمل ونقل الاتربه الزانده لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه المنوذه والرسومات التفصيليه المعتمده وال Benson بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعه ومواصفات الهيئة العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>يتم احتساب علاوه ١ جنيه لكل ١ كم زياده</p>
2	2,963,904	34,464	86	٣م	<p>بالمتر المكعب أعمال تحمل ونقل اتربه صالحه للردم من المحاجر المعتمده والمطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسويف بسمك لا يزيد عن 25 سـم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكاف (نسبة تحمل كالغيرونيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الاصوليه للوصول الى نسبة الرطوبه المطلوبه والدملك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافه جافه 95% من الكثافه الجافه القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه المنوذه والرسومات التفصيليه المعتمده وال Benson بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعه ومواصفات الهيئة العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>مسافة النقل حتى 2 كم</p> <p>يتم احتساب علاوه ١.٤ جنيه لكل ١ كم زياده وذلك حتى مسافة نقل 100 كم و ١.٢ جنيه لكل ١ كم زياده عن مسافة نقل 100 كم</p> <p>السعر يشمل التشويين والتخليط الخارجى ثم النقل مره اخرى للقطاع .</p>
	3,348,444		الاجمالي		

الشركة المنفذة
م/محمد طارق

التوفيق /



لهمه العامة للطرق والكباري

مهندس الهمه


الهمه هـ دـ الـ هـ

لتوفيق /

مدبر المشروع

م/رامي بهيج

التوفيق /





الهيئة العامة
للطرق و التباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

عملية: تنفيذ أعمال طرق الاقتراب لمحطة العاصمة الادارية ضمن مشروع الخط الاول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الادارية-العلمين-مطروح) المسافة من الكم ٨٦٠،٠٠٠ الى الكم ٨١٦،٠٠٠ بطول ٤٦٠،٠٠٠ م (RD-07) والممسحة من الكم ٤٦٠،٠٠٠ الى الكم ٤٤٠،٠٠٠ بطول ٢٠ كم (Round-02).

تنفيذ : شركة كوارتنز للتجارة والمقلولات عن المده من بدء العمل الي ٢٠٢٤ / ١٠ / ٣

العدد رقم (١٠٩٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ٤ / ٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	النفقة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراوه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الأعمال التي تم بحسب الاستطاع	اليابق بعد الاستطاع	الملاحظات
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٢٦,٠٠	٣م	٤٧٩٠,٠٠	١٤٧٩٠,٠٠	٣٨٤٥٤٠,٠٠	٣٨٤٥٤٠,٠٠	٣٨٤٥٤٠,٠٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العاملات الارشادية والتخطيرية متواجدة لافتات العملية متواجدة . (٤) المكتب متواجد . (٥) العمل متواجد . (٦) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٧) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد . (٨) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٠٢٤/٨/٤ وتنتهي في ٢٠٢٤/٨/٤ . (٩) يراعي خصومات لحنة الاستلام الابتدائي . (١٠) فقط ثلاثة مليون وثلاثمائة وثمانية واربعون ألف ورياحمة واربعه واربعون جنيها لا غير
٢	أعمال تحويل و نقل أثربة صالحة للردم مطبقة للمواصفات مسافة النقل ٣٢ كم.	٨٦,٠٠	٣م	٣٠٠٠,٠٠	٣٤٤٦٤,٠٠	٢٩٦٣٩٠٤,٠٠	٢٩٦٣٩٠٤,٠٠	٣٤٨٤٤٤,٠٠	الإجمالي