

مستخلص رقم (١)
قيمة العقد ١١,١٢٦,٤٠٠,٠٠٠
قيمة امر ١١,٠٧٠,٨٧٣,٠٠٠
الاستاذ
خصم ٠.٠٠ %

تنفيذ أعمال مشروع ازواج طريق ادم ورش كوم ابوراضي بطول ٦٣٠م وإنشاء طريق مزدوج بطول ٢٢٠٠م مرحلة ا إلى بحافله بنى .يف
شركة الهندا للمقاولات المتكاملة

من ٢٠٢٤/٠٨/١٥ الى ٢٠٢٤/٠٨/٢٠

العقد رقم (١٦١) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

" إدارة الهندسة ومعدات "

الملاحظات	الباقى بعد الاستمقاغ	الارتفاع او حفر	قيمة الاعمال التي تمت ان	قيمة الاعمال التي سيق مرفها	قيمة الاعمال التي تمت ان	جمله مقادير الاعمال التي تمت ان	مقدار العمل المتبقى اجراءه	الوحدة	النته	كميات العقد	الاسم	رقم
١- يراضي تطبيق نصوص العقد	٣٨٩,٤٦٦,٨٨	١,٩٥٧,١٢	٣٩١,٤٢٤,٠٠	٠,٠٠	١٢,٢٣٢,٠٠	١٢,٢٣٢,٠٠	٠,٠٠	م	٣٢,٠٠	٣٤,٥٠٠,٠٠	اصال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في الرية الشاسكة عدا التربة الصخرية باستخدام الحادور	١
٢- مهندسى الشركة وفرق العمل متواجدين	٢,٧٧١,٣٥٣,٦٠	١٣,٩٢٦,٤٠	٢,٧٨٥,٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	٨,١٩٢,٠٠	٨,١٩٢,٠٠	٠,٠٠	م	٣٤,٠٠	٩,٠٠٠,٠٠	اصال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المنزرج مسافة النقل ٨٠ كم	٢
٣- العمل متواجد و مهندسى العمل متواجدين	٤,٥٠٤,٠٧٩,٢١	٢٢,٨٢٤,٥٧	٤,٥٢٦,٩١٣,٧٨	٠,٠٠	٢٦,٣٧٧,٠٠	٢٦,٣٧٧,٠٠	٠,٠٠	م	١٧٣,١٤	٣٥,٠٠٠,٠٠	اصال توريد وتشغيل اربعة صالحة للزدم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم مسافة النقل ٦٠ كم	٣
٤- لوحات للمشروع متواجدة	٢٧٤,٠٢٣,٠٠	١,٣٧٧,٠٠	٢٧٥,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٢,٠٠	١٦٢,٠٠	٠,٠٠	م	١,٧٠٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	اصال توريد وتركيب اربخ مواليدور سائقة التجهيز	٤
٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	م	٣٧٥,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	اصال توريد ومصب خرسانة عادية سسك ١٥ سم لحماية الاكفاف	٥
٦- وسائل تأمين وسلامة المرور والعلامات الارشادية و التحذيره متواجدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	م	٠,٠٠	٠,٠٠	٦	
٧- الترميم الزمنى وادخال التفتقات التقنية وتقارير ضبط الجودة والتقارير البيئية والاسيوية والشورى متواجدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	م	٠,٠٠	٠,٠٠	٧	
٨- ايضاات تحصيل الرسوم (التارقات) متواجدة	٣٤١,١٨٦,٥٠	١,٧١٤,٥٦	٣٤٢,٩٠١,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٣٧٧,٠٠	٢٦,٣٧٧,٠٠	٠,٠٠	م	١٣,٠٠	٣٥,٠٠٠,٠٠	اصال توريد الاترية	١
٩- وثيقة التأمين متواجدة	٢٠٣,٧٧٦,٠٠	١,٠٢٤,٠٠	٢٠٤,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨,١٩٢,٠٠	٨,١٩٢,٠٠	٠,٠٠	م	٢٥,٠٠	٩,٠٠٠,٠٠	اصال توريد الاساس	٢
	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	م	٣,٠٠	٠,٠٠	اصال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٣ د بسمك ٦ سم	٣
	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	م	٠,٠٠	٠,٠٠	اصال انشاء طبقة اسفلتية على الساخن تدرج (٤ ج بسمك ٦ سم	٤
خصم ٠.٠٠ % من اجامى اصال مئتا العقد و امر الاستاذ	٨,٥٢٣,٨٨٥,١٩	٤٢,٨٢٣,٥٩	٨,٥٦٦,٧١٨,٧٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	م	٠,٠٠	٠,٠٠	فقط ثمانية ملايين و خمسمائة وثلاثة وعشرون الفا و ثمانمائة وخمسة وثمانون جنيه مصري و ١٩ قرش لاخير	

تاريخ: ٢٠٢٤/٠٨/٢٠

رواج: توجد على نسخة

الموافق: ٢٠٢٤/٠٨/٢٠

مهندس / م. محمد ح. ش

ملاحظة: الفات

غير الواردة بسمك الشروط اعدت من

يلحق للمقاول مبلغ ٢٣,٨٨٥,١٩

سقف صرفها الي المقاول

مهندس / م. محمد ح. ش

رئيس الادارة العامة

مهندس / م. محمد ح. ش

مهندس / م. محمد ح. ش

مهندس / م. محمد ح. ش

تفويض أعمال مشروع ازواج طريق أمام ورش كوم أبو رافعي بطول ٢٠٠ م وإنشاء طريق مزدوج بطول ٢٢٠٠ م مرحلة أولى بمحافظة بني سويف

اسم العميل :

اسم المقاول :

رقم ومقار التصديق :

بند الميزانية :

قيمة امر الاندك : ١١,١٢٦,٤٠٠.٠٠

العقد رقم (١٦١) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

مستخلص رقم (١)

شركة الهندسة للمقاولات المتكاملة

جملة الاستقطاعات

الدفعات	٤٢٦٩٢١٢٥
مصاريف	١٩٥٢٨١٤٥
مصاريف	١١٧٩١٨٥
مصاريف	١٩٥٨٠
مصاريف	٢٩٢٧
مصاريف	٢١٥٤٠
مصاريف	١١٤٩٠
مصاريف	٦٥٧٤٠
مصاريف	١٦٦٠٧١٨٠
مصاريف	٢٩١٨٥١٦٠
مصاريف	٩٦٤٨٥٥١٦٥

المبلغ ٧٥٥٩٠٠٩١٥٥

٤٠٥٨٩٩٢٠٣
٧١٥٣١٣٠١٥٥

جنيه	١٩٤,٢٦
% تأمين احوال	٥٠
رسم المغة	١٩٥,٢٢٨,٤٦
أرباح تص للقطاع الخاص في	٨١,١٧٩,٨٦
صالة غير منتظمة ضيق ٤٥%	٠,٠٠
تجارب العمل منطقة بني سويف	١٩,٥٨٠,٠٠
% مصاريف اداريه	٢,٩٣٧,٠٠
% ضريبه قيمة مضاعفه	٣,١٥٢,٣٨
مهن هندسية	١٦,٦٩١,١٠
اتساع	٠,٠٠
تلمية	٠,٠٠
يطي مبلغ	٠,٠٠
يطي مبلغ	٠,٠٠
سيارة المينات	٠,٠٠
	٠,٠٠

تاريخ نهاية الاعمال ٢٠٢٤/١٢/١٤
تاريخ بوليصة التأمين ٢٠٢٤/١٢/٢٢
نهيية بوليصة التأمين ٢٠٢٤/١٢/٢٢
بإعاعي قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخضم جميع الدفقات والتأجيلات المنصوص عليها بالعقد

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

رؤجح حسابيات

قريش	بيان المنصرف من المتداول	قيمة الاعمال
	بيان الاعمال التي تمت الان	جنيه
	خصم فروق الاسعار البيئويين والتضريب MCO	٨,٥٢٣,٨٨٥,١٤
	خصم محضر التقيم استلام ابتدائي	٠,٠٠
	سابق صرفه	٠,٠٠
	مستحق صرفه	٨,٥٢٣,٨٨٥,١٤
	جدة الاستقطاعات	٧٤٤,٩٦٣,٠٦
	صافي المبلغ المستحق	٧,٧٧٨,٩٢٢,١٣
	أوامر الدفع الشيكات	
	حساب مصاحبة الخزائن	٤,٥٥٩,٩٩,٢٩
	التأمينات فقط ٢٠٧٪ طريق ٣٠٦ كباري	٢,١٩,١٨٥,٢٢
	حساب جهاز مشروع الخدمة التوليفية (استغلال المعاصر والماتحات)	٠,٠٠
	شيكه الشركة	٠,٠٠

٨٨٧٩٨٥/٩٠