

مستخلص رقم (٥) جاري



وزارة النقل
الإدارة العامة للملاحة النهرية
العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٦٠

أعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي في قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول) من نجع الجامع حتى فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

عن مشروع :-

تنفيذ شركة :- العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

شامله المدة من ٢٠٢٤/١١/٢٢ إلى ٢٠٢٤/١٢/١

تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٤/٨/١٣

رقم البند	نوع العمل	المفردات	الكمية	السعر بعد المفاوضات	مقدار العمل السابق	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جاري او نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن بالجنيه	استقطاع او عجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس من الاجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	٢م	٢٥٢١٥,٨٠	٢٤٣	٢١٣٠٠	٦٥٠,٤٠	٢١٩٥٠,٤٠	جاري	٥٣٣٣٩٤٧,٢٠	جنيه	٥٣٣٣٩٤٧,٢٠	تراجع تطبيق نصوص العقد مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ في التامين متواجد
٢	مضافة نقل ٩٠ كم	٢م	٢٥٢١٥,٨٠	١٠٥	٢١٣٠٠	٦٥٠,٤٠	٢١٩٥٠,٤٠	جاري	٢٣٠٤٧٩٢,٠٠	جنيه	٢٣٠٤٧٩٢,٠٠	العلامات الارشادية والتخليويه متواجده الاقفاط متواجده الكرفان المتحرك متواجد
٣	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR) بسلك ٢٥ سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	٢م	١٢١٠٠٠	٧٨	١٠٩٠٠٠	٢٥٩٧,٩٢	١١١٥٩٧,٩٢	جاري	٨٧٠٤٦٣٧,٧٦		٨٧٠٤٦٣٧,٧٦	معدات التنفيذ متواجده طبق البرنامج الزمى/البرنامج الزمى متواجد
٤	بالمتر المسطح اعمال توريد ووضافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	طن	٣٥٦٩,٥	٢٨٠٠	٣٢١٦	٧٥٠,٣٠	٣٢٩١,٣٠	جاري	٩٢١٥٦٤,٠٠٠		٩٢١٥٦٤,٠٠٠	خطة ضبط الجودة متواجده
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانه الاسفلتيه بسلك ٥ سم بعد الدمك	٢م	١٢١٠٠٠	٤٨,٣	١٠٩٠٠٠	٢٥٩٧,٩٢	١١١٥٩٧,٩٢	جاري	٥٣٩٠١٧٩,٥٤		٥٣٩٠١٧٩,٥٤	التقرير المبني متواجد وثيقة التأمين متواجده التقارير الشهرية متواجده
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت	٢م	١٢١٠٠٠	٢٧٢	٩٩٠٠٠	١٤٤٠٠,٠٠	١١٣٤٠٠,٠٠	جاري	٣٠٨٤٤٨٠,٠٠٠		٣٠٨٤٤٨٠,٠٠٠	
٧	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاجار الصلبة	٣م	٦١٣٠٠	٢٥	٦١٣٠٠	٦٥٠,٤٠	٢١٩٥٠,٤٠	جاري	٣١٣٤١٤,٧٨		٣١٣٤١٤,٧٨	
الإجمالي			١٤٤٠٠,٠٠	١٤٤٠٠,٠٠	١٤٤٠٠,٠٠	١٤٤٠٠,٠٠	١١٣٤٠٠,٠٠	جاري	٣٤٠٢٠,٠٠٠		٣٤٠٢٠,٠٠٠	
خصم ٠,٥ % طبقا للمفاوضة									٥٤٨٧٦,٠٠٠		٥٤٨٧٦,٠٠٠	
الإجمالي بعد الخصم									٦٢٦٨٢٩٥٦,٥٠		٦٢٦٨٢٩٥٦,٥٠	
٥٩٢٥١,٦٥									٦٢٦٨٢٩٥٦,٥٠		٦٢٦٨٢٩٥٦,٥٠	

الجهة المالكة

المحاسب

مهندس

مدير عام الصيانة

عبدالرحيم محمد حسين

مهندس

رئيس الادارة المركزية

عماد حسين

تجربيا في : ٢٠٢٤ / ١

مهندس الشركة المنفذه

م/ هشام حامد احمد

مدير المشروع الاستشاري

م/ علي عبد الحميد محمد

م/ محمود محمد عبدالسلام

م/ علي عبد الحميد محمد

م/ علي عبد الحميد محمد

م/ علي عبد الحميد محمد

م/ علي عبد الحميد محمد

م/ علي عبد الحميد محمد

م/ علي عبد الحميد محمد

م/ علي عبد الحميد محمد

م/ علي عبد الحميد محمد

م/ علي عبد الحميد محمد

٦٢٣٦٩٥٤١.٧١	جملة الاعمال
٥٧٦٥١٦٩٣	السابق صرفه
٤٧١٧٨٤٨.٧١	المستحق صرفه

تقارير معمل قنا (٢٣٦)

الاستقطاعات	
٢٣٥٨٩٢.٤	تأمين
١١٣٦٢٨.٤	دمغات
١٧٥٠	معمل قنا
٢٤٥	%١٤
٣٥١٥١٥.٨	جملة الاستقطاعات

٣٥١٥١٥.٨	الاستقطاعات
٤٣٦٦٣٣٢.٩١	الصافي

الاعمال الاعمال ٥٩٥٠١٠٦٥
السابق - ٥٤٧٦٩١٨١٢

الاستقطاعات ٤٤٨١٩٥٦٦

الصافي ٤١٧٣٣٦٦
المراد دفع للضرائب ٤١٣٤٢٧
~ لتأمين قنا ١٥٢٢١
~ للسبيل ٣٨٣٤٥٨٨٦

الاستقطاعات ٤٤٠٩٨
هناك ائتمالات ١٠٢٨٤٢
الوصفات ٤٢٦٨٥
م.ت.م ١٧٥٠
اسوم معمل ٢٤٥
م.ن.م ٤٧١٧٨٤٨.٧١