


عن الفترة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤ - ٠٧ - ٠٢

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالمقاييس	الوحدة	مقدار الأعمال السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال الان	جاري ام نهائي	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	استطاع او حجز جنيه	الارقام بعد الاستطاع او الحجز جنيه	ملاحظات
٢٠٧	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البتومين السائل سريع التصلب RE300 بمعدل ١٠٠ كجم/م ² فرش قوى الطبقة الإسفلتية بعد تمام دمكي	٨,٣٥	١٦٥.٠٠٠	٢م	١٢٩٦٥٥٢	٢٨٨٨٦٢	١٥٨٥٤١٤	جاري ١٠	١٣٢٣٨٠٧	
طبقات الرصف الاسفلتي 8										
١٠٨	بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسبك ٧ سم بعد الدمك	١٥١	٢.٠٠٠	٢م	١٤١٤٦٤	٥٢٤٤٧	١٩٣٩١١	جاري ١٠	٢٩٢٨٠٥٦١	
١٠٨	قيمة كارتات وموازين لاعمال اسفلت ٧ سم	٣	٢.٠٠٠	٢م	١٤١٤٦٤	٥٢٤٤٧	١٩٣٩١١	جاري ١٠	٥٨١٧٣٣	
٢٠٨	بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسبك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احوار صلبة تخرج تكسير الكسارات والبتومين الصلب ١٠٠ و ١٠٠ وردي شركة النصر بالاسوس او ما يمثلهما و ملته تشمل اجرة التجارب	١٣٥,٥	٨٧.٠٠٠	٢م	٦٩٨٧٩٣	١٣٠٦٤٦	٨٢٩٤٣٩	جاري ١٠	١١٢٣٨٨٩٨٥	
٢٠٨	قيمة كارتات وموازين لاعمال اسفلت ٦ سم	٣	٨٧.٠٠٠	٢م	٦٨٥٤٧٥	١٤٣٩٦٤	٨٢٩٤٣٩	جاري ١٠	٢٤٨٨٣١٧	
٣٠٨	بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسبك ٥ سم بعد الدمك باستخدام احوار صلبة تخرج تكسير الكسارات والبتومين الصلب ١٠٠ وردي شركة النصر بالاسوس او ما يمثلهما و ملته تشمل اجرة التجارب	١٢٨,٥	١٢٣.٠٠٠	٢م	٩٧٦٥٩٩	١٨٧٦٣٣	١١٦٤٣٢٢	جاري ١٠	١٤٩٦٠٣٨١٢	
٣٠٨	قيمة كارتات وموازين لاعمال اسفلت ٥ سم	٣	١٢٣.٠٠٠	٢م	٩٢٣٣٦٦	٢٣٠٧٦٦	١١٦٤٣٢٢	جاري ١٠	٣٤٩٢٦٩٦	
الموازين الخرسانية والبردوزات 9										
٢٠٩	بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة حاجز من الخرسانة المسلحة (بوزونج) و ملته تشمل اجرة التجارب باستخدام احوار صلبة تخرج تكسير الكسارات والبتومين الصلب ١٠٠ وردي شركة النصر بالاسوس او ما يمثلهما و ملته تشمل اجرة التجارب	٤٧٨	٥.٠٠٠	م.ط	٧٣٥٣	٢٦١٢٣	٣٣٤٧٦	جاري ١٠	١٦٠٠١٥٢٨	
اعمال التربة المسلحة 11										
١-١١	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من التسليح الصنعي جيوكسبيل لتثبيت التربة لا يقل عن ٥٠ سم وتتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة ومواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف	٣٣	٤٥.٠٠٠	٢م	٣٥٤٧٨	٤٦٩٢	٤٠١٧٠	جاري ١٠	١٣٢٥٦١٠	
٢-١١	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من التسليح الصنعي جيوكسبيل لتثبيت التربة لا يقل عن ٥٠ سم وتتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة ومواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف	٣٧	٤٥.٠٠٠	٢م	٣٣٣٩٢	٣٢٠٣	٣٥٥٩٥	جاري ١٠	١٣١٧٠١٥	
بنود مستحقة										
	بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش رولات شوك بعد الكشط باستخدام شوك بوليسترامع لانكاس للشروع (جيوكسبيل حراري) والعرض الملوك وطبقة لتعليمات منتج الشوك وطبقة لاصول الصناعة ومواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف	١٦٥	٧.٠٠٠	٢م	٨٥٧٥	٨٥٧٥	٨٥٧٥	جاري ١٠	١٤١٤٨٧٥	
	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ ودمك طبقة من خليط من ممتزج (سن ١ + ١) و (سن ٣) بنسبة ١:١:١ (فلتر حماليه من المياه الجوفية) والقلعة تشمل التوريد والنقل والتنفيذ طبقا للرسومات والشروط المواصفات وتعليمات المهندس المشرف (تشغيل فقط)	٦٧	٧.٠٠٠	٣م	٤١٩٩٦	٤١٩٩٦	٤١٩٩٦	جاري ١٠	٢٨١٣٧٣٢	
تابع	قيمة المواد المحجورة ١,١٢٣١٤٥	١٦٢,٤		٢م	٤١٩٩٦	٤١٩٩٦	٤١٩٩٦	جاري ١٠	٦٨٢٠١٥٠,٤	
تابع	علاوة مصافه النقل (٦٨ كم) 1*48	٤٨		٣م	٤١٩٩٧	٤١٩٩٧	٤١٩٩٧	جاري ١٠	٢٠١٥٨٥٦	
	بالعدد عمل تحويلة مرورية شاملة طبقات صناعية ولاتات ايزاشادية و تحميدية و مولد كهرباء و مولد احتياط و عدد ١٢ طاحونة مضخية و حواجز خرسانية وكشكفات اقارة على قاصول الحركة بطول ١٠٠ م و حواجز بلاستيكية و اقاع بلاستيكية و اشارات مضخية لارشاد السيارات خلال التحويلة و محمل على البند سيارة امن صناعي تحمل ٢٤ ساعة لتخدمة التحويلة و ٢ مشرف امن صناعي و ٦ ساعطين على وريدين و البند	١٨٥.٠٠٠	٤	بالعدد	٤	٤	٤	جاري ١٠	٧٤.٠٠٠	
الاجمال الكلي										
اجمال ما تم ادراجه سابقا										
اجمال المستحق خلال المدة										
اننا بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغة قدرها										
سنقر صحتها الى المقاول										
مدير عام المشروعات										
م/ كرام امام										
التاريخ										
يوقع المقاول										
ملاحظة										
اعتمدت من										



٥٠٩٢٠

عن الشركة المتفقة :
مدير المكتب الفني / خالد فتحي
مدير المشروع / سامح سمير عبدالمعطي

عن الهيئة
مهندس / احمد الشاعر

١٥,٤٠٦,٥٦٠,٨٠٨ عمله الاعمال

١٥,١٧,٥٩٥,٧٢٧ سابق

حالي	١٢١,٦٠٢,٢٩,٤
دفعه ١٢/١٢	٢٥,٤٢٥,١١٩,٤
المبقي	٩٥,٦٧٥,٢١٩,٩

١٢,٤٢٥,١١٩ دفعه ١٢/١٢

دفعه ٢	٥٨,١٥٤,٤
معل	٨٧٧٠,١
م.م	١٢٢٧,٨
استطاعات	٥٩,١٥٤,٥

١٢١,٧٢٠,١- فواتير

٢٢,٦٢٢,٨٥٩,٢- شركة