

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص جاري رقم (٢) .

لعملية : عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة ثانيه)

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

بقيمة : ٨٢١١٧٩٨ جنيها (فقط ثمانية ملايين ومائتان وأحد عشر ألفاً وسبعمائة وثمانية وتسعون جنيهاً مصرياً لا غير)

باجمالي مبلغ : ١٧١٥١٧٩٨ جنيها (فقط سبعة عشر مليوناً ومائة وواحد وخمسون ألفاً وسبعمائة وثمانية وتسعون جنيهاً مصرياً لا غير)

وذلك حتي تاريخ ٢٠٢٤ / ٤ / ١٥ .

برجاء التكرم بالعلم و الاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريرا في : ٢٠٢٤ / ٤ / ٢١ .

مرفقات عدد ()

- مستخلص اصل + ٥ صورة .
- ١ بيان أعمال مستخلص رقم ٢ جاري
- ١ استثمار ٥٠ ع . ح .
- ١ دفتر حصر أعمال .
- ١ صورة تقارير معمل الموقع



[illegible]

كتب المراجعة
رئيس القسم

تقيد في السجل برقم

المحتتم ذو التاريخ

رواج

رئيس المصلحة

علامة

فی ————— سنہ ۲۰۱

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____
الإمضاء _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
الإمضاء _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
الايادات _____
بتاريخ _____
الإمضاء _____

المختتم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل —
 روجع في _____ سنة ٢٠ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

شيك

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فى ————— سنة ٢٠١٠ بمبلغ

الهيئة العامة للغذاء والدواء
الهيئة العامة للغذاء والدواء
٥٠٠٠٠ - ٢٠١٢

(۱)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ إمضاء الكاتب المنوط _____
(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة _____
إمضاءات موظفى الشطب

المختتم ذو التاريخ

(٣) سحب	<u>شيك</u> إذن صرف	رقم _____	إمضاء الكاتب المنوط : _____
(٤) قيد فى سجل	<u>الشيكات</u> الحوالات	تحت رقم _____	إمضاء الكاتب المنوط : _____
(٥) أدرج فى كشف	<u>الشيكات</u> الحوالات	رقم _____	إمضاء الكاتب المنوط : _____

(۶) استلمت

امضاء طالب أو كاتب التصدير في — سنة ٢٠

شیک
افن صرف

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية : عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة ثانية)

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

عقد رقم : العقد رقم (١٠٣٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ٢٢ / ١ / ٢٠٢٤ .

نحيط سيادتكم علما بأن تجهيزات الموقع و المعمل متواجدة طول فترة تنفيذ المشروع و لا يوجد اي محملات
بالمشروع يتم توريدها للهيئة .

بأمل التفضل بالعلم و الاحاطة و التوجيه بالالزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريرا في : ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٤ .

مرفقات عدد ()



السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؟؟؟

بخصوص عملية : عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة ثانيه)

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

عقد رقم : العقد رقم (١٠٣٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ٢٢ / ١ / ٢٠٢٤ .

نتشرف بالإحاطة بأنه لا يوجد عماله محمله علي المشروع المشار اليه بعالية طبقا للعقد .

برجاء التكرم بالعلم و الاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريرا في : ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٤ .

مرفقات عدد ()



الهيئة العامة
للطرق والتكباري
(GRAB)

عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة ثانية)				
تنفيذ : شركة النيل العامة للاشياء والطرق				
بيان اعمال خلال المدة مستخلص جاري رقم (٧)				
الموقع بالكم	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند مسلسل
في المسافة من الكم (١٤+٤٦٠ - ١٣+٦٠٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب	٤٥٦٢,١١	٣م	اعمال توريد و صب خرسانته عادية لحمايه الاكثاف و الميول الجانبية يشمل تجهيز و استعمال مناسب التربة الطبيعية اسفل البلاطه للوصول الي المناسب التصميميه علي ان تحقق الخرسانته اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م ^٣ .	٢
في المسافة من الكم (١٢+٧٠٠ - ١٢+٧٠٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب				
في المسافة من الكم (١٧+٩٤٠ - ١٧+٢٦٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب				
في المسافة من الكم (٥+٣٤٠ - ٥+٥٦٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب				
في المسافة من الكم (٦+٩٠٠ - ٦+٤٢٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب				
في المسافة من الكم (١١+٠٤٠ - ١٠+٧٢٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب				
في المسافة من الكم (١١+٤٤٠ - ١١+٢٤٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب				

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة النيل العامة للاشياء والطرق




تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق عن المدة من بدء العمل الي ١٥ / ٤ / ٢٠٢٤

مستخلص رقم (٢) جاري

عملية اعمال تأمين طريق دهب / شرم الشيخ من اخطار السيول (مرحلة ثانية)

العقد رقم (١٠٣٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ٢٢ / ١ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نيتي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
								جنية	جنية	جنية	
١	المتن المكعب اعمال تحميل و نقل اترية صالحه للردم من المحاجر المعتمده و المطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام ادوات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف	٣٩	م	٠	٠,٠٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠ ج.م	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده . (٤) المعمل متواجد ومهندس المعمل وفني المعمل متواجدين . (٥) لافتات العملية متواجده . (٦) مكتب جهاز الاشراف متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) يراعي خصم قيمة اتاوة المحاجر . (٩) بوليصة التأمين سارية حتي ٢٥ / ١٢ / ٢٠٢٤ . (١٠) يتم استمرار حجز مبلغ (١٥٠٠٠٠) فقط (مائة وخمسون الف جنيها) من البند رقم ٢ الخاص باعمال توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية لحين ظهور نتائج المعمل ونهر الملاحظات . (١١) يتم خصم مبلغ (١٣٣٩٥) جنيها فقط لا غير (فقط ثلاثة عشر ألفا وثلاثمائة وخمسة وتسعون جنيها مصريا لا غير) قيمة اجراء الاختبارات بمعامل المنطقة .
٢	المتن المكعب اعمال توريد و صب خرساته عادية لحمايه الاكتاف و الميول الجانبية يشمل تجهيز و استعداد مناسب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الي المناسيب التصميميه علي ان تحقق الخرساته اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م	١٨٠٠	م	٥٠٥٠,٠٠	٤٥٦٢,١١	٩٦١٢,١١	جاري	١٧٣٠١٧٩٨,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٧,١٥١,٧٩٨,٠٠ ج.م	
٣	بالمتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانه (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم اعلي الفرشة طبقا للرسومات	٦٣٣	م.ط	٠	٠,٠٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠ ج.م	
٤	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من المخلفات و الحشائش و التخلص منها بمقابل عمومية خارج الموقع طبقا لتعليمات المهندس المشرف	٧	م	٠	٠,٠٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠ ج.م	
فقط سبعة عشر مليوناً ومائة وواحد وخمسون ألفاً وسبعمائة وثمانية وتسعون جنيهاً مصرياً لا غير											١٧,١٥١,٧٩٨,٠٠ ج.م

اقر بصحة ذلك/ المقبول

م/ محمد محمد
التوقيع

مدير المشروع

م/ اسامة عادل عز الدين
التوقيع

مدير عام المشروعات

م/ احمد عراقي
التوقيع



روجع فوجد علي صحة
تحرير في ٢٠٢٤ / ٤ / ٢١