

مستخلص رقم (٣) جاري
٣م + ٢م + ١م

اعمال رفع كفاءة طريق قنا / الأقصر الزراعي الشرقي (القطاع الثالث) من الشيخية الى العشي
عن عمليه:- بطول ٥ كم مركز قوص محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

شاملة المدة من بدء العمل ٢٠٢٣/٧/١٦ الى ٢٠٢٤/١/١١

تنفيذ شركة:- العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢١

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٦١

نوع العمل	الفئة بالجنيه	المفردات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جاري او نهائي	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
المسطح اعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة باستخدام ماكينة كشط ت الاوتوماتيكية بسمك ٥ سم	١٨	٢م	.	.	.	جاري	٠,٠٠	.	٠,٠٠	يراعى تطبيق نصوص العقد
المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة كسبر الكسارات	٢١٠	٣م	.	.	.	جاري	٠,٠٠	.	٠,٠٠	مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فنى التأمين متواجد
علاوة مسافة نقل طبقة اساس لمتوسط مسافة النقل عن ٨٠ كم	٧٢	٣م	.	.	.	جاري	٠,٠٠	.	٠,٠٠	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
انشاء طبقة تشريب باستخدام الاسفلت متوسط التطاير MC30 بمعدل ٢م/م	٣٥,٦	٢م	.	.	.	جاري	٠,٠٠	.	٠,٠٠	اللافتات متواجدة الكرقان المتحرك متواجد
المكعب اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن	٢١٠٠	٣م	.	.	.	جاري	٠,٠٠	.	٠,٠٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمنى البرنامج الزمنى متواجد
المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقه RC3000 بمعدل ٠,٤ كجم/م ^٢	١٢	٢م	.	.	.	جاري	٠,٠٠	.	٠,٠٠	عدد (١) سيارة متواجدة خطة ضبط الجودة متواجدة
المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك بعد الدمك	١٩٣,٣	٢م	.	.	.	جاري	٠,٠٠	.	٠,٠٠	التقرير المبدئى متواجد وثيقة التأمين متواجدة
المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحه من الخرسانة الاسفلتية سمك بعد الدمك	١٨٩	٢م	٣١٥٠٠	٢٤٠٠٠	٥٥٥٠٠	جاري	١٠٤٨٩٥٠٠,٠٠	١٠٤٨٩٥٠٠,٠٠	١٠٤٨٩٥٠٠,٠٠	
انشاء طبقة اساس مثبت سمك ٢٥ سم باعادة تدوير طبقات الاسفلت س القائمة معا	٦٣	٢م	٥٣٠٠٠	٢٨٠٠٨	٥٥٨٠٨	جاري	٣٥١٥٩٠٤,٠٠	٣٥١٥٩٠٤,٠٠	٣٥١٥٩٠٤,٠٠	لوحات المشروع متواجده التقارير الشهرية متواجده
اعمال توريد واضافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	٢٢٥٠	طن	١٥٦٣	٨٢,٩٥	١٦٤٥,٩٥	جاري	٣٧٠٣٢٨٧,٥٠	٣٧٠٣٢٨٧,٥٠	٣٧٠٣٢٨٧,٥٠	
المسطح توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير بمعدل ١٠٠,٧٥ كجم/م ^٢	٢٩,٦	٢م	٣١٥٠٠	٢٤٩٦٢	٥٦٤٦٢	جاري	١٦٧١٢٧٥,٢٠	١٦٧١٢٧٥,٢٠	١٦٧١٢٧٥,٢٠	
الاجمالى							١٩٣٨٠٠٦٦,٧٠	١٩٣٨٠٠٦٦,٧٠	١٩٣٨٠٠٦٦,٧٠	
خصم ٥,٥ % طبقا للمفاوضة							٩٦٩,٣٣	٩٦٩,٣٣	٩٦٩,٣٣	
الاجمالى بعد الخصم							١٩٢٨٣١٦٦,٣٧	١٩٢٨٣١٦٦,٣٧	١٩٢٨٣١٦٦,٣٧	
رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمة الموحدة							١٦٦٥٠٠,٠٠	١٦٦٥٠٠,٠٠	١٦٦٥٠٠,٠٠	
المسطح اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت	٣	٢م	٣١٥٠٠	٢٤٠٠٠	٥٥٥٠٠	جاري	١٩٤٤٩٦٦٦,٣٧	١٩٤٤٩٦٦٦,٣٧	١٩٤٤٩٦٦٦,٣٧	
الاجمالى							١٩٥٤٦٥٦٦,٧٠	١٩٥٤٦٥٦٦,٧٠	١٩٥٤٦٥٦٦,٧٠	

الجهة المالكة

إلى: ٢٠٢٤ / /

المنفذ

س/

مهندس المشروع

مهندس/

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدرها

المحاسب

تحريرا في

يدفع الى المقاول مبلغ

نهائيا

ملاحظات الفئات غير وارد بصك الشروط اعتمدت من

تحريرا في

سبق صرفها الى المقاول

مدير عام الصيانة

مهندس/

عبدالرحيم محمد حسين

يعتمد،،،،

رئيس الإدارة المركزية

عماد حسين

مهندس/

١٩٤٤٨٨٣٣٩٠ بعد ١٠٥ / مناسبات

١٨٤٧٦٣٩٢,٢٠ بعد عجز ٥ % خلية اسلام

