

مستخلص رقم (٣) جاري

اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي قنا / الوقف مركز محافظة قنا بطول ٥
عن مشروع :- كم ضمن المادرة الناسية " حاة كريمة "

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٤٥		بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢٦		تنفيذ شركته:- العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة		تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٣/١٠/٢٦		شاملة المدة من ٢٠٢٤/٢/٨ الى ٢٠٢٤/١/١٦		رقم البند	
نوع العمل	الفئة بالجنيه	المقدرات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جاري اونهاى	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز جتية	الباقى بعد الاستقطاع جتية	ملاحظات	
بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	٢١٠	٣م	٦٥٠٠	٠	٦٥٠٠	جارى	١٣٦٥٠٠٠,٠٠		١٣٦٥٠٠٠,٠٠	يراعى تطبيق نصوص العقد مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فنى التأمين متواجد	١
علارة نقل لمسافة نقل ٩٠ كم	٨٤	٣م	٦٥٠٠	٠	٦٥٠٠	جارى	٥٤٦٠٠٠,٠٠		٥٤٦٠٠٠,٠٠		١*
بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥ سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	٦٣	٢م	٤٢٠٠	٠	٤٢٠٠	جارى	٢٦٤٦٠٠٠,٠٠		٢٦٤٦٠٠٠,٠٠	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة / اللافتات متواجدة الكرفان المتحرك متواجد	٢
بالطن اعمال توريد واصافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	٢٢٥٠	طن	١٢٣٨	٠	١٢٣٨	جارى	٢٧٨٥٥٠٠,٠٠		٢٧٨٥٥٠٠,٠٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمنى/البرنامج الزمنى متواجد	٣
بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١٠٠,٧٥ كجم/م٢	٢٩,٦	٢م	٤٢٠٠	٠	٤٢٠٠	جارى	١٢٤٣٢٠٠,٠٠		١٢٤٣٢٠٠,٠٠	عدد (١) سيارة متواجدة خطة ضبط الجودة متواجدة	٤
بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحه من الخرسانه الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك	١٨٩	٢م	٤١٠٠	١٦٠٠	٥٧٠٠	جارى	١٠٧٧٣٠٠,٠٠		١٠٧٧٣٠٠,٠٠	التقرير الميدنى متواجد وثيقة التأمين متواجدة التقارير الشهرية متواجده	٥
بنود مستحدثة											
اعمال توريد ورش طبقة لاصقه من البيتومين السائل سريع التطاير RC 3000 بمعدل ٠,٤ كجم / م٢	١٢	٢م	٠	١٥٠٠	١٥٠٠	جارى	١٨٠٠٠,٠٠		١٨٠٠٠,٠٠		٦
الاجمالى											
خصم ٠,٥ % طبقا للتفاوض											
الاجمالى بعد الخصم											
اعمال قيمة رسوم الكارتة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمة الموحدة											
بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت	٣	٢م	٤١٠٠	١٦٠٠	٥٧٠٠	جارى	١٧١٠٠٠,٠٠		١٧١٠٠٠,٠٠		*
بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة	٢٥	٣م	٦٥٠٠	٠	٦٥٠٠	جارى	١٦٢٥٠٠,٠٠		١٦٢٥٠٠,٠٠		*
الاجمالى											



١٩٨٧٢٢٠٠٠ جتية
١٩٧٧٢٢٨٢٩
١٨٧٨٤١٩٧
عبد الرحيم محمد حسين
مهندس
قريش
سبق صرفتها الى المقاول
مهندس

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهوره وقدرها
المحاسب
يدفع الى المقاول مبلغ
على حساب
نهايا
غير وارد بملك الشروط اعتدلت عن
تجديدا في

تجديدا في : / ٢٠٢٤ /
الشركة المنفذة
مهندس/



٣٢ + ٢٣

١٨٧٨٤١٩٧, -

١٩٧٧٤٥٠.٦٥ %	جملة الاعمال بمحضر
٧٢٥٤٨٣٥,٠٠	السابق صرفه م
١١٥٢٩٣٦٢, -	المستحق صرفه

الاستقطاعات	
١٦١٧٩٩.٠	تأمين
٧٨٠٦٣.٥	دمغات
١٧٥.٠	معمل قنا
٢٤٥.٠	%١٤
٢٤١٨٥٧.٥	جملة الاستقطاعات

تقارير معمل قنا (٢٨) ١٣٢٤,٨٥

٢٠٠,٢٥ ٢٠٣
٢١٤,٩٠ م

٢٤١٨٥٧.٥	الاستقطاعات
٢٩٩٤١٢٢.٥	الصافي

