



مستخلص رقم (٢) جاري

أعمال رصف طريق رقم (١٦) مزلان العراقية / سدي صالح / زاوية الناعورة / مقر ندشواي / جزيرة الحجر (القطاع الرابع) بطول ٤.٥ كم مركز / الشهداء محافظة / الموقية ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالامر المباشر عقد رقم (٢٠٢٤ / ٤٣٢ / ٢٠٢٥) تاريخ بدء العمل ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٤

تنفيذ : المكتب الهندسي للمقاولات (عمرو محمود مراد) / شاملة الددة من بدء العمل الى ٢٦ / ١ / ٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	الفترة		الوحدة	الكمية حسب المقاييس	مقدار السلع اجزائه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه الددة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قروش	جنية								قروش	جنية		
١	اعمال الصفر .. الخ	١٤٤.١٧٥	٠	٣ م	٢٨٠٠	١١٠٠	٠	١١٠٠	جاري	١٥٨٥٩٢.٥			١٥٨٥٩٢.٥	١- يراعى تطبيق جميع بنود العقد
٢	اعمال انشاء طبقة اسفل مبيت (FDR) .. الخ	٨٤.٠٠٠	٠	٢ م	١٦٠٠٠	١٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠	جاري	٨٤٠٠٠٠.٠			٨٤٠٠٠٠.٠	٢- المهندسون متواجدون
٣	اعمال توريد وفرش اسمنت اللازم للتدوير .. الخ	٢٦٠.٠٠٠	٠	طن	٣٠.٨	٣٠.٨	٠	٣٠.٨	جاري	٨٠٠.٨٠٠.٠			٨٠٠.٨٠٠.٠	٣- وثيقة التأمين متواجدة
٤	اعمال نقل المخلفات للمقلب العمومية .. الخ	١٢٦.٤٠٠	٠	٣ م	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	جاري	١٢٦٤.٠٠٠.٠			١٢٦٤.٠٠٠.٠	٤- تجهيزات الموقع متواجدة
٥	اعمال توريد وتشغيل طبقة اسفل حجري .. الخ	٤٣٠.٠٠٠	٠	٣ م	٢٣٠٠	١١٠٠	٠	١١٠٠	جاري	٤٧٣.٠٠٠.٠			٤٧٣.٠٠٠.٠	٥- العلامات الارشادية والتوجيهية متواجدة
٦	اعمال طبقة التشريب (MCO) .. الخ	٥٨.٩٠٠	٠	٢ م	٤٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠	جاري	٥٨٩.٠٠٠.٠			٥٨٩.٠٠٠.٠	٦- فريق العمل متواجد
٧	اعمال طبقة سطحية .. الخ	٣١٣.٦٠٠	٠	٢ م	٤٠٠٠٠	٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	جاري	١٥٦٨.٠٠٠.٠			١٥٦٨.٠٠٠.٠	٧- العمل متواجد
٨	اعمال صيانة واعادة ملك طبقة اسفل .. الخ	٥٠.٠٠٠	٠	٢ م	٢٧٠٠٠	٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	جاري	٧٥٠.٠٠٠.٠			٧٥٠.٠٠٠.٠	٨- البرنامج الزمني متواجد
														٩- التقرير المبدئي متواجد
														١٠- التقارير الاسبوعية والشهرية متواجدة
														١١- تقارير ضبط الجودة متواجدة
														١٢- قتي تأمين سلامة المرور متواجد
														١٣- الحد الأدنى من المعدات متواجد
														١٤- السيارة متواجدة
														١٥- الاقناعات متواجدة
														١٦- يراعى تطبيق مبلغ (٢٠٠٠٠ ج) عشرون الف جنية لحين
														ظهور نتائج التحارب المعملية للطبقة السطحية
														١٧- يراعى تطبيق مبلغ (٣٠٠٠٠ ج) ثلاثون الف جنية لحين
														مراقبة سلوك الخلطة الاسفلتية اللبسية السطحية

الجملة ٥٣.٥٧٩٢.٥ جنية ٥٣.٥٧٩٢.٥ قروش

الجملة
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدرها مستحق صرفها الى المقاول
تحريراً في سنة ٢٠٠٠

المحاسب / **يوسف دينا**

مطابقاً في ٢٦ / ١ / ٢٠٢٥



مدير العملية
مهندس / محمد السوقي مراد
مهندس / انشراح محمد شفيق

مدير عام المشروعات

مهندس / محمد كامل شاهين

مدير الشؤون المالية والإدارية

محاسب / زلتب حمادة عبد الجواد

مهندس / **يوسف دينا**



دلیل

...

هذا الميزانية :

(

3.

[illegible]

1

المذبح بتحويل (٢٤)

ادب

رئيس الحسبات
١٧٩٦٥٥٨

المصنف

6

(5)

10

تلاوت
