

عن عملية / أعمال تأمين وسلامة المرور علي محور طما
إشراف (المنطقة الثامنة - قنا)

رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١١٥٢) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٢

تنفيذ : شركة مصرية لمستلزمات الطرق

نوع العمل	الفئة		كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراوة	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان		استقطاع		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
	قرش	جنية							قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	
ال تخطيط الطريق بالبوليت المروية البيضاء علي الساخن (Extruder) سمك ٢.٥ مم وذلك لتخطيط الطريق ان يكون عرض الخط المستمر ٢٠ سم أو ١٥ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS3262:1989 ان نسبة اكسيد التيتانيوم ٦% وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة ٢٠% والا المائدة النسبية المتبقية علي ان تكون الخطوط الجانبية مستمرة وخط المحور متقطع (٤م مدون + ٨م بدون) طبقا للشروط والمواصفات تعليمات المنطقة المشرفة.	٢٨٥	١٦٣٥٥	٢م	١٤١٣١,٢٥	١٤١٣١,٢٥	٢٥	٤٠٢٧٤٠٦	٢٥	٤٠٢٧٤٠٦	٢٥	٢٥	٤٠٢٧٤٠٦	٢٥	٤٠٢٧٤٠٦	- العلامات الارشادية متواجدة - البرشام الزمني متواجد - وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة - سيارة نقل العينات غير متواجدة - المهندس والفني متواجدان - بوليصة التأمين متواجدة
د توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قط) من مادة الاكليرك بخابور والمضاف عليها مادة (U.V.S) سطح س مقاس ١٠x١٠ سم والخابور بطول ٥ سم وقطره عند القاعدة ١٧ مم وقطره عند النهاية ١٥ مم وسطح س مستوى يتحمل حمل رأسي (6طن) دون كسر أو تغير في الشكل طبقا للاختبار القياسي وحمل أدنى (فص) ور لا يقل عن (600 كجم) مزود بشريحة عدسات بولورية لا يقل عن ٣١ عدسة أو على شكل مستطيل ١٥x٧٥ ت شدة انعكاس مطابقة لمواصفات (ASTM E809) ويتم استخدام مادة لاصقة لتثبيت العاكس تتحمل قوة ك بالارض لا تقل عن ٢٣ كجم / سم ٢ ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند ع مشتتاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة كل ما للهو العمل.	٣٩	٤٠٠٥	عدد	٢٢١٦	٢٢١٦	٠	٨٦٤٢٤	٠	٨٦٤٢٤	٠	٠	٨٦٤٢٤	٠	٨٦٤٢٤	
توريد وتركيب عواكس صاج مجلفن تثبت علي الحاجز الخرساني طبقا للرسومات باستخدام مسدس طلاقات (٢) مسمار والبند يشمل توريد العاكس بالورق المصنوع ورق ماسي قائق الانعكاس عليه مع مرعاه اصول عة من حيث المسافة البينية وارتفاع العاكس من سطح الارض علي الحاجز ووزن الجلفنة ١٥٠ جم/م ٢ وسمك ٤ لا يقل عن ٠.٠٨ مم والورق ماسي قائق الانعكاس طبقا للرسومات وتعليمات المهندس المشرف	٤٢	٤٧٥٠	عدد	٤١١٦	٤١١٦	٠	١٧٦٩٨٨	٠	١٧٦٩٨٨	٠	٠	١٧٦٩٨٨	٠	١٧٦٩٨٨	
توريد وتركيب وعمل تجهيز اسفل المواسير لتركيبها اعلي الحاجز الخرساني للعلامات التي يتم تركيبها علي احد طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	٢٧٣	٢٠٠	عدد	١٧٧	١٧٧	٠	٤٨٣٢١	٠	٤٨٣٢١	٠	٠	٤٨٣٢١	٠	٤٨٣٢١	
تركيب علامات ارشادية أرضية (شيفرون - مثلث - دائرة) علي قائم واحد والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة مامير حدادي راس طاسة بقطر ١٥ مم لتلوي عملية التركيب بالموقع والبند وكل ما يلزم لتلوي العمل كاملا طبقا ط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والفئة تشمل القائم علي ان يتم استلام العلامات سير من مصنع البنية.	٣٦٠	٢٥٠	عدد	١٧٨	١٧٨	٠	٦٤٠٨٠	٠	٦٤٠٨٠	٠	٠	٦٤٠٨٠	٠	٦٤٠٨٠	
المسطح اعمال تنفيذ تخطيط بالبولية المروية البيضاء العاكسة علي البارد (السنف رقم ١ سريع الجفاف) شاملة كل ما يلزم لتلوي العمل وطبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والفئة بالمعتر المسطح المدهون.	١٤٠	٢٠٠٠٠	٢م	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
الإجمالي							٤٤٠٣٢١٩	٢٥	٤٤٠٣٢١٩	٢٥	٢٥	٤٤٠٣٢١٩	٢٥	٤٤٠٣٢١٩	

أقر بأن الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره سبق صرفها الي
المقاول تحريراً في ٢٠٢ / /

ا في / / ٢٠٢ روجع فوجد علي صحة

علي الحساب
نهائيا

يدفع الي المقاول مبلغ
ملاحظات الفئات
تحريراً في ٢٠٢ / /

جشن الاعمال
م/ عبد الرحيم محمد

ممثل المالك الهيئ
م/ محمد رمضان

اقر بصحة ذلك
المقاول

مدير عام المشروعات
منطقة قنا
مهندس /
روماني ارميا مالک

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة (قنا)

المهندس /

عماد محمد حسين

