

مشروع تنفيذ أعمال تأمين سلامة المرور على طريق السويس / العين السخنة علامتا
 علوية في اتجاه العين السخنة
 (المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء) (بالأمر المباشر)
 تنفيذ : شركة الشهد للمقاولات والتجارة



٠.٢

مستخلص رقم (١) جاري

من بدء الأعمال حتى تاريخ ١٣ / ٤ / ٢٠٢٠

شركة الشهد للمقاولات والتجارة

العقد رقم (١٣٧ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢٠) بتاريخ ٢٠٢٠ / ٤ / ٢٠٢٠

رقم البند	بيان الأعمال	القيمة جنيه	المواد	مقدار العمل المباشر	مقدار الأعمال خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / خامس	جولة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز جنيه	البقي بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المكعب أعمال حفر يدوي لزوم أساسات	١٠٧	٣م	٠,٠٠٠	١٤٦,٩٢	١٤٦,٩٣	جاري	١٥٧٢١,٥١	٠,٠٠٠	١٥٧٢١,٥١	
٢	بالمتر العلوية في جميع أنواع التربة بالمتر المكعب ردم تربة طبيعية ناتج الحفر بشرط خاؤها من المواد العضوية والدمج الجيد للحصول على أعلى كثافة ممكنة	٧٠	٣م	٠,٠٠٠	٤٥,٠٠	٤٥,٠٠	جاري	٣١٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣١٥٠,٠٠	
٣	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية بترتيب الأساسات على ألا يقل الإجهاد عن ٢٠٠ كجم / سم ^٢	٢٢٩	٣م	٠,٠٠٠	٥,٥٦	٥,٥٦	جاري	١٢٧٢٢,٤٠	٠,٠٠٠	١٢٧٢٢,٤٠	
٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات على ألا يقل الإجهاد عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢	٣١٥	٣م	٠,٠٠٠	٥٨,١٤	٥٨,١٤	جاري	١٨٣١٤١,٠٠	٠,٠٠٠	١٨٣١٤١,٠٠	
٥	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح بجمي الأقطار	٦٠٤٦٨	طن	٠,٠٠٠	٧,٣١	٧,٣١	جاري	٤٤٢٠٢١,٠٨	٠,٠٠٠	٤٤٢٠٢١,٠٨	
٦	بالكيلو جرام توريد وتشغيل وتركيب قطعات أو ألواح معدنية مختلفة على الساخن	١٠٥٠	كجم	٠,٠٠٠	١٥٤٥١,٦٦	١٥٤٥١,٦٦	جاري	١٦٢٢٤٢٤,٣٠	٠,٠٠٠	١٦٢٢٤٢٤,٣٠	
٧	بالمتر المسطح نقل وتركيب علامات إرشادية أرضية علوية صاج بعرض أكبر من ١٢٠ سم	٩١٠	٢م	٠,٠٠٠	٩١,٢٠	٩١,٢٠	جاري	٨٢٩٩٢,٠٠	٠,٠٠٠	٨٢٩٩٢,٠٠	
٨	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة عازلة للظوية من البوتومين المؤكسد لسطح الأساسات الخرسانية	٨٠	٢م	٠,٠٠٠	١٣٩,٤٦	١٣٩,٤٦	جاري	١١١٥٦,٨٠	٠,٠٠٠	١١١٥٦,٨٠	
الإجمالي											
فقط اثنان مليون وثلاثمائة وتسعون ألفا وثلاثمائة وتسعة وثلاثون و ١٠٠/٩٠ جنيها مصريا لا غير											

جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة)		جهاز الإشراف (الهيئة العامة للطرق والكبارى)	
شركة الشهد للمقاولات والتجارة المقاول (الشركة المنفذة) م/ خالد عبد القادر جابر العلي م/ شادون النجار ٢٠٢٠/١٨٧/٤٢٠٠٠		مهندس المشروع م/ محمد سليمان مدير المشروع م/ محمد سامي عياد	
التوقيع :		التوقيع :	
التوقيع :		التوقيع :	
٢٠٢٠ / ٤ / ٢٠٢٠		٢٠٢٠ / ٤ / ٢٠٢٠	



