

ملاحظات	الباقى بعد الاستقطاع		استقطاع او حجز		جملة مقدار الاعمال الذي تمت حتى الان		نسبة الصرف	نهایی جاری ام	تمت حتى الان	مقدار الاعمال الذي تمت حتى الان	مقدار الاعمال الذي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	الوحدة	الفترة	وصف الفترة	الكمية بالمقايضة	رقم البند	
	جنيبه	جنيبه	جنيبه	جنيبه														
	229909586	0	229909585.6	جنيبه														
ظ-بنود المستجدة	3092997.6		3092997.6	98%	جاری	797	797	0	3م	3960	بعد التفاوض	800	بالمتر المكعب أعمال تنفيذ حائط ساند مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يقل عن 400 كجم/م ³ واجهات لا يقل عن 68					
	235200		235200	98%	جاری	120	120	0	م.ط	2000	بعد التفاوض	382	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيوس) وجهين بارتفاع 110سم أعلى القرشه طبقا للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة 69					
	362208		362208	98%	جاری	264	264	0	2م	1400	بعد التفاوض	265	بالمتر مسطح أعمال تنفيذ دسمات لزوم أعمال نجارة القطاع الصندوقي 70					
	10128.3		10128.3	98%	جاری	65	65	0	بالعدد	159	بعد التفاوض	65	بالعدد توريد وتركيب باكيات (weephole) من مواسير PVC قطر 2 بوصة 71					
	206652.6		206652.6	98%	جاری	781	781	0	م.ط	270	بعد التفاوض	782	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير صرف PVC قطر (4) بوصة مثقبة وعمل 72					
														بالمتر المسطح توريد وتركيب حوائط سائدة نظام تسار بلوك شامل مسطرة... 73				
	9754714.2		9754714.2	98%	جاری	2046	2046	0	2م	4865	بعد التفاوض	2050	حائط ساند بارتفاع حتي 6 متر ل-73					
	12761148.4		12761148.4	98%	جاری	2041	2041	0	2م	6380	بعد التفاوض	2050	حائط ساند بارتفاع من 6.10 الي 9 متر ب-73					
	391216		391216	98%	جاری	998	998	0	3م	400	بعد التفاوض	1500	بالمتر المكعب توريد وتشغيل سن دلويميني مقاس (٢٠٠ لوزم طبقة الفانر لتصرف الامطار) الترشح الزاوي (خلف الحوائط السائدة بسمك ٢٠ سم وبجيت..... 74					
	256723851	0	256723850.7											إجمالي الأعمال منذ بدء العمل				
256723851													اجمالي الاعمال بنسبة 100 % بعد اتمام المفاوضة وفقاً لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة					
194701757													اجمالي ماتم صرفه بالمستخلص السابق بنسبة 95 %					
62022094													القيمة الحالية للمستخلص بنسبة 100 % (جاری 4)					

يعتمد،

الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة

د/محمدي، عبد السلام عايد

三

.....

مسئلي صرفها للمقاول

.....

عبد / نهاتيا

3
.....

أقر بأن هذا الحساب صحيح

قداسة

✓
.....

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَدَةَ

1

—

11/2/20

الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس الهيئة
مدير الم
الهيئة العامة للغذاء والدواء
مدير الم

99/21

م / کلامِ اہم

1

12

2

الاستفتاء: ٤٠٠٠ العام

المستشاري العام
مكتب محرم بخوم

10

12

100

مدير المصنع
الشركة المنتجة

202

التوقيع

10

185018315

[illegible]

عدد الملاحظات :

رقم المستند:

2025-1-27, 00.

رقم التصديق: ٥٠٩٦٣٦٠٧٢٠٧٢
رقم المستند:

فصل المستخلص

القيمة :

၂၅

نوع الميزانية فرع:

جنيه مصرى	جملة قيمة الأعمال التى (راجع باطنه)										
	بيان المبالغ السابق دفعها للمداول										
	الجملة		إستقطاعات		قيمة التحويل		نوع الميزانية		بتحويل		رقم المستند
	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم			جنيه	مليم	
	جملة المبالغ السابق صرفها										
	الباقى للمداول										

المدفوع الآن بالتحويل رقم :

جاء

			جملة الاستقطاعات	جملة المبالغ المستحقة

وأقر بأنني وافق على هذا الحساب المقدم بيانه وأنا تسلمت المستحق لي بالتام وليس لي طلبات على الحكومة

تسلمت التحويل رقم

المقاول

३३

التاريخ

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.

الضرائب