

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ,,,,

بخصوص عملية: اعمال تطوير و رفع كفاءة طريق السويس / السخنة و الطريق الدائري حول مدينة السويس بطول

٦٠ كم لتنفيذ المسافة من بداية الطريق حتي الكم ٨ بطول ٨ كم (عدد ١ بربخ) .

- نتشرف بأن نرسل لسيادتكم فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (٦) للعملية عاليه.

- تنفيذ: شركه التقوى للمقاولات والتجارة

- عقد رقم: (٢٠٢٢/٢٠٢١/٦١٧) بتاريخ ٢٦/٠١/٢٠٢٢

- بمبلغ: ٤٤٧٢٦٧٩,٣٧ جنيهاً (فقط أربعة ملايين وأربعمائة وإثنان وسبعون ألفاً وستمائة وتسعة وسبعون جنيهاً وسبعة وثلاثون قرشاً لا غير).

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه بالآراء نحو المراجعة والصرح للحرمة في حاله الاستحقاق مع مراعاة ما سبق صرحه
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ١٧/ ٠٧/ ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/



أحمد الطه

المستشار في الشؤون الاقتصادية

111

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

بيانات القوائم			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٤٤٧٢٧٩	٣٧
	الجملة		

بر الوكيل

130 info

تقييد في السجل برقم

الكاتب المتوط

المشم ذو التاريخ



وہو

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات: _____ الأعضاء: _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ————— الإمضاء -

جاری

أو بالبيع مستجاب : الإبرادات —————

الحتم ذو التاريخ () فندم سجل رقم ٥٥ « ٣٤ » رقم _____ تو قسم الكاتب المنوط بالسجل _____

$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$

روبع فی ————— ایضہ

يَقْتَضِي اسْمُهُ

إِدْنِ اسْمُهُ

و دي اؤ ديس الحسابات

فهرست سنه ۲۰۱۱

٥٠١٠ - ٢٠١١

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ج. ع. ») _____ إمضاء الكاتب الموط

(٢) فيما يخص نفقات الحسابات المختصة

المشيماء الى المشيماء

الشيخ ذو التاريخ (1) مستجاب

(١) قيد في مجلد

الشيئات	تحت رقم	إيضاح الكتاب الموقوف :
الشيء		

(5) أذكر في ٢٠ كلمة

الحمد لله الذي جعل القرآن الكريم من أجلنا

(٨) استيعاب
اعضاء مجلس أهالي كاتيف النصارى

٧٠. *Line number* ٧٠

اعضاء، مخالف، أو كاتب التصدير

إِنْ شَاءَ اللَّهُ



"حساب فروق الأسماع لمستخلص حاري رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١١ بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١١
ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة طرق السويح - المنطقة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٤٠ كم (١) تنفيذ الصيانة من بداية الطريق إلى الك. ٨ بطول ٨ كم (١) عدد ١ بروجي ١) بالأمر المباشر
(المنطقة الحارة عشر جنوب سيناء)
تقيد / شركة التقوى للمكاملات والتجارة

ملاحظات	الاجمالي الكلي	رقم المستخلص
	٤,٤٧٢,٦٧٩,٣٧	مستخلص رقم ٦ جاري
	٤,٤٧٢,٦٧٩,٣٧	الاجمالي



مدير عام المشروعات
مهندس / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / محمد سامي

مهندس البيئة
م / محمد سليمان

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ""

فقط ونقدرة أربعة ملايين وأربعمائة وأثنان وسبعون ألفاً وستمائة وتسعة وسبعون ألفاً وسبعة وثلاثون قرشاً لا غير



مدير المشروع
م / أحمد مصطفى

تاريخاً في ٢٠٢٤ / ٧ / ١٧

" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (٦) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٠١ "

ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم ((لتنفيذ المسافة من بداية الطريق إلى الكم ٨ بطول ٨ كم (عدد ١ بريك)) بالأمر المباشر تنفيذ / شركة التقوي للمقاولات والتجارة

الرقم القياسي للعناصر	أكتوبر-٢١	نوفمبر-٢٣	ديسمبر-٢٣	يناير-٢٤	فبراير-٢٤	مارس-٢٤
سولار	٣٢٣,٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤٨٠,٤
اسمنت	١٦١,٦	٣٢٠,٦	٣٣٦,١	٣٥١,٩	٣٥١,٩	٣٦٨,٦
حديد	٣٣١,٨	٩٩٨,٥	١٠٦٧,٨	١٢٣٩,٧	١٣٨٤,٦	١٢٨٩,٨
بيتومين	٤٣٦,٣	٧٦٢	٧٦٢	٧٦٢	٧٦٢	٧٦٢

تاريخ موافقة امر الاسناد	٢٠٢١/١٠/١٣
تاريخ استلام الموقع	٢٠٢٢/٠٢/١٣
تاريخ مستخلص ٥	٢٠٢٢/١١/١١
تاريخ مستخلص ٦	٢٠٢٤/٠٣/٠١

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد
قيمة التعويض او الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * معامل 1 * (الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد)
الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد

رقم البند بالعدد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنفذة	سعر البند بعد المفاوضات	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد ٢٠٢١/١٠/١٣	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
١	أعمال تنفيذ جسات حتى عمق ٢٠ م والفئة تشمل إجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير الفني ونقل الماكينة .	م.ط	٠,٠٠	٢٠٠,٠	سولار	١٠%	٣٢٣,٧٠	٤١٧	٢٠٢٣/١١/١٢	١١٠	٩٩,١٠%	٢,٩%	٠,٠٠
٢	بالمتر المكعب أعمال تكسير خرسانة عادية ومسلحة وأعمال الدبش الدبش ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف					١٠%	٣٢٣,٧٠	٤٨٠,٤	٢٠٢٤/٠٣/٠١	١	٩٠,٩٠%	٤,٨%	٠,٠٠
٢-أ	دبش أو خرسانة عادية	م	١,٠٠	٧٥,٠	سولار	٢٠%	٣٢٣,٧٠	٤١٧	٢٠٢٣/١١/١٢	١١٠	٩٩,١٠%	٥,٨%	٤,٢٨
٢-ب	خرسانة مسلحة	م	٠	١٥٠,٠	سولار	٢٠%	٣٢٣,٧٠	٤١٧	٢٠٢٣/١١/١٢	١١٠	٩٩,١٠%	٥,٨%	٠,٠٧
٣	بالمتر المكعب أعمال حفر للأساسات طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة في جميع أنواع التربة والفئة تشمل نزع أي مياه تظهر أثناء الحفر وسند جوانب الحفر إذا لزم الأمر مع نقل نتائج الحفر والمخلفات غير الصالحة إلى المقالب العمومية ويكون القبول هندسياً وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م	٠,٠٠	٤٥,٠	سولار	٢٠%	٣٢٣,٧٠	٤٨٠,٤	٢٠٢٤/٠٣/٠١	١	٩٠,٩٠%	٩,٧%	٠,٠٠
٤	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال لزوم الأساسات حتى منسوب التأسيس بترية من السن والرمل بنسبة (١:٢) أو ما يماثلها طبقاً لتقرير الاستشاري وتنفيذها باستخدام آلات التسوية بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم بعد الدمك والسعر يشمل إجراء عدد كاف من تجربة بروتكتور المعدل لكل طبقة ولإبتم ردم الطبقة التي عليها إلا بعد التأكد من من الوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل سند جوانب الطريق وعمل الاختبارات اللازمة طبقاً لتعليمات المهندس مشتملته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م	١١,٠٠	٢٥٠,٠	سولار	٢٠%	٣٢٣,٧٠	٤٨٠,٤	٢٠٢٤/٠٣/٠١	١	٩٠,٩٠%	٩,٧%	٢,٤٠
٥	بالمتر المكعب أعمال توريد ووردم رمال نظيفة أو تربة زلطية موزدة من خارج الموقع صالحة للردم ومطابقة للمواصفات حول جسم البرايخ وعند المداخل والمخارج للبرايخ وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل سند جوانب الطريق وعمل الاختبارات اللازمة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف ونهوه السطح العلوي للردم طبقاً للرسومات التنفيذية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م	٠,٠٠	١٢١,٠	سولار	٢٠%	٣٢٣,٧٠	٤٨٠,٤	٢٠٢٤/٠٣/٠١	١	٩٠,٩٠%	٩,٧%	٠,٠٠
٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرساته عادية تنفذ أسفل الخرساته المسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية حسب الإبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة بمحتوى أسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم مع الدمك والمعالجة وتسوية السطح العلوي ورش ودمك التربة أسفلها والبند شامل كافة الاعمال اللازمة لنهوه العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م	٢٧	١٥٠٠,٠	اسمنت	٣٠%	١٦١,٦٠	٣٢٠,٦٠	٢٠٢٣/١١/١٢	١٩	١٧,١٢%	٢٩,٥%	١١٥٦,٨١
٧	بالمتر المكعب توريد وعمل خرساته مسلحة لزوم القطاع الصندوقي للبرايخ طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة وبمحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهوه العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م	٠	٢٣٠٠,٠	اسمنت	٣٠%	١٦١,٦٠	٣٢٠,٦٠	٢٠٢٣/١١/١٢	١٩	١٧,١٢%	٢٩,٥%	٣٦٦٤,١١
						٣٠%	١٦١,٦٠	٣٥١,٩٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٦٠	٥٤,٠٥%	٣٥,٣%	٧٧٣٣,٩٩
						٣٠%	١٦١,٦٠	٣٦٨,٦٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١	١	٩٠,٩٠%	٣٨,٤%	١٤٠,٢١
						١٠%	٣٢٣,٧٠	٤١٧	٢٠٢٣/١١/١٢	١١٠	٩٩,١٠%	٢,٩%	٠,٠٠
						١٠%	٣٢٣,٧٠	٤٨٠,٤	٢٠٢٤/٠٣/٠١	١	٩٠,٩٠%	٤,٨%	٠,٠٠
						٣٠%	١٦١,٦٠	٣٢٠,٦٠	٢٠٢٣/١١/١٢	١٩	١٧,١٢%	٢٩,٥%	٠,٠٠
						٣٠%	١٦١,٦٠	٣٣٦,١٠	٢٠٢٣/١٢/٣١	٣١	٢٧,٩٣%	٣٢,٤%	٠,٠٠
						٣٠%	١٦١,٦٠	٣٥١,٩٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٦٠	٥٤,٠٥%	٣٥,٣%	٠,٠٠
						٣٠%	١٦١,٦٠	٣٦٨,٦٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١	١	٩٠,٩٠%	٣٨,٤%	٠,٠٠

رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الحادية عشر-

جنوب سيناء

مهندس/ احمد الطحان

التوقيع

مدير مشروعات الهيئة

م/ احمد عراقي

التوقيع

مدير مشروع الهيئة

م/ محمد سامي

التوقيع

1/2

مهندس الهيئة

م/ محمد سليمان

التوقيع

استشاري الاعمال الصناعية

إد/ حسين عقيل

التوقيع


تحريراً في ٢٠٢٤/٧/١٧



مدير المشروع (الشركة المنفذة)

م/ احمد مصطفى عبد العزيز

التوقيع





" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (٦) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٠١ "

ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم ((لتنفيذ المسافة من بداية الطريق إلى الكم ٨ بطول ٨ كم (عدد ١ بريك)) بالأمر المباشر تنفيذ / شركة التقوي للمقاولات والتجارة

٢٠٢١/١٠/١٣	تاريخ موافقة امر الاسناد
٢٠٢٢/٠٢/١٣	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٣/١١/١١	تاريخ مستخلص ٥
٢٠٢٤/٠٣/٠١	تاريخ مستخلص ٦

الرقم القياسي للعناصر	أكتوبر-٢١	نوفمبر-٢٢	ديسمبر-٢٣	يناير-٢٤	فبراير-٢٤	مارس-٢٤
سولار	٣٢٣,٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤٨٠,٤
اسمنت	١٦١,٦	٣٢٠,٦	٣٣٦,١	٣٥١,٩	٣٥١,٩	٣٦٨,٦
حديد	٣٣١,٨	٩٩٨,٥	١٠٦٧,٨	١٢٣٩,٧	١٣٨٤,٦	١٢٨٩,٨
بيتومين	٤٣٦,٣	٧٦٢	٧٦٢	٧٦٢	٧٦٢	٧٦٢

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد

قيمة التعويض أو الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * معامل 1 * (الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد)

الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الكمية المنفذة	سعر البند بعد المفاوضات	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد ٢٠٢١/١٠/١٣	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة أو النقص	قيمة الزيادة أو النقص
٨	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحوائط السائدة طبقاً للرسومات التنفيذية المعمدة وبمحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهـ العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	٣٥٠,٠٠	٢٧٠٠,٠	اسمنت	%١٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧	٢٠٢٣/١١/١٢	١١٠	%٩٩,١٠	%٢,٩	٢٦٩٩٢,٣٤
٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة الإنتقالية وبلاطات المداخل طبقاً للرسومات التنفيذية المعمدة وبمحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهـ العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	٦٧٨,٠٠	٢٢٠٠,٠	أسمنت	%١٠	٣٢٣,٧٠	٤٨٠,٤	٢٠٢٤/٠٣/٠١	١٩	%١٧,١٢	%٢٩,٥	٧٥٣٦٣,٣٢
١٠	بالطن توريد وقطع وثنى ورش ورص وتربيط وتشغيل اسياخ حديد التسليح (٣٦/٥٢) لزوم جميع عناصر الكوبري من الخرسانة المسلحة طبقاً للرسومات التنفيذية المعمدة والسعر يشمل عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل ما يلزم لتركيب الحديد من سلك رباط وبسكويت وخلافة وكل ما يلزم لنهـ العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	طن	٨٦,٠٠	٢٣٥٠٠,٠	حديد	%١٠	٣٢٣,٧٠	٤٨٠,٤	٢٠٢٤/٠٣/٠١	١٩	%١٧,١٢	%١٣٠,٦	٤٥١٨١٨,٨٧
١١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الدهان البيتوميني على البارد وجهين حسب تعليمات الشركة المصنعة والسعر يشمل كافة ما يلزم من نظافة للسطح وحماية الغزل وكافة ما يلزم لنهـ العمل كاملاً مما جُمِيعاً طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المصنعة والمهندس المشرف .	م ^٢	٦٠٤,٠٠	٥٠,٠	سولار	%٥	٣٢٣,٧٠	٤٨٠,٤	٢٠٢٤/٠٣/٠١	١١٠	%٩٩,١٠	%١,٤	٤٣١,٣١
١٢	بالمتر المسطح أعمال توريد وتركيب طوب وردى طبقاً للمواصفات والسعر يشمل عمل اللحامات والتي تمل بمونة من الأسمنت والرمل بنسبة ١:٢ والسعر يشمل كل ما يلزم لإنهاء العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٠,٠٠	٢٣٠,٠	اسمنت	%١٥	١٦١,٦٠	٣٢٠,٦٠	٢٠٢٣/١١/١٢	١٩	%١٧,١٢	%١٤,٨	٠,٠٠
١٣	بالمتر المكعب توريد وبناء تكاسي من الدبش سمك ٥٠ سم طبقاً للمواصفات تكون المونة المستخدمة من الأسمنت والرمل بنسبة ٣:١ كجم/م ^٣ والسعر يشمل كل ما يلزم لإنهاء العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	٦,٠٠	٣٢٦,٠	اسمنت	%٣٠	١٦١,٦٠	٣٢٠,٦٠	٢٠٢٣/١١/١٢	١٩	%١٧,١٢	%٢٩,٥	٩٨,٨٣
					سولار	%٢٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧	٢٠٢٣/١١/١٢	١١٠	%٩٩,١٠	%٩,٧	١١١,٧٤
					اسمنت	%٣٠	١٦١,٦٠	٣٢٠,٦٠	٢٠٢٣/١١/١٢	١٩	%١٧,١٢	%٣٢,٤	١٧٦,٩٦
					اسمنت	%٣٠	١٦١,٦٠	٣٥١,٩٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٦٠	%٥٤,٠٥	%٣٥,٣	٣٧٣,٥٢
					اسمنت	%٣٠	١٦١,٦٠	٣٦٨,٦٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١	١	%٠,٩٠	%٣٨,٤	٦,٧٧
الإجمالي :													٤,٤٧٢,٦٧٩,٣٧

فقط أربعة ملايين وأربعمئة وإثنان وسبعون ألفاً وستمئة وتسعة وسبعون جنيهاً مصرياً وسبعة وثلاثون قرشاً لا غير

رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الحادية عشر -
جنوب سيناء
مهندس/ احمد الطحان
التوقيع :

مدير مشروعات الهيئة
م/ احمد عراقي
التوقيع :

مدير مشروع الهيئة
م/ محمد سامي
التوقيع :

مهندس الهيئة
م/ محمد سليمان
التوقيع :

استشاري الاعمال الصناعية
اد/ حسين عقيل
التوقيع :

مدير المشروع (الشركة المنفذة)
م/ احمد مصطفى عبد العزيز
التوقيع :

٢٠٢٤ / ٧ / ٨
International Consulting Engineers
المهندسون والمستشارون الدوليون