

السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؟؟؟

نتشرف بأن نرفق لسيداتكم طيه المستخلص كشف رقم (2) ختامي .

لعملية : اعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 62+000 الي الكم 62+620 بطول 0.620 كم قطاع السخنة اتجاه الجلالة .

تنفيذ : مكتب ابراهيم نصار حسن منصور للمقاولات العامة و التوريدات و التصدير .

عقد رقم (2023/2022/504) في 16 / 10 / 2022

بمبلغ : 1,232,610 جنيها (فقط مليون و مائتان و اثنان و ثلاثون الف و ستمائة و عشرة جنيها) لا غير.

و باجمالي مبلغ : 7,906,110 جنيها (فقط سبعة مليون و تسعمائة و ستة الف و مائة و عشر جنيها) لا غير
و ذلك حتي تاريخ 2023/2/28 .

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .


تحريرا في : 10 / 1 / 2024 .

مرفقات عدد (12)

- مستخلص اصل + 3 صورة .
- 1 استمارة 50 ع . ح .
- 1 صورة محضر اعتماد حصر كميات .
- 1 صورة بيان باجمالي الاعمال التي تمت من بداية الاعمال حتي تاريخه .
- 1 صورة محضر معاينة و قياس مسافة من محجر تربة الردم الي الموقع .
- 1 صورة محضر معاينة و قياس مسافة منمحجر كسارة السن (Subgrade) الي الموقع .
- 1 صورة محضر معاينة و قياس مسافة منمحجر كسارة السن (Sub ballast) الي الموقع .
- 1 محضر الاستلام الابتدائي لعقد رقم (2023/2022/504).
- 1 محضر التقييم لعقد رقم (2023/2022/504).



مهندس /



محضر اعتماد حصر كميات



التاريخ : 21 - 02 - 2023

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (العين السخنة - العلمين)

قامت شركة اكس واي زد (XYZ) للأعمال المساحية (استشارى الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكبارى)

باعتتماد الكميات المنفذة الخاصة بشركة : ابراهيم نصار للمقاولات العامة

م	من المحطة رقم	الى المحطة رقم	التصنيف	الكمية بالمتر المكعب	ملاحظات
1	62+000	62+620	اعمال الردم	56923.92	كمية اجمالية بدون حساب مسافة النقل
2	62+000	62+620	Prepared SubGrade	4983.09	كمية اجمالية بدون حساب مسافة النقل
3	62+000	62+620	SubBallast	3630.3	كمية اجمالية بدون حساب مسافة النقل

ملاحظات :-

كمية اجمالية من بداية الاعمال حتى تاريخه عقد رقم 504 / 2022 / 2023

مهندس الهيئة
2/4/2023



مهندس الشركة المنفذة
١٣ / ١ / ١٣

محضر معاينة وقياس مسافة من محجر تربة الردم الى الموقع

مشروع القطار الكهربائي السريع - (قطاع السخنة - اتجاه الجلالة)
في المسافة من ٦٢+٠٠٠ إلى ٦٢+٦٢٠ تنفيذ شركة ابراهيم نصار للمقاولات

أنه في يوم الثلاثاء الموافق : ٢٥/٠٧/٢٠٢٣ م اجتمعت اللجنة بحضور كلا من :

- | | |
|--|-------------------------------|
| (ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري) (المالك) | ١- م/ محمود صلاح احمد |
| (مهندس استشاري مكتب سيسترا) (الاستشاري عام) | ٢- م/ محمد منوحي |
| (مهندس مكتب اسبكتروم) (الاستشاري) | ٣- م/ محمد عابدين |
| (استشاري المساحة) (ممثل مكتب اكس واي زد) | ٤- م/ احمد عبد القادر الضويحي |
| (مهندس الشركة المنفذة) | ٥- م/ احمد حنا |

وقامت اللجنة بالمرور على الموقع وبالمعاينة تبين ان المسافة المتوسطة بين محجر تربة الردم ومحور القطاع هي (٣٢) كم وذلك طبقا للمسار (موقع المحجر - موقع المشروع) وتشمل هذه المسافة مدق ترابي بطول (٨) كم

- التوقيع ...

وأقفل المحضر على ذلك ...

اللجنة :-



مشروع القطار السريع - قطاع ...

مكتب ابراهيم نصار
مض : ١٠ - ٢٠ - ٤١ - ٥١ - ٥٢ - ٥٣ - ٥٤ - ٥٥
باض : ١٩٩ - ٨٩٥ - ٣٩٠ - ٢٩٠ - ٢٩١ - ٢٩٢

- | |
|-------------------------------|
| ١- م/ محمود صلاح احمد |
| ٢- م/ محمد منوحي |
| ٣- م/ محمد عابدين |
| ٤- م/ احمد عبد القادر الضويحي |
| ٥- م/ احمد حنا |

«sub grade» محضر معاينة وقياس مسافة من محجر السن الى الموقع

مشروع القطار الكهربائي السريع - (قطاع السخنة - اتجاه الجلالة)
في المسافة من ٦٢+٠٠٠ إلى ٦٢+٦٢٠ تنفيذ شركة ابراهيم نصار للمقاولات

انه في يوم الثلاثاء الموافق : ٢٠٢٣/٠٧/٢٥ م اجتمعت اللجنة بحضور كلا من :

- | | |
|----------------------------|--|
| ١- م/ محمود صلاح احمد | (ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري) (المالك) |
| ٢- م/ محمد صلاح | (مهندس استشاري مكتب سيسترا) (الإستشاري عام) |
| ٣- م/ محمد عبد الحافظ | (مهندس مكتب اسبكتروم) (الإستشاري) |
| ٤- م/ ابراهيم القادر الضوي | (ممثل مكتب اكس واي زد) (استشاري المساحة) |
| ٥- م/ احمد حنا | (مهندس الشركة المنفذة) |

وقامت اللجنة بالمرور على الموقع وبالمعاينة تبين ان المسافة المتوسطة بين كسارة نيو جرافيل المورد منها (Subgrade) ومحور القطاع هي (٧٠) كم وذلك طبقا للمسار (موقع المحجر - موقع المشروع)

$$(E = ٤٤٤٦٩٤.٤٠٨٩)$$

$$(N = ٣٣١٩٧١٤.٣٠١)$$


والاحداثيات كالتالي (٣٢.٤٢٦٥٣٨, ٣٠.٠٠٧١٣٤٤)

- التوقيع ...

وأقفل المحضر على ذلك ...

اللجنة :-

- | | |
|----------------------------|---|
| ١- م/ محمود صلاح احمد | - |
| ٢- م/ محمد صلاح | - |
| ٣- م/ محمد عبد الحافظ | - |
| ٤- م/ ابراهيم القادر الضوي | - |
| ٥- م/ احمد حنا | - |



مكتب ابراهيم نصار
مض : ١٠ - ٢ - ٤١٠ - ٢٢٤ - ٢٥١ - ٥
بض : ١٩٩ - ١٩٥ - ٣٩٠ - ٢١٥٤٤
س ت : ٢١٥٤٤

«Subballast»

محضر معاينة وقياس مسافة من محجر السن الى الموقع

مشروع القطار الكهربائي السريع - (قطاع السخنة - اتجاه الجلالة)
في المسافة من ٦٢+٠٠٠ إلى ٦٢+٦٢٠ تنفيذ شركة ابراهيم نصار للمقاولات

أنه في يوم الثلاثاء الموافق : ٢٥/٠٧/٢٠٢٣ م اجتمعت اللجنة بحضور كلا من :

- | | |
|--|-----------------------------|
| (ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري) (المالك) | ١- م/ محمد صلاح أحمد |
| (مهندس استشاري مكتب سيسترا) (الاستشاري عام) | ٢- م/ محمد محمود |
| (مهندس مكتب اسبكتروم) (الاستشاري) | ٣- م/ خالد عادل |
| (ممثل مكتب اكس واي زد) (استشاري المساحة) | ٤- م/ احمد عبدالقادر الضويش |
| (مهندس الشركة المنفذة) | ٥- م/ احمد سحابة |

وقامت اللجنة بالمرور على الموقع وبالمعاينة تبين ان المسافة المتوسطة بين كسارة الفهد المورد منها (Subballast) ومحور القطاع هي (١١٠) كم وذلك طبقا للمسار (موقع المحجر - موقع المشروع)

والاحداثيات كالتالي (٣٢.٤٢٧٢١٦٧, ٢٩.٩٨٩٩١٧٠)

$$(E = ٤٤٤٧٥٠.٣٢٨٦)$$

$$(N = ٣٣١٧٨٠.٦.١١٨)$$

- التوقيع ...

وأقفل المحضر على ذلك ...

اللجنة :-

- | | |
|-----------------------------|---|
| ١- م/ محمد صلاح أحمد | - |
| ٢- م/ محمد محمود | - |
| ٣- م/ خالد عادل | - |
| ٤- م/ احمد عبدالقادر الضويش | - |
| ٥- م/ احمد سحابة | - |

م/ محمد صلاح أحمد
م/ محمد محمود
م/ خالد عادل
م/ احمد عبدالقادر الضويش
م/ احمد سحابة

مكتب ابراهيم نصار
قطاع القطار السريع - قطاع القادسية
مض : ٢٥١ - ٥٠٠٢٢٤ - ٤١٠ - ٠٢ - ١٠
بض : ٢٩٠ - ٨٩٥ - ١٩٩ - ٢٩٠ - ٢١٥٤٤



Page 1 of 1

تنفيذ: مكتب إبراهيم نصار حسن منصور للمقاولات العامة والتوريدات والتصدير.

عقد رقم (504 / 2022 / 2023)

الهيئة العامة
للطرق و (الباري)
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء



محضر استلام ابتدائي

لعملية: أعمال الجسر الترابي و الأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (المين السخنة-العاصمة الإدارية- العلمين-مطروح) في المسافة من كم 62 الى الكم 62.620 بطول 0.62 كم قطاع السخنة اتجاه الجلالة.

تنفيذ: مكتب إبراهيم نصار حسن منصور للمقاولات العامة والتوريدات والتصدير.

عقد رقم (504 / 2022 / 2023)

إشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الخميس الموافق 01 / 3 / 2023 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 27 / 3 / 2022 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

مدير المشروع - رئيسا
مهندس المشروع - عضوا
مهندس المشروع - عضوا
مدير المشروع إستشاري الهيئة - عضوا
شركة اردمان معمل الموقع - عضوا
شركة XYZ إستشاري المساحة - عضوا
الشركة المنفذة - عضوا

1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج
2. السيد المهندس / محمود صلاح أحمد
3. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز
4. السيد المهندس / حسن محمود أحمد
5. السيد المهندس / رودي يحيى إبراهيم
6. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي
7. السيد المهندس / أحمد شحاته سلامة

وبالاطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع والتجارب التي تم إجراؤها علي طبقات الجسر اثناء التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمواصفات من حيث نسبة الدمك ونسبة تحمل كالفورنيا بالإضافة الي صلاحية المواد. وعليه فقد تم المرور علي الأعمال المنفذة للعملية عاليه وبالمعاينة الظاهرية تلاحظ الاتي:

اولا أعمال الردم.

مقبول بصفه عامه الا انه تلاحظ الاتي:

1. وجود تفاوت في الميل المنفذ عن الميل التصميمي (بنسبة لا تؤثر علي اتزان الميول) ببعض المسافات المتفرقة.


ولما كان الاستشاري العام (Systra) قد قام بقبول الأعمال بطلب تسليم الأعمال (Request)

فقد قدرت اللجنة تلك المسافات المعيبة بنسبة 4 %.

ثانيا أعمال طبقة تأسيس (Prepared Subgrade).

مقبول بصفه عامه.

7. الخطة



تنفيذ: مكتب إبراهيم نصار حسن منصور للمقاولات العامة والتوريدات والتصدير.

عدد رقم (504 / 2022 / 2023)

الهيئة العامة
للطرق والجسور
للتنفيذ العامة مشروعات



ثالثاً أعمال ترديد وفرش طبقة أساس (subbalast)

مقبول بصفه عامه الا انه تلاحظ الاتي:

1. عدم تجانس سطح طبقة الأساس ووجود خشونة ببعض المسافات المتفرقة.
2. عدم مطابقة المناسيب التصميمية ووجود فروق انطباق ببعض المسافات المتفرقة.

ولما كان الاستشاري العام (Svstra) قد قام بقبول الأعمال بطلب تسليم الأعمال (Request)



فقد قدرت اللجنة تلك المسافات المعيبة بنسبة 3 %.

وعليه توصي اللجنة بالاتي:

- 1) خصم نسبة 2 % من البند اولا.
 - 2) خصم نسبة 6 % من البند ثالثاً.
 - 3) علي استشاري المشروع (مكتب سيكترم) ارسال قوائم الكميات ونتائج الاختبارات المعملية التي تم إجرائها خلال العملية والمستخلص الختامي نسخة رقمية ونسخة مطبوعة إلي المنطقة المشرفة.
- وعليه تري اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للأعمال ويعتبر تاريخ المحضر هو تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال المذكوره في المحضر.

وعلى ذلك جرى التوقيع :

7. احمد حسان سلامة
6. عاطف حمدي
5. م. اودي ابي
4. حفي محمد محمد
- 3.
2. م. محمود صلاح نجح
- 1.



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد،،،

بخصوص عملية: اعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 62+000 الي الكم 62+620 بطول 0.620 كم قطاع السخنة اتجاه الجلالة .

تنفيذ : مكتب ابراهيم نصار حسن منصور للمقاولات العامة و التوريدات و التصدير .

عقد رقم (2023/2022/504) في 16 / 10 / 2022

نتشرف ان نرفق لسيادتكم مقايضة ختامية و مذكره ايضاحية للعملية عاليه

نأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا : 1 / 10 / 2024



م /

مذكرة ايضاحية

بخصوص عملية: اعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 62+000 الي الكم 62+620 بطول 0.620 كم قطاع السخنة اتجاه الجلالة .

تنفيذ: مكتب ابراهيم نصار حسن منصور للمقاولات العامة و التوريدات و التصدير .

- تم اسناد العملية عاليه علي مكتب ابراهيم نصار حسن منصور للمقاولات العامة و التوريدات و التصدير بموجب العقد رقم (2023/2022/504) في 16 / 10 / 2022 بمبلغ 14,700,000 جنيها (أربعة عشر مليون و سبعمائة ألف جنيها فقط لا غير) .
 - مدة العملية (8) أشهر من تاريخ استلام الموقع 2022/10/17 مرفق رقم (1) و تنتهي العملية في 2023/6/16 .
 - تمت الموافقة علي المقايسة المعدلة للعملية عاليه بمبلغ 14,700,000 جنيها (أربعة عشر مليون و سبعمائة ألف جنيها فقط لا غير) لتعديل كميات بعض البنود طبقا للمتوقع تنفيذه علي الطبيعه .
 - تم الاستلام الابتدائي بتاريخ 2023/3/1 بناء علي قرار السيد المهندس رئيس الادارة المركزية للمنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 2022/3/27 .
 - تم إعداد مقايسة ختامية للعملية بعاليه بمبلغ 7,906,110 جنيها (فقط سبعة مليون و تسعمائة و ستة الف و مائة و عشر جنيها لا غير) لتعديل سعر بند أعمال توريد و فرش طبقة التأسيس (prepared subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و كذلك بند أعمال توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات طبقا لمحضر اجتماع اللجنة الخاصة بمفاوضة الشركات المنفذه مرفق (2) و تنقص عن المقايسة المعدلة بمقدار 6,793,890 جنيه .
- لذا نأمل التفضل بالعلم و الاحاطه و التوجيه باللازم نحو الموافقه علي المقايسة الختامية للعملية عالية بمبلغ 7,906,110 جنيها (فقط سبعة مليون و تسعمائة و ستة الف و مائة و عشر جنيها لا غير)

والامر مفوض لسيادتكم

بأمل التفضل بالعلم و الاحاطه و التوجيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا: 2024 / 1 / 10



م /



مشروع القطار الكهربائي السريع مكتب ابراهيم نصار من كم ٦٢+٠٠٠ حتي كم ٦٢+٦٢٠ بطول ٠.٦٢ كم اتجاه الجلالة

الشركة المنفذة:

١٣ احمد نخلة

شركة
البناء والتشييد
مصر - القاهرة
رقم سجل تجاري: ٢٩٠-٤١٠-٢٠٢
رقم هوية ضريبة: ٢٥٤٤-٥-٥١٠٣٣٥١٤

مقايضة ختامية عقد (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٥٠٤)

مشروع القطار الكهربائي السريع مكتب ابراهيم نصار من كم ٦٢+٠٠٠ حتي كم ٦٢+٦٢٠ بطول ٠.٦٢ كم اتجاه الجلالة

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفنة	الإجمالي
٢-٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس (SubBallast) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١.٥ مم الي ٤٠ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% والا يقل معامل المرونة (E _{v2}) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠% والا يزيد الامتصاص عن ١٥% ويتم فردها علي طيقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية و الفنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل لا تقل ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١.٢٠ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المواد المحجيرة. - السعر يشمل النقل الداخلي من المشون الي القطاع - السعر يشمل الكارتة طبقا للقائمة الموحدة للطرق	م ^٣	٠.٠	٣٠.٧	٠
	مسافة النقل ١١٠ كم	م ^٣	٣,٦٣٠	٤١٥	١,٥٠٦,٤٥٠
	الإجمالي				٧,٩٠٦,١١٠

مدير المشروع

م/رامى سمير بهيج

مهندس الهيئة


م/محمد دويلا

استشاري الهيئة



الشركة المنفذة

م/أحمد ثحاة



مدير عام المشروعات

م/أحمد عرافى

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية اعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 62+000 الي الكم 62+620 بطول 0.620 كم قطاع السخنة اتجاه الجلالة .

تنفيذ : مكتب ابراهيم نصار حسن منصور للمقاولات العامة و التوريدات و التصدير .

عقد رقم (2023/2022/504) في 16 / 10 / 2022

يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم ان المواد المحجربة المستخدمة بيانها كالآتي:

م	نوع المادة المحجربة	الوحدة	الكمية	جهة الحصول على الخامة
1	سن	3م	8613.39	كسارة
2	اتربة	3م	56923.92	بدون تصريح

هذا وقد تمت مراجعة البونات المانية لكميات السن التي تم الحصول عليها من الكسارة ووجدت مطابقة للكميات.

مرفق لسيادتكم صورة من المستخلص الختامي رقم (2) بالكميات بعاليه .

نأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في 1 / 1 / 2024 .



السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؟؟؟ .

بخصوص اعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 62+000 الي الكم 62+620 بطول 0.620 كم قطاع السخنة اتجاه الجلالة .

تنفيذ : مكتب ابراهيم نصار حسن منصور للمقاولات العامة و التوريدات و التصدير .

عقد رقم (2023/2022/504) في 16 / 10 / 2022

نحيط سيادتكم علما بأن المحملات الخاصة بالعملية بعاليه غير متواجدة بالمنطقة طوال مدة المشروع والموضحة بالاتي :

• توريد المجموعات التالية شهريا :

1. عدد (10) مجموعات أحبار ماكينات التصوير .
2. عدد (10) مجموعات أحبار الطابعات .
3. عدد (5) مجموعات ملفات .
4. عدد (5) مجموعات أقلام .

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللائزم.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية.


المرفقات :

• مرفق صورة المحملات بكراسة الشروط الخاصة .

تحريرا في 10 / 11 / 2024 .



مهندس/



العقد رقم (٥٠٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) في ١٦ / ١٠ / ٢٠٢٢

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية									
١	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٣٢ كم	٧٩,٠٠	م³	٥٠٠٠٠,٠٠	٦٩٢٣,٠٠	٥٦٩٢٣,٠٠	ختامي	٤٤٩٦٩١٧,٠٠	جنية	٤٤٩٦٩١٧,٠٠	(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجدة . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٠٢٢ / ١١ / ١٣ و تنتهي في ٢٠٢٣ / ٥ / ١٣ . (١٠) تم تعديل أسعار السن طبقا لمحضّر اخر مفاوضة . (١١) يراعى خصومات لجنة الإستلام الابتدائي.
٢	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٧٠ كم	٢,٠٠	م³	٥٠٠٠٠,٠٠	٦٩٢٣,٠٠	٥٦٩٢٣,٠٠	ختامي	١١٣٨٤٦,٠٠	جنية	١١٣٨٤٦,٠٠	
٣	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Subbalast) مسافة نقل ١١٠ كم	٣٥٩,٠٠	م³	٤٥٠٠,٠٠	٤٨٣,٠٠	٤٩٨٣,٠٠	ختامي	١٧٨٨٨٩٧,٠٠		١٧٨٨٨٩٧,٠٠	
		٤١٥,٠٠	م³	٣٥٠٠,٠٠	١٣٠,٠٠	٣٦٣٠,٠٠	ختامي	١٥٠٦٤٥٠,٠٠		١٥٠٦٤٥٠,٠٠	
الإجمالي											٧٩٠٦١١٠,٠٠
فقط سبعة مليون وتسعمائة وستة الف ومائة وعشر جنيها لا غير											

شركة النفذة
التوقيع

م / جعفر جعفر
م / جعفر جعفر
التوقيع / م / جعفر جعفر

استشاري الهيئة (XYZ)
م / جعفر جعفر
التوقيع / م / جعفر جعفر

استشاري الهيئة
مهندس المشروع
التوقيع / م / جعفر جعفر

مدير المشروع
التوقيع / م / جعفر جعفر

الاستشاري العام Systra

م / خالد البطي
م / السيد محمد
م / السيد محمد
م / السيد محمد

مهندس الاشراف
م / السيد محمد
التوقيع / م / السيد محمد

مدير المشروع
م / السيد محمد
التوقيع / م / السيد محمد

مدير عام المشروعات
م / السيد محمد
التوقيع / م / السيد محمد

رئيس الإدارة المركزية
م / السيد محمد
التوقيع / م / السيد محمد

الهيئة العامة للطرق والكباري

م / السيد محمد
التوقيع / م / السيد محمد

مدير المشروع
م / السيد محمد
التوقيع / م / السيد محمد

مدير عام المشروعات
م / السيد محمد
التوقيع / م / السيد محمد

رئيس الإدارة المركزية
م / السيد محمد
التوقيع / م / السيد محمد

م / السيد محمد
التوقيع / م / السيد محمد

م / السيد محمد
التوقيع / م / السيد محمد

م / السيد محمد
التوقيع / م / السيد محمد

م / السيد محمد
التوقيع / م / السيد محمد

م / السيد محمد
التوقيع / م / السيد محمد