

كشف رقم (١) ختامي عن عملية : أعمال تأمين سلامة المرور على الطريق الدائري من كوبري التسعين حتي تقاطع طريق السويس (طريق الخدمة) (بالامر المباشر)

تاريخ بدء العمل حتي ٢٠٢٤/١٠/٢٤

تنفيذ : شركة مصرية لمستلزمات الطرق

العقد رقم (٢٠٢٤/٣٣٠) بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٤

ملاحظات	الصالحي بعد الاستقطاع	استقطاع او حجز	جولة مقدار الاصل التي تمت		جولة مقدار الاصل التي تمت في الان	مقدار الاصل الذي تمت في الان	مقدار الاعمال خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق اجراوة	كمية المقايضة	الوحدة	القيمة		نوع العمل	رقم البند
			قروش	جنية	قروش	جنية	قروش	جنية			قروش	جنية		
ملاحظات - اواعى تطبيق تصوعن التعاق - مهندسين العملية متواجد - قلى العملية متواجد - علامات الارشاد والتخيار والادارة متواجدة - اواعى الخصومات الزودة بحضر الامتداد والتقديم	٢٧٩٦٠٧٣,٦٠		٢٧٩٦٠٧٣	٦٠	٨٧٣٧,٧٣	٨٧٣٧,٧٣	٨٧٣٧,٧٣	٨٧٣٨	٢٠	٣٢٠			بالمتر المسطح تنفيذ أعمال تخطيط الطريق بالبوليات المرورية البلاستيكية ذات المكونات سمك ١ مم بنظام Spray باللون (الابيض) على جميع الخطوط مركب (A) بنسبة ٩٨ % ويتكون من دهان البلاستيك البارد خالي من المعنيتات العضوية مركب (B) بنسبة ٢ % عامل محفز ملام للمركب (A) ويجب ان يحتوي المركب على المواصفات الاتية :- (A) على المواصفات الاتية :- - درجة التصوع (LF٦). - الدهان لا يوجد له درجة رخاوة ويقاوم درجات الحرارة العالية. - درجة الإنعكاس لا تقل عن ١٥٠ مللي كاندلدا عند وضع الدهان على الطريق. - المنتج يتحمل الضغط الهيدرووليكي للسيارات والمعدات الثقيلة. - لا تقل نسبة ثاني اكسيد التيتانيوم عن ١٠ % خارجية طبقة لموصافة الاشر ٧٤٧.M٦٤٧ - يضاف للمركب (بودرة زجاج) بنسبة ١٠ % خارجية طبقة لموصافة الاشر ٧٤٧.M٦٤٧ - كثافة المركب ما بين ١,٥ كجم/لتر و ٢ كجم /لتر. - يتم التنفيذ عن طريق Spray لتحقيق السمك المطلوب على أن يكون عرض الخط ٢٠ سم أو ١٥ سم للخطوط المستمرة والمحاور بعرض ١٥ سم (٤ م مدهون + ٨ م بدون دهان). - يتم التنفيذ طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرف.	
	٢٧٩٦٠٧٣,٦٠		٢٧٩٦٠٧٣	٦٠	٨٧٣٧,٧٣	٨٧٣٧,٧٣	٨٧٣٧,٧٣	٨٧٣٨	٢٠	٣٢٠			الإجمالي	

قيمة المستخلص السابق

قيمة المستخلص الحالي

قيمة المستحق صرفة

مدير عام الشؤون المالية

محاسب / أحمد عبد الجواد

مهندس الهيئة / اسلام اشرف

مهندس الشركة /

تحريرا في ٢٠٢٤ / ١ /

مهندس الشركة /



المستخلص بقيمة

فقط وقدره اثنان مليون وسبعمائة وستة وتسعون ألف وثلاثة وسبعون جنيها وستون قرشا

مدير عام المشروعات /

م/ محمود الشيخ

١٠

مشاريع التنمية - جدي

اجمالي ارباح ٦٠,١٣٠.٧٦٦

السابق

صافي المبيعات ٦٠,١٣٠.٧٦٦

خمس التقييم ٢٠٠٠

المجموع ٦٠,١٣٠.٧٦٦

اجمالي المستقطاعات ٣,١٠١.٩٧٩

الصافي ٦٦,٢٣٢.٧٣٥

اوامر البيع

المرتب ١٦٣,١٣٣

المستحقة ١٨٦,٩٥٦

المجموع

دفعات ٦٦,٢٣٢

١٨٦,٩٥٦

١٨٦,٩٥٦

١٨٦,٩٥٦

١٨٦,٩٥٦

١٨٦,٩٥٦