



السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ::::

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص جاري رقم (9).

لعملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 27.5 الى الكم 28.5 بطول 1 كم الاتجاهين .

تنفيذ : شركة الشناوي للمقاولات العمومية و المنشآت السياحية .

عقد رقم (2021/2020/592) بتاريخ : 2021 / 6 / 29 .

بمبلغ : 2,152,500 جنيهها (فقط أثنان مليون و مائة و أشان و خمسون ألف و خمسمائة جنيهها) لا غير.

و باجمالي مبلغ : 24,183,570 جنيهها (فقط أربعة و عشرون مليون و مائة و ثلاثة و ثمانون ألف و خمسمائة و سبعون جنيهها ) لا غير وذلك حتى تاريخ 31/8/2023 .

برجاء التكرم بالاحاطة والتبيه باللازم .

وتقضوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحرير في ٢٠٢٣/٨/١١

مرفقات عدد ( 12 )

- مستخلص اصل + 3 صورة .
- 1 بيان أعمال مستخلص رقم 9 جاري .
- 1 استماراة 50 ع . ح .
- 1 صورة محضر اعتماد حصر الكميات .
- 1 صورة بيان باجمالي الاعمال من بداية العمل حتى تاريخ مستخلص جاري (9) .
- 1 صور محاضر معاينة عينات الردم رقم (1&2&3) .
- 1 صورة خطاب استشاري مكتب الرائد بخصوص حجم أعمال البرابخ .

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /





## محضر اعتماد حصر كميات

التاريخ : ٢٠٢٣-٨-١٥

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (العين السخنة - العلمين)

قامت شركة اكس واي زد (XYZ) للأعمال المساحية (استشارى الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكبارى )

باعتماد الكميات المنفذة الخاصة بشركة : الشناوى للمقاولات العمومية

ملاحظات	الكمية بالметр المكعب	التصنيف	إلى المحطة رقم	من المحطة رقم	م
كمية إجمالية بدون تصنیف الاجهادات	182858.1	اعمال حفر شامل اعمال حفر البرابغ			1
كمية إجمالية بدون حساب مسافة النقل	267246.27	اعمال ردم			2
	2440.02	اعمال ردم إحلال البرابغ باستخدام سن ١+سن ٢+رمل للبرابغ ارقام & ٢٧+٥٣٨ ٢٨+٤٢٥	28+500	27+500	3
	641.9	اعمال ردم إحلال البرابغ باستخدام سن ١+سن ٢+رمل + اسمنت للبرابغ رقم ٢٧+٥٣٨			4

ملاحظات :-

كمية إجمالية من بداية العمل حتى تاريخه

مهندس الهيئة  
م/محمد حسان

استشارى الهيئة  
العنوان

استشارى المساحة  
العنوان

مهندس الشركة المنفذة  
العنوان



اعمال الجسر الراي لمشروع القطار السريع ( قطاع العين  
السخنه ) في المسافه من المحطة .  
كم الى المحطة ٢٧+٥٠  
كم بطول ١ كم الاتجاهين



### بيان اعمال مستخلص جاري (٩) عقد ٥٩٢-٢٠٢٠-٢٠٢١

القطاع	بيان الاعمال	رقم البند	الكمية
	اعمال الحفر	١	(٣٠ % ١٠٠)
٢-١	<p>بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتباينة عدا التربة الصخرية (باستخدام الشورز) وتسوية المسطح بالات التسوية والرش بالمواد الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدملك جيداً باهتمامات الموصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة (القصوى) ومحمل على البند تحمل ونقل اثريه الزاندة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات العرضية ٥٠٠ التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف</p> <p>بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اجهاد (٢٠٠٠١٠٠) كجم / سم ٢</p> <p>ذات اجهاد (٣٠٠٠٢٠٠) كجم / سم ٢</p> <p>ذات اجهاد (٤٠٠٠٣٠٠) كجم / سم ٢</p> <p>ومحمل على البند الان</p> <p>١- تحمل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ م</p> <p>٢- ارتكه الميول الجاذبية باستخدام المعدات الميكانيكية</p> <p>٣- توريد اثريه مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية يسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنشوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (اسبة تحمل كالببورنيا لا تقل عن ١٠%) و رشها بالمواد الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدملك الجيد باهتمامات الموصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة (القصوى)). ويتم التنفيذ طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملة طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف (تم احتساب سعر البند لمسافة نقل المياه ٤٠ كم)</p> <p>مسافة النقل حتى ٢ كم - ملحوظة</p> <p>في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدملك عن ٤٥ % يحسب زيادة ١ج على - ازدياد نسبة الدملك اقل ١%</p> <p>في حالة وجود مدققات في مسافت النقل يتم اضافة ٣ جنيه على مسافة ١٢ كم في مدق - وبتغير طول مسافة المدق يتم المحاسبة نسبة وتناسب</p> <p>مسافة النقل من ٢ كم الى ٥ كم ١-١-٣</p> <p>مسافة النقل من ٥ كم الى ١٠ كم ٢-١-٣</p> <p>مسافة النقل من ١٠ كم الى ١٥ كم ٣-١-٣</p> <p>٤١,١٣٤.٠٧</p>	٢-١	
١-٣	<p>بالمتر المكعب اعمال تحمل و نقل اثريه مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية يسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنشوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (اسبة تحمل كالببورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمواد الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدملك الجيد باهتمامات الموصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة (القصوى)). ويتم التنفيذ طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملة طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف (تم احتساب سعر البند لمسافة نقل المياه ٤٠ كم)</p> <p>مسافة النقل حتى ٢ كم - ملحوظة</p> <p>في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدملك عن ٤٥ % يحسب زيادة ١ج على - ازدياد نسبة الدملك اقل ١%</p> <p>في حالة وجود مدققات في مسافت النقل يتم اضافة ٣ جنيه على مسافة ١٢ كم في مدق - وبتغير طول مسافة المدق يتم المحاسبة نسبة وتناسب</p> <p>مسافة النقل من ٢ كم الى ٥ كم ١-١-٣</p> <p>مسافة النقل من ٥ كم الى ١٠ كم ٢-١-٣</p> <p>مسافة النقل من ١٠ كم الى ١٥ كم ٣-١-٣</p> <p>٤١,١٣٤.٠٧</p>	١-٣	
٥-٣	<p>المتر المكعب توريد وردم طبقاً لحال من (سن+رمل) بنسبة ١:٢ موفرة من خارج الموقع على ان يتم اضافته تدريجياً وحسب تعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سعك اي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدملك جيداً باستخدام الدملك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة جافة لا تقل عن ٩٨% و كل ما يتلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .</p> <p>المتر المكعب توريد وردم طبقاً لحال من (سن+رمل) بنسبة ١:٢ موفرة من خارج الموقع بالإضافة الى امستن بورتلاندي عادي بنسبة ٣% على ان يتم اضافته تدريجياً وحسب تعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سعك اي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدملك جيداً باستخدام الدملك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة جافة لا تقل عن ٩٨% و كل ما يتلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .</p>	٥-٣	
٥-٤		٥-٤	

مهندس الهيئة

استشاري الهيئة

رئيس الشركة المنفذة

## بيان اعمال مستخلص جاري (٩) عقد ٢٠٢٠-٥٩٢

الكمية (م²)	الكمية (م²)	بيان الاعمال اعمال حفر	رقم البند 1	القطاع
0.00		بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البليورز) وتسوية المسطح بالات التسوية والرش بالمواد الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والمعدك الجيد بالهراسات لوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة الفصوى) ومحمل على البند تحويل ونقل الاربة الزاندة لمسافة مترين من محور الطريق و يتم التقفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والاطياعات العرضية ٥٥٠ التفريغية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتطبيقات المهندس المشرف	2-1	
0.00		بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اجهاد (٢٠٠-١٠٠) كجم / سم		
0.00		ذات اجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كجم / سم		
0.00		ذات اجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم / سم		
		ويحمل على البند الآتى		
		تحمبل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ١٠٠ م		
		ارتكه الميوال الجابيه باستخدام المعدات الميكانيكية -٢		
		توريء اربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية يسمك لا يزيد عن ٣.٢٥ سم لامستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالبليورز لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمواد الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والمعدك الجيد (١٠% بالهراسات لوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة الفصوى). ويتم التقفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والاطياعات العرضية التفريغية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتطبيقات المهندس المشرف		٣-١
		مسافة النقل حتى ٢ كم - محروطة في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة المدك عن ٩٠% يحسب زيادة ١ج على - ٪ زبادة نسبة المدك لكل ١٪ في حالة وجود مدقات في مسافت النقل يتم اضافة ٣ جنيه على مسافة ١٢ كم في مدق - وغير طول مسافة المدق يتم المحاسبة نسبة وتناسب		٢٨٤٢
0		مسافة النقل من ٢ كم الى ٥ كم	1-1-3	
0		مسافة النقل من ٥ كم الى ١٠ كم (٩.٩ كم) مسافة مدق ٢ كم	2-1-3	
37,021	41,134.07	مسافة النقل من ١٠ كم الى ١٥ كم (١٤ كم) مسافة مدق ٢ كم	3-1-3	
0		المتر المكعب توريء وردم طبقة إحلال من (سن+رم) بنسبة ١٢% موردة من خارج الموقع على ان يتم اضافته تدريجياً وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سعك اي منها عن ٢٠ سم مع الرش بالمواد والمعدك جيداً باستخدام المعدك الدياميكي للوصول الى اقصى كثافة جافة لا تقل عن ٩٨% وكل ما يتلزم لنهو العمل تماماً طبقاً لاصول المنشآت وتطبيقات المهندس المشرف .	5-3	
0		المتر المكعب توريء وردم طبقة إحلال من (سن+رم) بنسبة ١٢% موردة من خارج الموقع بالإضافة الى استئن بورتلاندي عادي بنسبة ٣% على ان يتم اضافته تدريجياً وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سعك اي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمواد والمعدك جيداً باستخدام المعدك الدياميكي للوصول الى اقصى كثافة جافة لا تقل عن ٩٨% وكل ما يتلزم لنهو العمل تماماً طبقاً لاصول المنشآت وتطبيقات المهندس المشرف .	5-4	

مهندس الهيئة



استشاري الهيئة



مهندس الشركة الممثلة

بيان بالجملة، الاعمال من بداية العمل حتى تاريخه عقد رقم ٥٩٢-٢٠٣١-٢٠٢٠



السادة شركة الشناوي

تحية مطيبة وبعد

حزم البرامج

نحيط سيادتكم : بأن كمية الردم الخاصة

ببربخ 28+425 هي 4628.13 م<sup>3</sup>

وبربخ 28+920 هي 4752 م<sup>3</sup>

يتم خصمها من كمية الردم الفعلية القطاع

ولسيادتكم جزيل الشكر.....

مدير المشروع من قبل مكتب الراند للاستشارات

م/خالد حوض

٢٠٢٣/٩/١٩



محضر معاينة عيادة العرد (٢٠١٩)

التاريخ: ٢٠٢١ / \ / \

## اسم المشروع : مشروع القطار السريع (العين السخنة - التلmine)

قامت شركة اكس واي زد (XYZ) للأعمال المساحية (استشارى الاعمال المساحية لمدينة الطرق والكبارى )

بحضور کلا من :-

- م ۱۱۲ سارا بیز  
م ۱۱۳ حکیم  
م ۱۱۴ اصلانه کوچک

### وکالت احداٹیاں :-

مسافة المحجر من قطاع الردم	الشمال	الشرق	رقم المحجر
١١ Km	٧٧٩٥٧.٨٣٢	٧٠٣١١٥-٨٤٠	١

## ملاحظات :-

میناس العینة

استشارى المشروع  
حساول


مستشار المساحة  
Mamadou

مهندس، الشركة المنفذة

✓ ✓

A rectangular stamp with a double-line border. Inside, there is faint, illegible text that appears to be a date or a code.

محضر معاينة عينات رقم (٥٦٧)



التاريخ : ٢٠٢٢ / ١٠ / ٣١

اسم المشروع : مشروع القطار السريع [العين السخنة - العلمين]

قامت شركة اكس واي زد (XYZ) استشاري الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكباري برصد إحداثيات المحجر الخاص بشركة / الشناوي للمقاولات العمومية

بحضور كلاً من :-

ممثل الشركة

ممثل حبيب د سليمان

ممثل

حبيبة عزيز

١-١

٢-٢

٣-٣

٤-٤

و كانت إحداثياته كالتالي :-


مسافة المحجر من قطاع الردم	الشمال	الشرق	رقم المحجر
١٩,٢	٧٧٨٩٩٠,٢	٧٠٦٦٠٩,٢٦٥	٢
/ / /	٧٧٧٨٧٨,٠٢٩	٧٠٦٩١٩,٢٩٥	
/ / /	٧٧٧٧٣٠,٥٠٢	٧٠٦١٢٦,٩٧٧	

تم رصد مسافة المقلع وذلك لغفلة طريقة المحاجر منه قبل  
رسوخه ألم يواحد المؤتمان حتى يرى طريقة المحاجر ٢٩+٥٥٠ و ذلك  
حسب تاريخ ٢٠٢٢ / ١٠ / ١٧

بيان خطأ ! -  
يوجد صفر مسافة ٢

مهندس الهيئة  
يعتمد على  
مسئولي  
استشاري المساحة

استشاري المشروع



استشاري المساحة

مهندس الشركة المتفقة

استشاري المساحة

المقاولات العمومية  
المقتصدات المعايا  
المتحدة، مصر

قطع السكة

محضر معاينة عينات ردم رقم ٢٠٦ (٤)



الجامعة العامة للطرق والكباري  
والنقل البري

التاريخ: ١٨ / ٢٠٢٢

اسم المشروع: مشروع القطار السريع [العين السخنة - العاصمة]

قامت شركة اكس واي زد (XYZ) استشاري الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكباري برصد إحداثيات المحجر الخاص بشركة / الشهادى

- بحضور كلاً من :-
- ١- م/ سالم العاصم أستاذ مشار
  - ٢- م/ محمد على عمر مدير حمل الشركة
  - ٣- م/ محمد عمر مدير أستاذ المساحة
  - ٤- م/

و كانت إحداثياته كالتالي :-

مسافة المحجر من قطاع الردم	الشمال	الشرق	رقم المحجر
٥٩,٩	٧٧٨٤٤٠.٢	٢٠٦٦٠٩.٢٦٥	٢
	٧٧٨٧٨٠.٠٢٤	٢٠٦٤١٩.٢٩٥	
	٧٧٧٧٣٠.٥٠٢	٢٠٧١٧٦.٤٧٧	

٧٧٨٤٧٦.٨٢٥      ٢٠٧١١٣.٦٠١

ملاحظات :-

يرجى مدحرب بمسافة ٥٢ كم

مهندس الهيئة

استشاري المشروع

استشاري المساحة

مهندس الشركة المنفذة

محمد علاء الدين

مكي

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢

٢٢٢



السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد :

بخصوص عملية تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 27.5 إلى الكم 28.5 بطول 1 كم الاتجاهين.

تنفيذ : شركة الشناوي للمقاولات العمومية و المنشآت السياحية .

عقد رقم (592/2020/2021) بتاريخ : 29 / 6 / 2021

نحيط سيادتكم علماً بأن المحمولات الخاصة بالعملية بعاليه طبقاً لملحق رقم (2) بكراسة الشروط الخاصة غير متواجدة بالمنطقة طوال فترة المشروع و الموضحة بالاتي :

• توريد المجموعات التالية شهرياً :

1. عدد (10) مجموعات أخبار ماكينات التصوير .
2. عدد (10) مجموعات أخبار الطابعات .
3. عدد (5) مجموعات ملفات .
4. عدد (5) مجموعات أقلام .

• توريد عدد (1) لاب توب طبقاً لقائمة المواصفات المسلمة من الهيئة العامة للطرق و الكباري علي أن يكون بأحدث المواصفات و يتم فحصه عن طريق الادارة المختصة بالهيئة العامة للطرق و الكباري بمدينة نصر .

و نفيد سيادتكم علماً أيضاً بخصوص السيارات المحملة على العمليه بعاليه بأنه تم تزويد العملية بعدد (2) سيارة بيـك اب دوبل كابينة دفع رباعي و انهما متغيران من المنطقة اعتباراً من 2023/9/15.

برجاء التكرم بالاحاطة والتبيه باللازم.


وتفضلاً سيادتكم بقبول وافر التحية.

المرفقات :

- مرفق صورة المحمولات بكراسة الشروط الخاصة .

تحرير في ٢٠٢٣/٩/١٥

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

أحمد الطحان

أعمال الجسر التراي لمشروع القطار الكهربائي السريع ( قطاع العين السخنة ) في المسافة من ٢٧ +٥٠٠ إلى ٢٨ +٥٠٠ بطول ١ كم ( الاتجاهين )

وسائل الانتقال

تقديم العملية بعدد (٢) سيارة ينبع اب دوبل كابينة دفع رباعي وذلك بعد موافقة الجهة المختصة وتكون الغرامة خمسين جنية عن كل يوم يمر لا تكون في السيارة تحت حظك الحية المختصة.

٥- لوحات المشروع

على المقاول فور توقيع العقد اعداد وثبتت عدد (٢) لوحة كبيرة كحد ادنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة تثبت عند بداية الموقع وبعد نهايةه بالاتجاه المعاكس و بالمواقع التي تحددها الهيئة، وتتضمن اللوحة اسم المشروع والمالك والمهندس والمقاول وتاريخ بدء العمل و مدة التنفيذ ، وعلى المقاول الحصول على تصريح الجهات المعنية قبل تثبيتها، كما يتلزم بازدياد الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس ، وتخصم غرامة بواقع ٥٠٠ جنية شيريا على كل لوحة لا يتم تركيبها .

٦- البرنامج الزمني، وبرنامج التوريدات والتدفقات النقدية للأعمال.

يقدم المقاول البرنامج الزمني حسب المبين بالمادة رقم ١٢ بالشروط العامة ( من خلال مكتب أو مهندس متخصص ذو شهادات علمية في هذا المجال يعتمد من الهيئة ) ويجب أن يكون تسلسل المهام بالبرنامج الزمني منطقياً ومتضمناً تفاصيل كافية لتوضيح الطريقة المقترنة في التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبيان كيفية تداخل الأنشطة وإرتباط بعضها ببعض وذلك و تعرض الأنشطة بحيث توضح المدد الخاصة والتمويل المطلوب للتنفيذ، باستخدام برنامج (Microsoft Project) أو (Primavera) بحيثيز رسومات الورشة التفصيلية لبناء العمل المختلفة وفترات المراجعة والإعتماد ، ويتم تحديث هذا البرنامج شهرياً بواسطة المقاول واعتماده من المهندس و يتم تطبيق غرامة قدرها ١٠٠٠ جنية (الف جنيه) عن كل يوم تأخير عن الموعد المحدد في تقديم البرنامج الزمني .


وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريراً مفصلاً من خلال مهندسه المتخصص مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمني) بمتابعة المشروع وتحديثه وتقدير للتدفقات النقدية بكل الدفعات التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا العدد (Cash Flow) وذلك على فترات شهرية ونصف شهرية ، ويكون جدول الدفع بالصيغة التي يقبلها المهندس وبما يتوافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، كما يكون بالتفصيل الكافي ليتمكن المهندس من تقدير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة ، ويجب أن يراعى عند تقديم البرنامج الزمني الأخذ في الاعتبار الأحوال الجوية وتقدير فترات التوقف للبنود طبقاً لطبيعة موقع العمل علماً أنه لن يتم احتساب مدد إضافية عن توقف الأعمال عن الظروف المعاكسة

و البرنامج الزمني المحدث و المعتمد من المهندس هو المرجعية لحساب المدد الإضافية و فروق الأسعار .  
سيقوم المقاول بالتعاقد على جميع خامات المشروع بتقرة كافية قبل بدء تنفيذ البند هذا و لن يتم احتساب مدد إضافية او فروق أسعار عن المواد التي يتم تدبيرها نتيجة التعديلات البرنامج الزمني للمشروع فيما عدا البيوتين والدولار وتحديد التسليح والاستئناف.

ثانياً : متطلبات البناء

### **أ - تأمين سلامة المرور**

يجب على المقاول أن يكون مدركاً أن الطريق المطلوب إنشاؤه يتصل بطرق قائمة ذات حركة نقل ومرور ، ولذلك يجب عليه تقديم( من خلال مكتب أو ميندنس متخصص معتمد من الهيئة) منهجية مفصلة تتوضح مفترحاته لتجنب الآثار السلبية على حركة وتنفق المرور أثناء تنفيذ مختلف أنواع الإنشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارة وتنظيم المرور التي يجب تطبيقها والإلتزام بها طوال فترة التنفيذ لتتأمين أقصى درجة أمان لمستخدمي الطريق ولفريق العمل طبقاً للمواصفات العالمية، ومستندات العطاء، ودليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة، ومتطلبات الجهات المعنية وكافة



أعمال الجسر التراي لمشروع القطار الكهربائي السريع ( قطاع العين السخنة )  
في المسافة من ٥٠٠+٢٧ إلى ٥٠٠+٤٨ بطول ١ كم ( الاتجاهين )

- يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه ( الف جنيه فقط لا غير ) يومياً في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون عذر يقبله المهندس ومبني ٥٠٠ جنيه ( خمسة جنيه فقط لا غير ) يومياً كقيمة متبوطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعني تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.


### ملحق رقم ( ٢ )

يلتزم الطرف الثاني بتوريد التالي:

١ - توريد المجموعات التالية شهرياً و توقع غرامة قدرها ٣٠٠٠ جنية شهرياً (ثلاثون الف جنيه) .

البيان	العدد
أحبار مكينات التصوير	١٠ مجموعات
أحبار الطابعات	١٠ مجموعات
ملفات	٥ مجموعات
أقلام	٥ مجموعات

٢ - توريد عدد(١) لاب توب طبقاً لقائمة المواصفات المسلمة من الهيئة العامة للطرق والكباري على أن يكون بأحدث المواصفات و توقع غرامة قدرها ٥٠٠٠ جنيه ( خمسون الف جنيه ) في حالة عدم احضاره ويتم فحصه عن طريق الادارة المختصة بالهيئة العامة للطرق والكباري بمدينة نصر .



كتف رقم (٩) جاري

عملية: تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٧,٥ إلى الكم ٢٨,٥ بطول ١ كم الاتجاهين.

تنفيذ: شركة الشناوي للمقاولات عن المده من بدء العمل الي ٢٠٢٣ / ٨ / ٣١.

العقد رقم (٥٩٢) في ٢٠٢١ / ٦ / ٢٩ (٢٠٢٠ / ٥٩٢).

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز	باقي بعد الاستقطاع	الملاحظات	
١	أعمال حفر ب باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتناسكة عدا التربة الصخرية	٢٠,١٠	م	٣٠٢٠٠,٠٠	١,٠٠	٣٠٢٠٠,٠٠	جارى	٦٠٧٠٢٠,٠٠	(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتغذيرية متواجدة (٤) لاقفان العملية متواجدة . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فنى تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية البرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٠٢١ / ٨ / ١٦ و تنتهي في ٢٠٢٢ / ٨ / ١٦ . (١٠) يتم حجز مبلغ ٥٠٠٠٠ فقط خمسة الاف لا غير لحين إزالة المخالفات من داخل حرم المسار . (١١) يراعى تطبيق غرامة التأخير المستحقة .	
٢	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اتجاه (٢٠٠ - ١٠٠) كجم / سم ٢	٥٤,٠٠	م	٧٩٥٠٠,٠٠	٠,١١	٤٢٩٣٠٠,٠٠	جارى	٤٢٩٣٠٠,٠٠		
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اتجاه (٣٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم ٢	٦٥,٥٠	م	٥٩٤٠٠,٠٠	٠,١١	٣٢٩٠٧٠٠,٠٠	جارى	٥٠٠٠,٠٠		
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اتجاه (٤٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم ٢	٧٦,٠٠	م	٥٩٠٠,٠٠	٠,١١	٤٤٨٤٠٠,٠٠	جارى	٤٤٨٤٠٠,٠٠		
٣	أعمال تحمل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ١١ كم	٥٨,٠٠	م	٤٥٠٠,١٠	٠,١١	٢٦١٠٠٠,٠٠	جارى	٢٦١٠٠٠,٠٠		
٤	مسافة مدق الترابي ٢ كم	٥٦,٩٠	م	٤٣٠٠,١٠	٠,١١	٢٤٤٦٧٠٠,٠٠	جارى	٤٣٠٠,١٠		
٥	أعمال تحمل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ١٤ كم	٦١,١٠	م	١٢٠٠٠,٠٠	٣٥١١٢,٠٠	٩٤٥٥٠٠٠,٠٠	جارى	٩٤٥٥٠٠٠,٠٠		
	مسافة مدق الترابي ٢ كم	٠,٥٠	م	١٢٠٠٠,٠٠	٣٥٠٠٢,٠٠	٧٧٥٠١,٠٠	جارى	٧٧٥٠١,٠٠		
٦	توريد وردم طبقة احلال من (السن + الرمل) بنسبة ١:١ مورده من خارج الموقع	٣٠٠,٠٠	م	٢٠٠,١٠	٢٠٠,١٠	٦٠٠٠٠,٠٠	جارى	٦٠٠٠٠,٠٠		
٧	توريد وردم طبقة احلال من (السن + الرمل) بنسبة ١:٢ مورده من خارج الموقع بالإضافة الى استئن بوريلاندي عادي بنسبة ٣ %	٤٢٥,٠٠	م	٥٥,١٠	٢٣٣٧٥,٠٠	٢٤١٨٣٥٧٠,٠٠	جارى	٢٣٣٧٥,٠٠		
	الإجما					٢٤١٨٣٥٧٠,٠٠			فقط اربعة وعشرون مليون ومائة وثلاثة وثمانون ألف وخمسة وسبعون جنيها لا غير	

الشركة الممثلة	استشاري الهيئة مهندس المشروع / التوفيق / م / عاصم عبد الله	استشاري الهيئة مهندس المشروع / التوفيق / م / محمد عاصم	الاستشاري العام (شركة سيمتر) مهندس الإشراف م / محمود رام	مدير المشروع م / أحمد عراقى التوفيق / رجاء عصام	رئيس الإدارة المركزية أحمد الطه