

مستخلص رقم (2)

عملية اكمال استكمال رفع كفاءة طريق الريان / بحيرة قارون (القطاع الثانى) بطول 7 كم مركز اطسا / يوسف الصديق محافظة الفيوم ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر)

شركة الواحه مصر للاستثمار و التعمير

المنطقة السادسة - بنى سويف

تاريخ استلام الموقع : 2022/09/12

تاريخ نهو الاعمال طبقا للعقد : 2023/01/11

العقد رقم (344) لسنة 2023/2022

عن الفترة من بدء العمل حتى 2023/09/11

رقم البند	اسم العمل	كمية العقد و المقياس المعتمد	ثقة	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	جدول الأعمال حتى تمت فى خلال هذه المدة	جدول الأعمال حتى تمت فى الآن	قيمة الأعمال حتى تمت فى الآن	إستقطاع أو غير	الباقى بعد الإستقطاع	الملاحظات
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	اصول انشاء طبقة اسفل باستخدام الاسفلت السائل سريع الجفاف	35,970	8.35	م2	0	0	0	0.00	0.00	0.00	1- براعى تطبيق نصوص العقد
2	اصول انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على تسليح تدرج 35 سم	35,970	125	م2	0	0	0	0.00	0.00	0.00	2- فريق عمل الشركة متواجدين
3	اصول انشاء طبقة تشريب (برى) باستخدام الاسفلت السائل متوسط الكثافة M.C.O	40,000	25	م2	4,000	8,350	12,350	308,750	0	308,750	3- العمل متواجد و مهندسى العمل متواجدين
4	اصول انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على تسليح تدرج 35 سم	40,000	131	م2	4,000	8,350	12,350	1,617,850	0	1,617,850	4- لوحات للمشروع متواجدة
	بنود مستحقة										
5	اصول توريد وتثبيت طبقة اسفل من الاحجار الصلبة تقطع تكسير الكسرات معافه 180 كم	7,000	355	م3	5,000	0	5,000	1,775,000	0	1,775,000	5- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
6	اصول حفر واستعمال التفتحات البيكيتية لجميع انواع ثغوب هذا الثغوب الصغرى	180,000	17.00	م3	132,700	0	132,700	2,255,900	0	2,255,900	6- عدد (3) صاله
	اجمالى قيمة الاعمال							5,957,500	0	5,957,500	7- البرنامج الزمنى متواجد
	الكارتات موازين طبقا للوحة و شروط التعاقد										8- و التقارير الميدانية و اللابور و الشهادة متواجدة
	اصول توريد وتثبيت طبقة اسفل من الاحجار الصلبة تقطع تكسير الكسرات معافه 180 كم	7,000	25	م3	5,000	0	5,000	125,000	0	125,000	9- المعدات متواجدة
2	اصول انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على تسليح تدرج 35 سم	35,970	3	م2	0	0	0	0	0	0	10- وسائل تامين و سلامة المرور و العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة
4	اصول انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على التسليح تدرج 35 سم	40,000	3.00	م2	4,000	8,350	12,350	37,050	0	37,050	11- ابصالات تحصيل الرسم الكارتات متواجدة
	اجمالى قيمة الكارتات							162,050	0	162,050	12- وثيقة التأمين متواجدة
	اجمالى قيمة الاعمال + اجمالى قيمة الكارتات							6,119,550	0.00	6,119,550	13- تعليه مبلغ 50000 جنيه (فقط و قدره خمسون الف جنيهه لا غير) لحين ورود نتائج العيانات
	اصول انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على التسليح تدرج 35 سم										14- براعى خصم غرامه التأخير للشركة علما بان تاريخ نهو الاعمال طبقا للعقد هو 2023/1/11
	لقط ستة ملايين و مائة وتسعة عشر الفا و خمسمائة و خمسون جنيه مصري لا غير							6,119,550.00		6,119,550.00	

تحرير فى : 2023/09/11

المقاول :

روجع فوجد على صحة ..

اقر بان هذا الصاب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وكترها 0.00

سقى صرفها الى المقاول

المحاسب /

عنى الحساب نهجيا

بدفع للمقاول مبلغ 6,119,550.00

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

ملاحظة : الفئات

استشاري المشروع محمد عبد الحليم

اقر بصحة ذلك ..

مهندس المشروع : م. محمد عبد الحليم

ملاحظة : الفئات

مدير عام التكاليف و الصيانة

المهندس /


حسام الدين حسن



رئيس الادارة المركزى لمنطقة بنى سويف

مهندس /

طارق يوسف البزار



ت فاكس ٢٧٢٧٨٠٨٢ - ٢٧٢٧٨٦٦٤

مركز الصناعات الهندسية

مشروع حياة كريمة

محافظة الفيوم

اسم العمل : عملية اعمال استكمال رفع كفاءة طريق الريان / بحيرة قارون (القطاع الثانى) بطول 7 كم مركز اطسا / يوسف الصديق محافظة الفيوم ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية شركة الواحه مصر للاستثمار و التعجير

رقم ومقدار التصدين : العقد رقم (344) لسنة 2023/2022

بلد الميزانية : مستخلص رقم (2)
قيمه امر الاسناد 17,950,000.00

جمله الاستقطاعات

قرش	جنيه	
	305,977.50	5% تامين اعمال
	140,272.23	رسم النمغه
	0.00	تكاليف معمل
	0.00	15% مصاريف اداريه
	0.00	14 % ضريبه مضافه
	58,281.43	الارباح ت.ص
	50,000.00	تعليه مبلغ جنيهه (فقط و قدرة خمسون الف جنيهها لا غير) لحين وورود نتائج العينات

يراعي قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدمغات والنفقات المنصوص عليها بالعقد
يراعي خصم غرامه التأخير للشركه علما بان تاريخ نهو الاعمال طبقا للعقد هو 2023/1/11

مدير عام الشئون المالية والادارية روجع حسابيا,,

قيمة الاعمال		قرش
بيان المنصرف من المقاول	جنيه	
بيان الاعمال التى تمت الان	6,119,550.00	
	0.00	
مصرح بصرفه	0.00	
سابق صرفه	0.00	
مستحق صرفه	6,119,550.00	
جمله الاستقطاعات	554,531.16	
صافى المبلغ المستحق	5,565,018.84	
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	291,407.14	
التأمينات الاجتماعيه	157,359.86	