

عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٢/١١/١٧

العقد رقم (٨٤٦) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١

المخطوفة السادسة بنى بيتوتج

تاریخ استلام الموقوف: ۱۱/۱۰/۱۴۰۳

تاریخ نمو الاعمال طبقا للمقد: ۳۱/۱۱/۳۳

تأريخ بحو الأعمال طبقا للمقعد : ٢٠٢٢/١١/٢١												
رقم البند	نوع العمل	كميات العقد و التكلفة المتصلة	القيمة		فرصة	مدار العمل السابق لإجراء	مبلغ الأصل التي تمت في خلال مدة العقد		جاءت مصادر الأصل التي تمت إلى الآن	قائمة الأصول التي تمت في فترة العقد	استقطاع أو عجز	المبلغ بعد الاستقطاع
			القيمة	جانبه			كمية	جانبه				
١	إعمال تكسير و إزالة المسطحات المتهارة بالرصف الحالي	٥٠٠	٦٠٠٠	٢م	.	.	.	جاري	.	.	.	.
٢	أعمال توريد وتشغيل التربة مع الدمك على طبقات بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم	١٤,٨٢٥	٨٤,٠٠٠	٣م	١٤٨٠٠	.	١,٢٤٣,٢٠٠	جاري	١,٢٤٣,٢٠٠	.	١,٢٤٣,٢٠٠	
٣	إعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة	٥,٠٠٠	١٧,٠٠٠	٢م	٥٠٠٠	.	٨٥,٠٠٠	جاري	٨٥,٠٠٠	.	٨٥,٠٠٠	
٤	إعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات	٣٣,٤٤٠	٣٥٠,٠٠٠	٢م	٢٩٥٠٠	٣١٠٠	١,٥٧٣,٠٠٠	جاري	١,٥٧٣,٠٠٠	.	١,٥٧٣,٠٠٠	
٥	إعمال إنشاء طبقة تشريب (بريم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التقاير M.C.O	٣٧,٥٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢م	٣٧٥٠٠	.	٩٣٧,٥٠٠	جاري	٩٣٧,٥٠٠	.	٩٣٧,٥٠٠	
٦	إعمال إنشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (د ٣) بسبك ٦ سم	٣٧,٥٠٠	١٣١,٠٠٠	٢م	٣٧٥٠٠	.	٤,٩١٢,٥٠٠	جاري	٤,٩١٢,٥٠٠	.	٤,٩١٢,٥٠٠	
	اجمالي قيمة الاصل						١٨,٧٥١,٢٠٠	جاري	١٨,٧٥١,٢٠٠		١٨,٧٥١,٢٠٠	
	الكارتات موازين طريق للامعة و شروط التعاقد											
٤	إعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات	٣٣,٤٤٠	٢٥	٢م	٢٩٥٠٠	٣١٠٠	٣٢٦,٠٠٠	جاري	٨١٥,٠٠٠	.	٨١٥,٠٠٠	
٦	إعمال إنشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (د ٣) بسبك ٦ سم	٣٧,٥٠٠	٣	٢م	٣٧٥٠٠	.	٣٧٥,٠٠٠	جاري	١١٢,٥٠٠	.	١١٢,٥٠٠	
	اجمالي قيمة الكارتات						٩٢٧,٥٠٠	جاري	٩٢٧,٥٠٠	.	٩٢٧,٥٠٠	
	اجمالي قيمة الاصل + اجمالي قيمة الكارتات						١٩,٦٧٨,٧٠٠	جاري	١٩,٦٧٨,٧٠٠	.	١٩,٦٧٨,٧٠٠	
	فقط تسعة عشر مليوناً وخمسائة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وستة جنيهات مصرية و ٥٠ قرش لاغير						٩٨,٦٢٥,٠٠		١٩,٥٨٠,٣٠٦,٥٠		١٩,٥٨٠,٣٠٦,٥٠	

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سبق صرفها الي المقاول
المحاسب /

أقرب بيان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المدافع المبينة يظهر ١٨٤.٨١٩٦.٥٠

المقاول :


تحدید آفی :- ۲۰۲۴/۱۷/۲۵

رو جمع فوجد علي صحة :

مبلغ المقابل مبلغ ١٩,٥٨٠,٣٠٦.٥٠ على الحساب نهائياً

.....

المركبة المخصصة لمنطقة بني سويف



غير الواردة بصلك الشروط اعتمدت من

ملاحظة الفئات

مهندس / محمد عبد الرازق حبيب

Figure 1

مدى عام التقيد بالصيانة

المهندس /

حسام الدين حسن

عملية ارفع كفافة طريق الريان / بحيرة فارون (القطاع الثالث) بطول ٧ كم مركز اطسا / يوسف الصديق محافظة الفيوم ضمن المرحله الاولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر)

شركة محمد كمال كامل للمقاولات العمومية و احتمال الطرق

العقد رقم (٨٤٦) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١

مستخلص رقم (٥)

Y.

اسم المقاول :

رقم ومقدار التصدين :

يبدأ الميزانية:

قیمہ اور الاسناد

بيان المصروفات من المصارف	قيمة الأعمال	قرش
بيان الاعمال التي تمت الان	١٩,٥٨٠,٣٠٦.٥٠	
مصرح بصرفه	١٢٠,١٢٩,٠٠٠	
سابق صرفه	١٨,٤٠٨,١٩٦.٥٠	
مستحق صرفه	١,١٧٢,١١٠.٥٠	
جمع الاستقاعات	١٠٣,٠٢٦.٨٤	
صافي المبالغ المستحق	١,٠٦٩,٠٨٣.١٦	
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	٥٥,٨١٤.٧٦	
التأمينات الاجتماعية	٣٠,١٣٩.٩٧	

رو جمع حسابيا،

مدير عام الشؤون المالية والإدارية