

مشروع أعمال رفع كفاءة طريق ٢١ في المسافة من عرب أبو ساعد/أطفيح/دير الميمون مركز الصف-أطفيح محافظة الجيزة
مقاوله /شركة المهندسون المتحدون للمقاولات العمومية والتوريدات

رقم العقد : ١٤٨٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٣

المنطقة الاولى المركزية

صفحة رقم (١)

مستخلص جاري رقم (١)

الاعمال المنفذة منذ ١/٨/٢٠٢٣ حتى ٥/١٢/٢٠٢٣

ملاحظات	الاجملى بعد الاستقطاعات		قيمة الاستقطاعات		اجملى قيمة الاعمال		اجملى الكميات	كمية الأعمال الحالية	كمية الأعمال السابقة	بيانات امر الاسناد او التعاقد			
			المبلغ							سعر الوحدة		الكمية طبقا لآخر مقايمة	الوحدة
	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش							
التقرير المبني والتقارير الاسبوعية والشهرية متواجده تواجد مهندس الشركة طبقا للكشف المرفق	٧٨٢٩٥٦,٠٤		صفر %		٧٨٢٩٥٦,٠٤		١٨٢٠٨,٢٨	١٨٢٠٨,٢٨	٠,٠٠	٤٣,٠٠		٣م	تر المكعب أعمال رفع وإزالة المخلفات مع نقل المخلفات خارج قبع للمقابل العمومية
البرنامج الزمنى متواجد السيارة متواجده لنقل العينات المعمل متواجد	٦٨١١٨٦٢,١٦		صفر %		٦٨١١٨٦٢,١٦		٢٨٧١٧,٨٠	٢٨٧١٧,٨٠	٠,٠٠	٢٣٧,٢٠		٢م	تر المكعب توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة درجة ناتج تكسير الكسارات لفة النقل ٥١ كم
متواجد المهمات والمستلزمات اللوحات متواجده	٠,٠٠						رسوم الكارتة والموازين						
المعدات متواجده	٧١٧٩٤٥,٠٠				٧١٧٩٤٥,٠٠		٢٨٧١٧,٨٠	٢٨٧١٧,٨٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠		٣م	م الكارتة والموازين لاعمال طبقات الاساس
منير المشروع وفريق العمل متواجد													
تأمين وسلامة المرور متواجده													
السيارة متواجده	٨٣١٢٧٦٣,٢٠				٨٣١٢٧٦٣,٢٠		اجملى قيمة الاعمال						
٤١٥٦٣,٨٢							خصم قيمة ٠.٥ % طبقا للمفاوضة						
٨٢٧١١٩٩,٣٨							اجملى في قيمة الاعمال بعد خصم ٠.٥ %						

يعتمد

٧٨٥٧٦٢٩,١٢

رئيس الادارة للمنطقة المركزية الاولى

مدير عام مشروعات الطرق

التوقيع :

التوقيع :

م/ نصر محمد طيخ

مهندس عام للمشروعات والادارية
المنطقة الاولى المركزية
التوقيع : م/ محمد طيخ
المنطقة الاولى المركزية

مهندس المشروع (الهيئة)

التوقيع :

مهندس المكتب الاستشاري
التوقيع : م/ محمد طيخ

مهندس شركة

التوقيع :

مهندس شركة
التوقيع : م/ محمد طيخ
١٩٦٦ : م
٥٨١ - ٦٩٦ : ف

