

مشروع أعمال تأمين سلامة المرور على طرق محافظة أسوان المرحلة الرابعة
(المنطقة العاشرة بأسوان) (بالأمر المباشر)
تنفيذ : شركة الشهد للمقاولات و التجارة

مستخلص رقم (01) جاري

2024/04/08

حتى

2023/07/27

شركة الشهد للمقاولات و التجارة

العقد رقم (106 / 2023 / 2024) بتاريخ 26 / 07 / 2023

رقم البلد	بيان الأعمال	الغنة	المقدرات	مقدار العمل المبايع لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / ختامي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أوحجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
		جنيه						جنيه	جنيه	جنيه	
2	بالمتر المسطح أعمال التخطيط السطحي للطريق على البارد بسمك لا يقل عن 350 ميكرون	140	م2	0.00	19000.00	19000.00	جاري	2660000.00	0.00	2660000.00	1 - براعي لنصوص التعاقد و كراسة الشروط . 2 - طاقم الجهاز الفني للشركة متواجد .
4	بالكجم توريد وتركيب قلم معدني Beam 10 لعلامة مرورية بنظام الدق الميكانيكي	88	كجم	0.00	3190.00	3190.00	جاري	280720.00	0.00	280720.00	3 - مكتب جهاز الإشراف متواجد . 4 - المعدات متواجدة .
5	بالعدد نقل وتركيب علامات إرشادية أرضية بدون قلم (شيفرون - مثلث - دائرة) أقل من متر مسطح	650	عدد	0.00	260.00	260.00	جاري	169000.00	0.00	169000.00	5 - وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة .
6	بالعدد نقل وتركيب علامات إرشادية أرضية بدون قلم (شيفرون - مثلث - دائرة) أقل من متر مسطح	700	عدد	0.00	8.00	8.00	جاري	5600.00	0.00	5600.00	
7	توريد وتشغيل وتركيب قطعاعات أو ألواح معدنية مجلفنة على الساكن	88	كجم	0.00	8000.00	8000.00	جاري	704000.00	0.00	704000.00	
8	بالمتر المكعب أعمال حفر لزوم أساسات العلامات العلوية في جميع أنواع التربة	80	م3	0.00	40.00	40.00	جاري	3200.00	0.00	3200.00	
9	بالمتر المكعب أعمال ردم بالقرب من الحفر والتمك الجيد	50	م3	0.00	5.00	5.00	جاري	250.00	0.00	250.00	
10	توريد وصب خرسانة عادية لزوم الأساسات على ألا يقل الإجهاد عن 200 كجم / سم2 بعد 28 يوم	1535	م3	0.00	8.00	8.00	جاري	12280.00	0.00	12280.00	
11	توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات على ألا يقل الإجهاد عن 250 كجم / سم2 بعد 28 يوم	2160	م3	0.00	30.00	30.00	جاري	64800.00	0.00	64800.00	
12	توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح بجميع المقاطع والغلن تشمل التركيب والتشغيل والتثبيت	54000	طن	0.00	3.00	3.00	جاري	162000.00	0.00	162000.00	
13	توريد ودهان طبله عازلة للرطوبة من البلمومين المركسة سطح الأساسات الخرسانية	60	م2	0.00	30.00	30.00	جاري	1800.00	0.00	1800.00	
15	بالعدد توريد و تركيب عاكس صاج مجلفن بشريحة بالكامل أبيض أو أحمر	90	عدد	0.00	4400.00	4400.00	جاري	396000.00	0.00	396000.00	
16	بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية من النوع الألومنيوم ذات شريحة واحدة عاكسة بضاء مسطحة بالكامل	145	عدد	0.00	2600.00	2600.00	جاري	377000.00	0.00	377000.00	
الإجمالي											
								4836650.00	0.00	4836650.00	

فقط أربعة ملايين وثمتمائة وثمانون ألفاً ومئتان وخمسون جنيهاً أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن الشرائح المبينة بظهره وفردته تحريراً في : يدفع للمقاول مبلغ : ملحوظة : القنات غير الواردة بصك الشروط أعتبرت تحريراً في : رئيس الإدارة المركزية مهندس عبد يحيى كرومر	جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة) شركة الشهد للمقاولات و التجارة المقاول (الشركة المنفذة) التوقيع : التوقيع : تحريراً في :	جهاز الإشراف (الهيئة) مهندس المشروع (الاستشاري) التوقيع : التوقيع : تحريراً في :
--	--	--

[illegible]