



مستخلص رقم (٣) جارى

هيئة العامة للطرق والنقل
المنطقة المركزية الأولى

٢٠٢٢/١١/٢٩ بتاريخ

عملية :- تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (المسحقة-العاصمة الادارية-العلمين الجديدة - مطروح) (قطاع غرب النيل)
في المسافة من كم ١٢٤٠٠٠ الى كم ١٢٠٠٠٠ بطول ١٦ كم (اتجاه أكتوبر)

تنفيذ : شركة سامكو الوطنية للتنشيد شاملة المدة من بدء العمل حتى تاريخ ٢٠٢٤-١٠-٣١ ✓

نوع العمل	الوحدة	القيمة طبقا للعقد	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق اجراؤه	جسمة مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جسمة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جسمة مقدار الاعمال التي تمت جارى ام نهائى	جسمة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان (بالجنيه)	استقطاع او حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
الازالة والتطهير											
رفع وازالة المخلفات مع نقل المخلفات خارج الموقع للمقابل العمومية...	٣م	✓ ١٥	١٠	٠,٠٠٠	٠	٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	التفريغ متواجة (مبنى شهري-اسوعى)
لمكب أعمال تكسير وازالة المسطحات المشارة بالرصف الحالي	٣م	✓ ١٠	٥٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مكتب جهاز الاشراف و الاستشاري متواجة
الحفر											
لمكب أعمال حفر جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	٣م	✓ ٢٠,١٠	١٥٠٠٠	٠	٠	٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المعمل و مهندسون المعمل متواجة
الردم											
تحميل وتوريد ونقل تربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية	٣م	✓ ٥٧	١٤٩٨٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مدير المشروع متواجة
بافة النقل حتى ٢ كم ويتم احساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او بالنقصان حتى تاريخ											المستلزمات والمهمات متواجة
لأساس											
لمكب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared subgrade) من الأحجار الصلبة	٣م	✓ ١٠٠	١٢٥٠٠٠	٨٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٧٠,٠٠٠	جارى	٨٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٧٠,٠٠٠	البرنامج الزمني متواجة
مسافة النقل ١٦٩ كم حتى تاريخ ٢٠٢٢-٥-٣١	٣م	✓ ١٤٩		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	عدد (٢) لوحات مشروع متواجة
مسافة النقل حتى ٢٠ كم و يتم احساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بعد ٢٠٢٢-٥-٣١											تأمين سلامة المرور
مسافة النقل ١٦٩ كم بعد تاريخ ٢٠٢٢-٥-٣١	٣م		١٧٨,٨	٨٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٧٠,٠٠٠	جارى	١٥٥٥٥٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٥٥٥٦,٠٠٠	
لأساس											
لمكب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة	٣م	✓ ١٠٥	١٠٠٠٠٠	١٠٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٨٠,٠٠٠	جارى	١١٣٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٣٤٠,٠٠٠	
مسافة النقل ٢١٠ كم حتى تاريخ ٢٠٢٢-٥-٣١	٣م		١٩٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
مسافة النقل حتى ٢٠ كم و يتم احساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بعد ٢٠٢٢-٥-٣١											
مسافة النقل ٢١٠ كم بعد تاريخ ٢٠٢٢-٥-٣١	٣م		٢٢٨	١٠٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٨٠,٠٠٠	جارى	٢٤٦٢٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٦٢٤,٠٠٠	
ت الخرسانة											
المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم	٢م	✓ ٣٥٥	٢٠٠٠٠٠	٧٧٠,٠٠٠	٤٧٠,٠٠٠	١٢٤٠,٠٠٠	جارى	٤٤٠٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٠٢٠,٠٠٠	
ثمن											
تحميل وتوريد ونقل تربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية	٣م	١٣		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
لمكب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared subgrade) من الأحجار الصلبة	٣م	٢٥		٨٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٧٠,٠٠٠	جارى	٢١٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٧٥٠,٠٠٠	
لمكب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة	٣م	٢٥		١٠٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٨٠,٠٠٠	جارى	٢٧٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٠٠٠,٠٠٠	
لمكب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared subgrade) من الأحجار الصلبة	٣م	١١٣,٦		٨٧٠,٠٠٠	٠	٨٧٠,٠٠٠	جارى	٩٨٨٣٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٨٨٣٢,٠٠٠	
لمكب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة	٣م	١٢٠,٧		١٠٨٠,٠٠٠	٠	١٠٨٠,٠٠٠	جارى	١٣٠٣٥٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٠٣٥٦,٠٠٠	
الإجمالي								٥٢,٨٢١,٣٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٢,٨٢١,٣٤٠,٠٠٠	

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية
م / نصر محمد طيبخ

قرش جنبه
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة يظهره وقدرها
تحريراً في ٢٠٢٤/١١/٣١
م / نصر محمد طيبخ

الهيئة العامة للطرق والنقل والكبارى
مدير عام المشروعات
م / مشيرة السيد عبدالله

الهيئة العامة للطرق والنقل والكبارى
مدير المشروع
م / اسماء علي الشاذلي

شركة سيمترا
مدير المشروع
م / هشام عبدالصمد

استشاري المصمم (مستشار الترخيص) كوستلنتج
XYZ
مدير المشروع
م / احمد هاشم محمد

م / احمد هاشم محمد
م / احمد هاشم محمد
م / احمد هاشم محمد

