



مستخلص رقم (٤) جارى

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة المركزية الأولى

٢٠٢٣/١١/٢٩ بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٩

عملية :- تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (المنطقة-العاصمة الإدارية-العلمين الجديدة - مطروح) (قطاع غرب النيل)
في المسافة من كم ١٢٤٠٠٠٠ الى كم ١٤٠٠٠٠٠ بطول ١٦ كم (إنشاء أكتوبر)

تنفيذ : شركة سامكو الوطنية للتنشيد شاملة المدة من بدء العمل حتى تاريخ ٢٠٢٤-٠١-٢٢

نوع العمل	الوحدة	القيمة طبقا للتعقد	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جُملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهاسي	جُملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
ل الأمانة والتطوير											التقارير متواجدة (مبذني-شهري-اسبوعي)
ل رفع وإزالة المخلفات مع نقل المخلفات خارج الموقع للمقابل العمومية...	٣م	١٥ ✓	١٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مكتب جهاز الاشراف و الاستشاري متواجدة
المكب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المشارة بالرصف الخالي	٣م	٦٠ ✓	٥٠٠٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المعدات متواجدة
ل اخفر											المعمل و مهندسون المعمل متواجد
المكب أعمال حفر لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	٣م	٢٠,١٠ ✓	١٥٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مدير المشروع متواجد
ال الردم											المستزيمات والمهمات متواجدة
ال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات السوية	٣م	٥٧ ✓	١٤٩٨٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	البرنامج الزمني متواجد
مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او بالنقصان حتى تاريخ											عدد (٢) لوائح مشروع متواجدة
ة التأسيس											تأمين سلامة المرور
ل المكب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared subgrade) من الأحجار الصلبة	٣م	١٠٠ ✓	١٢٥٠٠٠	٨٧٠,٠٠٠ ✓	٠,٠٠	٨٧٠,٠٠٠	جاري	٨٧٠,٠٠٠	٠,٠٠	٨٧٠,٠٠٠	تأمين سلامة المرور
مسافة النقل ١٦٩ كم حتى تاريخ ٢٠٢٢-٥-٣١	٣م	١٤٩ ✓		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
مسافة النقل حتى ٢٠ كم و يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بعد ٢٠٢٢-٥-٣١											
مسافة النقل ١٦٩ كم بعد تاريخ ٢٠٢٢-٥-٣١	٣م	١٧٨,٨ ✓		٨٧٠,٠٠٠ ✓	٠,٠٠	٨٧٠,٠٠٠	جاري	١٥٥٥٥٦,٠٠٠	٠,٠٠	١٥٥٥٥٦,٠٠٠	
ة الأساس											
ل المكب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدحرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة	٣م	١٠٥ ✓	١٠٠٠٠٠	١٠٨٠,٠٠٠ ✓	٠,٠٠	١٠٨٠,٠٠٠	جاري	١١٣٤٠,٠٠٠	٠,٠٠	١١٣٤٠,٠٠٠	
مسافة النقل ٢١٠ كم حتى تاريخ ٢٠٢٢-٥-٣١	٣م	١٩٠ ✓		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
مسافة النقل حتى ٢٠ كم و يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بعد ٢٠٢٢-٥-٣١											
مسافة النقل ٢١٠ كم بعد تاريخ ٢٠٢٢-٥-٣١	٣م	٢٢٨ ✓		١٠٨٠,٠٠٠ ✓	٠,٠٠	١٠٨٠,٠٠٠	جاري	٢٤٦٢٤٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٤٦٢٤٠,٠٠٠	
لطات الخرسانة											
لر المسطح أعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم	٢م	٣٥٥ ✓	٢٠٠٠٠٠	١٢٤٠,٠٠٠ ✓	٣٣٠,٠٠٠	١٥٧٠,٠٠٠	جاري	٥٥٧٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	٥٥٧٣٥٠,٠٠٠	
لوازن											
ال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات السوية	٣م	١٣ ✓		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
ل المكب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared subgrade) من الأحجار الصلبة	٣م	٢٥ ✓		٨٧٠,٠٠٠ ✓	٠,٠٠	٨٧٠,٠٠٠	جاري	٢١٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢١٧٥٠,٠٠٠	
ل المكب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدحرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة	٣م	٢٥ ✓		١٠٨٠,٠٠٠ ✓	٠,٠٠	١٠٨٠,٠٠٠	جاري	٢٧٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٧٠٠٠,٠٠٠	
لر المكب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared subgrade) من الأحجار الصلبة	٣م	١١٣,٦ ✓		٨٧٠,٠٠٠ ✓	٠	٨٧٠,٠٠٠	جاري	٩٨٨٣٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	٩٨٨٣٢٠,٠٠٠	
لر المكب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدحرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة	٣م	١٢٠,٧ ✓		١٠٨٠,٠٠٠ ✓	٠	١٠٨٠,٠٠٠	جاري	١٣٠٣٥٦٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٣٠٣٥٦٠,٠٠٠	
الإجمالي حتى								٦٤,٥٣٦,٣٤٠,٠٠٠	٠,٠٠	٦٤,٥٣٦,٣٤٠,٠٠٠	

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية
م / نصر محمد طيخ



أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المدفوعة بالعملة المشورة والتمويل
تحريراً في ٢٠٢٤/٤/٢٢
قرش

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير عام المشروعات
جواد
م / جهاد محمد سعد

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
اسماء على الشاذلي

شركة سينسيرا
مدير المشروع
هشام عبد الصمد



تحريراً في ٢٠٢٤/٤/٢٢
مكتب XYZ
مدير المشروع
م / احمد حسان محمد
م / محمد حسان محمد

تم تدقيقه من قبل (٥٠٠٠) فحوصات في ١٥/١٠/٢٠٢٤

1