



الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات

الدكتور / وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثالثة عشر (كفر الشيخ- البحيرة)

مشروع: رفع كفاءة قطاعات من رافد الطريق الدولي الساحلي (كفر الشيخ - بنطيم) المزدوج

بطول إجمالي 31 كم باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف بكامل العمق FDR (لتنفيذ المسافة من كم 23 حتر كم 44 بطول 21 كم)

عن المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٤/٠٣/١٠

مستخلص رقم (1) جاري

٢٠٢٤/٢٠٢٣/١١٥٥ م

نوع العمل	كميات التعاقد	الوحدة	الفترة جنيه	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت الى الآن	قيمة الاعمال التي تمت	استقطاع	الباقى بعد الاستقطاع	جارى ام ختاسى	قيمة الاعمال	ملاحظات
							إلى الآن	جنيه	جنيه			
المسطح اعمال توريد وفرش طبقة أساس مثبت FDR سمك 25 سم	✓ ٤١٠٠٠٠	م2	✓ ٦٣	٠	٦٠٠٠	✓ ٦٠٠٠	٣,٧٨٠,٠٠٠	٠,٠	٣,٧٨٠,٠٠٠	جارى	٣,٧٨٠,٠٠٠	- يراعى تطبيق تصوص العقد - يتم خصم مبلغ وقدره (٣٥٩٢١,٤) جنيها - تظير اجراء التجارب المعملية بمعمل المنطقة - يراعى مراجعة خصم قيمة التجارب المعملية بالمعامل المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري - مكتب الاشراف والكرفان متواجد - البرنامج الزمني متواجد - فني تأمين سلامة المرور متواجد - نوحات المشروع و الاجهزة المساحية متواجدة - مدير المشروع متواجد - فريق العمل متواجدين - التقارير متواجدة - المعمل متواجد - بوليصة التأمين غير متواجدة - المستلزمات والمهمات متواجدة - التقرير المبديني و التقارير الشهرية متواجدة - تقرير ضبط الجودة متواجد - المعدات متواجد - يراعى مراجعة توريد عدد ١٥ كرتونة اوراق ١٤ بمعرفة الادارة العامة لمركز المعلومات
اعمال توريد وفرش اسمنت لزوم إعادة التدوير	✓ ١٣٥٠٠	طن	✓ ٢٤٠٠	٠	١٦٠٠	✓ ١٦٠٠	٣,٨٤٠,٠٠٠	٠,٠	٣,٨٤٠,٠٠٠		٣,٨٤٠,٠٠٠	
المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب M.C بمعدل 1.2 كجم/م2	✓ ٤١٠٠٠٠	م2	✓ ٣١,٥	٠	٦٠٠٠	✓ ٦٠٠٠	١,٨٩٠,٠٠٠	٠,٠	١,٨٩٠,٠٠٠		١,٨٩٠,٠٠٠	
مسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفنتية سمك 6 سم	✓ ٤١٠٠٠٠	م2	✓ ١٦٦,٢٥	٠	٤٤٠٠٠	✓ ٤٤٠٠٠	٧,٣١٥,٠٠٠	٠,٠	٧,٣١٥,٠٠٠		٧,٣١٥,٠٠٠	
الإجمالي (ستة عشر مليوناً وثمانمائة وخمسة وعشرون ألف جنيهاً مصري لا غير)											١٦,٨٢٥,٠٠٠,٠٠	

٨٤١٩٥٠/٠٠٠

١٥٩١٢٧٥٠/٠٠٠

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر كفر الشيخ- البحيرة

مهندس / م / مجدى عبد السلام عامر

مدير عام المشروعات

التوقيع / م / كرام امام

م/ احمد عزاف

مدير المشروع

التوقيع / م / احمد عزاف

مهندس المشروع

التوقيع / م / محمود المرشدى

لمحمد

١٥٩٨٧٧٥٠/١- بحله الاعمال

ضمان الاعمال	٧٩٩٨٧٥٠/١
وعدا ٢	٢٧٥٧٧٥٠/١
٨.٢ ٩	١٥٩٨٧٥٠/١
حديثة	٢٢١٠٠٩١٥٠
انشاء	٧٨٧١٤
تتميه	١١٤١٤
محل	٢٧٤٠٠١٠
٨.٢	٢١١٠١٠
٢.٥	٢٢١١٤
اعمال	١٧٨٤٨٨٥١٠٠

١٥٩٨٧٧٥٠/١- خزانة
١٥٩٨٧٧٥٠/١- كاشف
١٥٩٨٧٧٥٠/١- شركة