

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الخامسة - غرب الدلتا		المينة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى (GARBLT)		عملية انشاء كوبرى علوى للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام بمدينة برج العرب مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السخنة-العلمين-مطروح-الفيوم)		مستخلص رقم (٧) جاري								
رقم البند		بيان الاعمال		الفئة طبقا للمفاوضة	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤها	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز	ملاحظات
اولا : اعمال الكباري														
١	بالمتر المكعب تكسير وإزالة طبقات اسفلتية وطبقات اساس باى نوع والفئة تشمل نقل المخلفات الى المقالب العمومية مسافة نقل ١٠ كم . يتم احتساب علاوة ١ جنيه /كم بالزيادة او النقصان	٧٠	٢٠٠٠	م³	٣٣٨	.	٣٣٨	جاري	٢٣٦٦٠	.	٢٣٦٦٠		سيارة التنسيقات وجهاز الاشراف متواجدة وسيارة نقل العينات متواجدة	
٢	بالمتر المكعب هدم وتكسير حوائط مبانى من الطوب او الحجر (الدش)ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهيو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات	٨٥	١٦٠٠	م³	٤٢٦	.	٤٢٦	جاري	٣٦٢١٠	.	٣٦٢١٠		البرنامج الزمنى متواجد	
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهيو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٩٠	١٣٥٠	م³	.	.	.	جاري	.	.	.		المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون	
٤	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهيو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف مع تسليم حديد التسليح	١٩٠	١١٠٠	م³	٢٧٤	.	٢٧٤	جاري	٥٢٠٦٠	.	٥٢٠٦٠		لافئات المشروع متواجدة	
٧	بالمقطوعة عمل تحويلة منفردة مع توفير الاضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات بمايتيح وضوح الرؤية ليلا مع تنفيذطبقا لتعليمات جهاز الاشراف وتعليمات الادارة العامة للمرور	٥٠٥٠٠	٤	مقطوعية	٣	.	٣	جاري	١٥١٥٠٠	.	١٥١٥٠٠		التقارير الشهرية والاسبوعية	
٨	بالمتر الطولى أعمال الجسات بالبئر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٤٥٠	١١٢٠	م.ط	١٠١٤	.	١٠١٤	جاري	٤٥٦٣٠٠	.	٤٥٦٣٠٠		اللائحات الارشادية متواجدة وتأمين سلامة المرور	
٩	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق إلى موقع العمل ثم فكها ونقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الأعمال والسعر يشمل المعدات والأوناش واللازمة للفك والتكريب بالموقع ومكان تخزينها والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات....	٢٧٠٠٠٠	٤	عدد	٢	.	٢	جاري	٥٤٠٠٠٠	.	٥٤٠٠٠٠		المكاتيب لزوم جهاز الاشراف متواجدة	
١٠	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنتى عن ٤٥٠ كجم/م³ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٤٠٠ كجم/سم² مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات.....	٥١٦٨	٨٠٠٠	م.ط	٦١١٧	.	٦١١٧	جاري	٣١٦١٢٦٥٦	.	٣١٦١٢٦٥٦		تم تجهيز قاعات الادارة العامة للمعلومات بالهيئة	
١٢	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٥٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنتى عن ٤٥٠ كجم/م³ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٤٠٠ كجم/سم² مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات.....	٧٣٨٩	١٢٠٠	م.ط	٧٧٢	.	٧٧٢	جاري	٥٧٠٤٣٠٨	.	٥٧٠٤٣٠٨		اجهزة الحاسب متواجدة بعدد ٣ اجهزة	
١٣	بالعدد عمل اختبار تحميل على خازوق غير عامل بقطر ١٢٠ سم وحمل التجربة ٢٠٠% من الحمولة التشغيلية والفئة لا تشمل سعر خازوق التجربة ولايشمل حديد التسليح وتشمل أجهزة القياس والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٦٠٠٠٠	١	عدد	١	.	١	جاري	٢٦٠٠٠٠	.	٢٦٠٠٠٠			
١٤	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالععم المطلوب لزوم الاساسات طبقا للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الإبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل نزع أي مياه تظهر في أثناء الحفر وسند الجوانب إذا لزم الأمر	١٠٠	٢٥٠٠٠	م³	١٥٥٠١	.	١٥٥٠١	جاري	١٥٥٠١٠٠	.	١٥٥٠١٠٠			
١٦	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعائلة يدوية في أرض الموقع العام (رملية أو طينية أو تربة شديدة التماسك) بالععم المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى منسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والكود المصري والمواصفات الفنية	١٢٠	٧٠٠٠	م³	٤٣٤٦	.	٤٣٤٦	جاري	٥٢١٥٢٠	.	٥٢١٥٢٠			
١٧	بالمتر المكعب توريد وردم رمال نظيفة مورده من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبرى وتشكيل جسم الكوبرى للمطالع والمنازل طبقا للرسومات التنفيذية وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش	١٦٠	١١٠٠٠٠	م³	٦٨٤٣	.	٦٨٤٣	جاري	١٠٩٤٨٨٠	.	١٠٩٤٨٨٠			
١٨	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات والبلاطة الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادى ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم /م³ واجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم /سم²	١٩٦٣	٣٥٠٠	م³	٣٩٣	.	٣٩٣	جاري	٧٧١٤٥٩	.	٧٧١٤٥٩			
عن الشركة المنفذة : مدير المكتب الفني م / احمد محمد ذكى مدير المشروع م / طارق رضوان الديب عن الاستشاري مدير المشروع الاستشاري م /محمد عزت														
أقر انا بان هذا الحساب صحيح ومضبوط و ان المبالغ قدرها سبق صرفها الي المقاول التاريخ يدفع للمقاول ملاحظة اعتمدت من														
رئيس الادارة المركزية المنطقة الخامسة - غرب الدلتا الاسكندرية - مطروح عميد مهندس () هانى محمد طه														
مدير المشروع م / ابراهيم محمد مدير عام المشروعات م / محمد حسنى فياض														

الشركة المتفلة : مدير المكتب الفني م / احمد محمد ذكي م / طارق رضوان الديب الاستشاري مدير المشروع الاستشاري م / محمد عزت		اقرنا بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ قدرها سبق صرفها الي المقاول التاريخ يدفع للمقاول ملاحظة اعتمدت من	مدير المشروع م / ابراهيم محمد مدير عام المشروعات م / محمد حسني فياض	رئيس الادارة المركزية المنطقة الخامسة - غرب الدلتا الاسكندرية - مطروح عميد مهندس () هاني محمد طه
--	---	--	---	--

وزارة النقل			الهيئة العامة للطرق والكباري			الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الخامسة - غرب الدلتا			الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري (GARBLT)			وزارة النقل		
مستخلص رقم (٧) جاري			عن الفترة من بدء العمل حتي ٢٠٢٤-٨-٣١			تنفيذ الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق (محمد السيد مجاهد)			عملية انشاء كوبرى علوى للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام بمدينة برج العرب مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السخنة-العلمين-مطروح-الفيوم)			الشركة المتحدة		
رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للمفاوضة	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤها	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز	ملاحظات		
									جنيه	جنيه	جنيه			
٢٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب او سابقة الصب والاجهاد مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الاقل نقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٥٠٠كجم/سم٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعية و محتوي اسمنت لا يزيد عن ب-فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة السعر ١٠٠ جنيه للمتر	٤٥٤٥	١١٢٥	م٣	٦٧٥	.	٦٧٥	جاري	٣٠٦٧٨٧٥	٤٦٠٠٠	٢٦٠٧٨٧٥	يتم حجز مبلغ ٤٦٠٠٠٠ (ربعمائة وستون الف جنيه فقط لأغبر)لحيز رفع الكمر -بند رقم ٢٣		
			م٣											
		علاوة فى حالة زيادة محتوى الاسمنت ٥٠٠ كجم /م٣ مع اضافة المواد اللازمة للوصول الى الاجهاد المطلوب	١٠٤	١١٢٥	م٣	٦٧٥	.	٦٧٥	جاري	٧٠٢٠٠	.	٧٠٢٠٠		
٢٦	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) حديد (D) مقاوم للزلازل اطوال حتي ١٢ متر لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً لبرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل مايلزم لنهيو العمل نهو كاملا حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس	٣٦٠٠٠	٢١٠٠٠	طن	١٢٣٩٩	١٠٢٢	١٣٤٢١	جاري	٤٨٣١٥٦٠٠٠		٤٨٣١٥٦٠٠٠			
٢٨	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدوله لزوم الهيكل العلوي للكوبرى والفئة تشمل (الكابلات -الاكسسوارات-الاجرية-الانكورز-الويدجز) وذلك طبقا لتوجيهات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لانهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية.	١١٠٠٠	٢٥٠	طن	١٠٩	٩٠	١٩٩	جارى	٢١٨٩٠٠٠٠		٢١٨٩٠٠٠٠			
٣٠	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البوبتومين والدهان وجهان على البراد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهيو العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مل يلزم لنهيو العمل نهوا كاملا والقياس هندسي وطبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٦٠	٢٠٠٠٠	م٢	١٠٢٦٧	.	١٠٢٦٧	جاري	٦١٦٠٢٠	.	٦١٦٠٢٠			
	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات بمواد مقاومة للكربنة ذات اساس اكرليك Anticarbonation بمواد مقاومة للعناصر الخرسانية وتوريد مواد معالجة لسطح الخرسانة وذلك باستخدام نظام مواد دهانات مقاومة للكربنة صالاح للاستخدام المباشر على سطح الخرسانة على أن تقدم الشركة كتالوج من الجهة الموردة موضحة به الاشتراطات الفنية الخاصة بالتنفيذ والفئة تشمل الشدة المعدنية وكل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس بالبعد توريد وتركيب ركائز من البوبرين طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول و الرسومات و السعر يشمل الحفر و اعداد الاسطح أسفل الركائز ، تكون الركائز من النوع المكونة من رقائق البوليميرات المعززة و المتداخل مع رقائق المعدن مثل الاتواع المركبة بين طبقات البوبرين و الصلب العالى المقاومة و تكون الركائز طبقا لما هو موضح بالرسومات و يجب ان تطابق الركائز المواصفات الاوروبية الموحدة 3-1337 EN و ان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال و فى مجال الحركة المعرضة لها الركائز و	١١٥	١١٠٠٠٠	م٢	٣٢٢٤	.	٣٢٢٤	جاري	٣٧٠٧٦٠	.	٣٧٠٧٦٠			
٣٥	أ - بالبعد توريد و تركيب ركائز حمولة ١٠٠ بجوايط .	٥٧٥٠٠	١٤٤	عدد	١٤٤	.	١٤٤	جاري	٨٢٨٠٠٠٠		٨٢٨٠٠٠٠			
	د - بالبعد توريد و تركيب ركائز حمولة ٢٥٠ بدون جوايط .	١٦٠٠٠	٤٠	عدد	.	.	.	جاري	.		.			
الاجمالي الكلي														
اجمالي ماتم ابراجه سابقا														
واحد وستون مليوناً وربعمائة وثلاثة الاف وخمسمائة وتسعون جنيها														
عن الشركة المتفذة : مدير المكتب الفني م / احمد محمد ذكي مدير المشروع م / طارق رضوان الديب عن الاستشاري مدير المشروع الاستشاري م / محمد عزت														
اقرانا بان هذا الحساب صحيح ومضبوط و ان المبالغ قدرها سبق صرفها الي المقاول														
التاريخ يدفع للمقاول ملاحظة اعتمدت من														
رئيس الادارة المركزية المنطقة الخامسة - غرب الدلتا الاسكندرية - مطروح عميد مهندس () هانى محمد طه														
مدير المشروع م / ابراهيم محمد مدير عام المشروعات م / محمد حسنى قياض														