

رقم البند	نوع العمل	الفتة (جنيه)	المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
اولا : اعمال الكبارى :-										
١	بالمتر المسطح تطهير مسارات طرق الخدمة والطرق الفرعية الجديدة	١٥	٢م	٦٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٠٠٠,٠٠	٦٢٠٠٠,٠٠	٠	٩٣٠٠٠٠	المهندسين متواجدين ' المراقبين متواجدين ' الاستراحتات متواجدة ' اللنشآت متواجدة ' وسائل التنقل متواجدة
٢	بالمتر الطولى إجراء جسات فى الأرض الطبيعية :-									
	أ - جسات البر	٥٠٠	م.ط	١٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥٠٠,٠٠	١٣٥٠٠,٠٠	٠	٦٧٥٠٠٠	
	ب - جسات المجارى المائية	١٢٠٠	م.ط	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠	١٨٠٠٠٠	
٣	ج - جسات مجرى النيل	١٨٠٠	م.ط	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٠	٣٦٠٠٠٠	
	بالمتر الطولى خوازيق ارتكاز محفورة ومصبوبة فى موقعها بمجرى النيل									
	أ- قطر ٢ متر	١٤٢٠٠	م.ط	٢٧٢٢,٠٠	٠,٠٠	٢٧٢٢,٠٠	٢٧٢٢,٠٠	٠	٣٨٦٥٢٤٠٠	
٤	بالمتر الطولى خوازيق ارتكاز قطر ١م محفورة ومصبوبة فى موقعها لدعامات المجارى المائية	٧٥٠٠	م.ط	٢٥٨١,٠٠	٠,٠٠	٢٥٨١,٠٠	٢٥٨١,٠٠	١١٧٤٨٧,٥	١٩٢٤٠٠١٢,٥	تغطية نسبة ٥% من كمية ٣١٢,٣ م.ط لحين موافقتا بتقرير الجس الصوتي
٥	بالمتر الطولى خوازيق ارتكاز محفورة ومصبوبة فى موقعها لدعامات البر	٣٥٠٠	م.ط	٩٠٣١,٠٠	٨٣,٠٠	٩١١٤,٠٠	٩١١٤,٠٠	٩٢٣٤٧٨,٥	٣٠٩٧٥٥٢١,٥	تغطية نسبة ٥% من كمية ٥٢٧٧,٢ م.ط لحين موافقتا بتقرير الجس الصوتي
٧	بالعدد تجربة التحميل على خازوق غير عامل (قطر ٢م) لخوازيق المجرى المائي	٢٤٠٠٠٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٠	٢٤٠٠٠٠٠	
٨	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق غير عامل قطر ١,٠٠ متر لضغط الحمل التصميمي يمثل خوازيق البر	٣٧٥٠٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٠	٣٧٥٠٠٠	
٩	بالمقطوعة نقل مائينة الخوازيق إلى موقع دفنها ثم فكها ونقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من الأعمال	٥٠٠٠٠٠	مقطوعة	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٠	١٠٠٠٠٠٠	
١٠	بالطن توريد و تركيب غلاف معدني (CAISSON) لخوازيق المجرى المائي	٣١٥٠٠	طن	٧٤٦,٠٠	٠,٠٠	٧٤٦,٠٠	٧٤٦,٠٠	٠	٢٣٤٩٩,٠٠٠	
١١	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات فوق رؤوس الخوازيق لدعامات مجرى النيل	٤٢٠٠	م	٢٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	٠	١٠٠٨٠٠٠٠	
١٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات فوق رؤوس الخوازيق لدعامات المجرى المائي	٤٢٠٠	م	١٥٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٥٥,٠٠	١٥٥٥,٠٠	٠	٦٥٣١٠٠٠	
١٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات والأساسات والبلاطات الانتقالية لدعامات البر	٢٧٥٠	م	٣١٠٢,٠٠	١٠٣,٠٠	٣٢٠٥,٠٠	٣٢٠٥,٠٠	٠	٨٨١٣٧٥٠	
١٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لأعمدة و الاكتاف و الدعامات الحاملة للجزئ العلوي بالمجرى المائي	٤٦٠٠	م	١٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٠٠,٠٠	١٩٠٠,٠٠	٠	٨٧٤٠٠٠٠	
١٦	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لأعمدة و الاكتاف فوق ظهر المخدات لدعامات البر	٣٧٥٠	م	٢١١٤,٠٠	١٥٦,٠٠	٢٢٧٠,٠٠	٢٢٧٠,٠٠	٠	٨٥١٢٥٠٠	
١٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة سابقة الاجهاد للجزء العلوي بالمجرى المائي	٥٨٣٥	م	٨٠٦٦,٠٠	٤٣٩,٠٠	٨٥٠٥,٠٠	٨٥٠٥,٠٠	١٤٨٨٨٠٠,٢٥	٤٨١٣٧٨٧٤,٧٥	تغطية نسبة ٣% من الكمية الاجمالية لحين نهو الملاحظات
١٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم كمرات وبلاطات الجزء العلوي والكويستات	٤١٠٠	م	٢٩٥١,٠٠	٣٦٢,٠٠	٣٣١٣,٠٠	٣٣١٣,٠٠	٠	١٣٥٨٣٣٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب :									
٢٢	أ- بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب للبر	٣٩٠٠	م	٢٢٢٣,٠٠	١٨٤,٠٠	٢٤٠٧,٠٠	٢٤٠٧,٠٠	٠	٩٣٥١٦٨,٧٥	تغطية نسبة ١٥% من كمية ٦١,٢٥ م لحين رفع الكمر
	ب- بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب للمجرى المائي	٤٢٠٠	م	٢٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٥٠,٠٠	٢٤٥٠,٠٠	٠	١٠٢٩٠٠٠٠	
	بالطن توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الإنشائية للكوبرى	٢٠٥٥٠	طن	١١٤٩٩,٠٠	٣٣٥,٠٠	١١٨٣٤,٠٠	١١٨٣٤,٠٠	٠	٢٤٢٨٤٤٤٨٧,٥	تغطية نسبة ٥% من الكمية الحالية لحين موافقتا باختبارات العينات حسب المواصفات الفنية للمشروع
٢٣	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وربط كابلات عالية الاجهاد لزوم الكمرات الخرسانية عالية الاجهاد	٥٥٣٠٠	طن	٣٢٠,٠٠	٢٤,٠٠	٣٤٤,٠٠	٣٤٤,٠٠	٠	١٨٧٤٠١٩١,١٩	تغطية نسبة ١٠% من كمية ٥١,١٧٧ طن لحين الانتهاء من حقن الكابلات
٣٢	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الاساسات	١٠٠	م	٣٠٩٩,٠٠	٠,٠٠	٣٠٩٩,٠٠	٣٠٩٩,٠٠	٠	٣٠٩٩٠٠	
٣٨	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية على الا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠كجم/سم٢	١١٥٠	م	٤٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٥٠,٠٠	٤٢٥٠,٠٠	٠	٤٨٨٧٥٠	
٣٩	بالمتر المسطح طبقة عازلة من البتومين على اليبارد بوجه تحضيرى وثلاثة اوجه للأساسات	٥٠	م	٣٥٦٧,٠٠	٠,٠٠	٣٥٦٧,٠٠	٣٥٦٧,٠٠	٠	١٧٨٣٥٠	
ثانيا : الاعمال الصناعية :-										
١	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاتفاق والبرايخ والحوائط الساتدة	٢٨٠٠	م	١٢٧٠,٠٠	٢٠٦,٠٠	١٤٧٦,٠٠	١٤٧٦,٠٠	٠	٤١١٨٨٠٠	
اولا : الأعمال القربانية :-										
١	بالمتر المكعب حفر فى جميع انواع التربة ما عدا الصخرية و الردم بآتربة صالحة من نتاج الحفر	٧٠	م	٣١٧٠٧,٠٠	٠,٠٠	٣١٧٠٧,٠٠	٣١٧٠٧,٠٠	٠	٢٢١٩٤٩٠	تغطية نسبة ١٥% من كمية ٥٥٠٠ م لحين نهو الملاحظات
٣	بالمتر المكعب حفر وازالة تربة او مخلفات بكافة انواعها وغير صالحة للردم ونقلها للمقلب العمومية خارج الموقع	٨٨	م	٥٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٠٠٠,٠٠	٥٥٠٠٠,٠٠	٧٢٦٠٠	٤١١٤٠٠	
٤	بالمتر المكعب توريد و ردم بآتربة رملية نظيفة على طبقات بسك ٢٥ سم بنسبة دمك لا تقل عن ٩٥%	١٠٤	م	٣١٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٢٠٠٠٠,٠٠	٣١٢٠٠٠٠,٠٠	٠	٣٢٤٤٨٠٠٠	
٩	بالمتر المكعب تربة احلال من الزلط المتدرج والرمل بنسبة (٢:١) على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم مع الرش بالمياه والدمك	٢٣٠	م	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠	١٣٨٠٠٠٠	
ثانيا : طبقات الرصف واعمال الطرق :-										
١	بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة اسس من الاحجار الجيرية الصلبة	٢٧٥	م	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠	٥٥٠٠٠٠	
٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير خرسانية سابقة التجهيز شاملة اعمال الحفر وصب الفرشة العادية والتخليط بخرسانة سمك ٢٥سم									
٦	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة تشريب من مادة MC-30 بمعدل ١,٥ كجم/م٢ على طبقة الاساس المجهزة حسب المواصفات الفنية	٣١٨٠	م.ط	٣٣,٠٠	٠,٠٠	٣٣,٠٠	٣٣,٠٠	١٠٤٩٤	٩٤٤٤٦	تغطية نسبة ١٠% من الكمية الاجمالية لحين تسليم نتائج الاختبارات
	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسك ٦ سم	١٨,٥	م	٢١٠٥٨٥,٠٠	٠,٠٠	٢١٠٥٨٥,٠٠	٢١٠٥٨٥,٠٠	١١٧٧١٥,٥	٣٧٧٨١٠٧	تغطية نسبة ١٠% من كمية ٦٣٦٣٠ م لحين نهو الملاحظات
	بالمتر المكعب توريد وبناء تكاسى من البش و مونة الاسمنت والرمل بسك ٤٠ سم	١٠٠٥	م	١٤٦٩٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٤٦٩٥٥,٠٠	١٤٦٩٥٥,٠٠	٠	١٤٧١٨٩٧٧,٥	
١١	بالمتر المربع توريد وتنفيذ خرسانة عادية لحماية الميول	٦٠٠	م	٧٥١,٠٠	٠,٠٠	٧٥١,٠٠	٧٥١,٠٠	٦٧٥٩٠	٣٨٣٠١٠	تغطية نسبة ١٥% من كمية ٧٥١ م
١٢	بالمتر المربع توريد وتنفيذ خرسانة عادية لحماية الميول	١٨٠	م	٦٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٠٠,٠٠	٦٢٠٠,٠٠	٢٢٥٠٠	١٠٩٣٥٠٠	تغطية نسبة ٥% سوء مصنعية من كمية ٢٥٠٠ م
بنود مستجدة :-										
خوازيق ارتكاز محفورة ومصبوبة فى مواقعها لدعامات البر bored piles										
١	قطر ١,٢٠ متر	٤٧٧٥	م.ط	١٤٣٨	١٨٧,٠٠	١٦٢٥	١٦٢٥		٧٦٨١٩٤٨	تغطية نسبة ٥% من كمية ٣٢٤,٣ م.ط لحين موافقتا بتقرير الجس الصوتي
٢	قطر ٠,٨٠ متر	٢٩٠٠	م.ط	٦١٠	٨٢,٠٠	٦٩٢	٦٩٢		١٩٩٥٦٠٦	تغطية نسبة ٥% من كمية ٧٧,٢٠ م.ط لحين موافقتا بتقرير الجس الصوتي
٣	بالعدد كراسى ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (توبيرين) بدون جوايط مقس ٨٣ / ٤٨*٤٠٠*٣٠٠	٩١٦٠	عدد	٤٨,٠٠	٠,٠٠	٤٨,٠٠	٤٨,٠٠	٠	٤٣٩٦٨٠	
٤	بالعدد كراسى ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (توبيرين) بدون جوايط مقس ٧٢ / ٤٠*٤٠٠*٣٠٠	٧٩٠٠	عدد	٢٤٠,٠٠	٦٤,٠٠	٢٦٤,٠٠	٢٦٤,٠٠	٠	٢٠٨٥٦٠٠	
٥	بالعدد كراسى ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (توبيرين) بدون جوايط مقس ٦١ / ٣٢*٤٠٠*٣٥٠	٥٧٧٥	عدد	١٦,٠٠	٠,٠٠	١٦,٠٠	١٦,٠٠	٠	٩٢٤٠٠	
٦	بالعدد تنفيذ جسات جيوفيزيكية مزدوجة بالطريقة الكهربائية من خلال تنفيذ جسات البرالكهربية	٣٢٢٧٦	عدد	٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠	٠	٨٣١٩٠٠	
التشويكات :-										
١-٢٢	توريد حديد تسليح	٢٠٥٥٠	طن	٢٠٠	٠٠٠	٢٠٠	٢٠٠	١٨٤٩٥٠٠	٢٢٦٠٥٠٠	خصم ٤٥% لحين التركيب
اجمالى الاعمال المنفذة										
٥٨١٥٢١٨٧١,٠٧										
السابق										
٥٦٤٨٨٤٢١٢,٧٥										
الفرق										
١٦٦٣٧٦٥٨,٣٢										