

مستخلص رقم (٦) جارى عن عملية : مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي من قلوب حتى طوخ بطول ٢٢ كم باستخدام تقنيات تدوير طبقات الرصف

المعقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٩٥

مع الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات

عن المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٣/٠٥/١٥

رقم البنية	نوع العمل	الوحدة	كميات التعاقد	مقدار العمل المتبقى اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جمله مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	استهلاك أو عجز	الباقى بعد الاستهلاك	ملاحظات
جنية	جنية	جنية	جنية	جنية	جنية	جنية	جنية	جنية	جنية	جنية	جنية
أعمال الطرق											
١	بالمتر المكعب أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتسوجة والخ علاوة ٥ % طبقا لقرار السيد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري	م ^٣	٣٢٠	٩.٣٥٠	٤٦١٩٣	٤٦١٩٣	٠	١٤,٧٨١,٧٦٠	١٤,٧٨١,٧٦٠	١٤,٧٨١,٧٦٠	تجهيزات ومستلزمات ومهمات المواقع متواجدة
٢	بالمتر المكعب أعمال تكسير خرسانة عادية ونقل ناتج التكسير خارج الموقع والخ	م ^٣	٨٠	١٢.٠٠٠	٦.٠٠٠	١١٢٧	٧١٢٧	٥٧٠,١٦٠	٥٧٠,١٦٠	٥٧٠,١٦٠	العلامات الإرشادية والتضيقية متواجدة
٣	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف. والخ	م ^٣	٨٠	١.٠٦٢	٧٠.٨	٧٠.٨	٠	٠	٠	٠	معمل الموقع متواجد
٤	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف. والخ	م ^٣	٨١	١.٠٦٢	٧٧٧	٧٧٧	٠	٦٢,٩٣٧	٦٢,٩٣٧	٦٢,٩٣٧	السيارات المحملة تراجع بمعرفة إدارة المركبات
٥	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	م ^٣	٤٥	٢٥.٠٠٠	٣٧٤٧	٣٧٤٧	٠	٠	٠	٠	لوحات المشروع متواجدة
٦	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	م ^٣	٤٩,٥	٢٥.٠٠٠	٣٧٤٧	٣٧٤٧	٠	١٨٥,٤٧٧	١٨٥,٤٧٧	١٨٥,٤٧٧	البرنامج الزمني متواجد
٧	أعمال توريد وتغطية الشروخ بالشبك البوليمستر للشروخ بعد معالجة الشروخ .	م ^٢	٤٥	٣٢٤٤٢	٣٢٤٤٢	٣٢٤٤٢	٠	٠	٠	٠	المعدات متواجدة و فريق العمل متواجد
٨	أعمال توريد وتغطية الشروخ بالشبك البوليمستر للشروخ بعد معالجة الشروخ	م ^٢	٨٩	٥.٠٠٠	٣٢٤٤٢	٣٢٤٤٢	٠	٢,٨٨٧,٣٣٨	٢,٨٨٧,٣٣٨	٢,٨٨٧,٣٣٨	وثائق التأمين - تقرير ضبط الجودة - التقرير الميداني - التقرير الشهري و النصف شهري متواجد
٩	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة وجهين (تيجوريس)	م.ط	٦٤٠	٨.٠٠٠	٨.٠٠٠	٨.٠٠٠	٠	٠	٠	٠	تم عمل الفحص الجيد و نتائج الفحص
١٠	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة وجهين (تيجوريس)	م.ط	٧٥	٢.٥٠٠	١٢٨٠٧	١٢٨٠٧	٠	٩,٦٠٥,٢٥٠	٩,٦٠٥,٢٥٠	٩,٦٠٥,٢٥٠	
١١	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالير	م.ط	٣٦٠	٩٠	٩٠	٩٠	٠	٠	٠	٠	
١٢	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالير	م.ط	٤٠	٥٤٠	٥٤٠	٥٤٠	٠	٢١٦,٠٠٠	٢١٦,٠٠٠	٢١٦,٠٠٠	
١٣	أعمال خرسانة عادية للأرصعة والبدرورات ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي	م ^٣	١٨٣٥	٢٥٤٤	٢٥٤٤	٢٥٤٤	٠	٠	٠	٠	
١٤	أعمال خرسانة عادية للأرصعة والبدرورات ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي	م ^٣	١٨٢٠	٦٢.٠٠٠	٢٥٤٤	٢٥٤٤	٠	٤,٦٣٠,٠٨٠	٤,٦٣٠,٠٨٠	٤,٦٣٠,٠٨٠	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المسببة بظهرة وقراها
تحريرا في

الجهة الملائكة

تحريرا في : ٢٠٢ / /



سائق صرفيا إلى المقاول
المحاسب:
علي الحساب

م.كرم ناشد

م.محمد فوزي

م.محمود عبد الحميد
يدفع الي المقاول مبلغ

مهندس المشروع / م.محمد صادق
المشرف علي العملية / م.محمد عامر

م.محمد عامر

مدير عام الصيانة / م.محمد عبد الرؤوف راجح

تحريرا في



الشركة المنفذ
مهندس / م.عمرو سعد

يعتمد
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى

مهندس / ناصر محمد طنبوخ

ملاحظة الفئات غير واردة بصك الشروط اعتمدت من
نهائيا

م.محمد عبد الرؤوف راجح

[illegible][illegible][illegible]

٢٠ سنة	تحرير في
قرار كتاب سجل للجوزات والتأجلات	تحرير في
قرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف	تحرير في
المبلغ مطلق بالأحداث بتاريخ	تحرير في
قيد في سجل رقم ٥٥ ح ٤٠٥ برقم	سنة
علامات الكتاب الموطون	سنة
يقتد سحب	شيك
رواج	أن صرف
رئيس الحسابات	شيك
الكتاب الموطون	أن صرف
الكتاب الموطون	رقم
الكتاب الموطون	الشيكات
	الحولات
ختم	تحت رقم
ختم	رقم