


عملية صيانته ورفع كفاءة (القطاع الثاني) لطريق الفيوم / ايشواي / يوسف الصديق في قرية العجمين
حتي تقاطع الربع دائري بطول ١.٧٥ كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)
تنفيذ شركة العربية للمقاولات والتوريدات العمومية - العقد رقم (٢٠٢٣/٥٤/٢٠٢٣)
فروق الأسعار لمستخلص رقم (١ جاري) خلال الفترة ١٦/٠٧/٢٠٢٣ حتى ٠٢/٠٨/٢٠٢٣



٢٠٢٣/٠١/١١ تاريخ الامر الاسناد
٢٠٢٣/٠٧/١٣ تاريخ التعاقد
٢٠٢٣/٠٥/٠٢ تاريخ محضر المفاوضه للبنود

رقم المستخلص جاري ١

طريق ايشواي

الأرقام القياسية طبقاً لشهور التعاقد

الدرام القياسية صنف سهور سحاف														
رقم البند	بيان البند	الوحدة	فئة	الكمية	قيمة الأصال	الأشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة الخاصة بالتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند امر المقارنه	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغيير	قيمة التعويض أو الخصم
٤	احصال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات	٣م	٣٦٦	٧٢٠٠	٦٦٥٢٠٠	يوليو	١٦	٠,٨٨٩	السولار	١٥%	٣٧١,٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٩٨٩	٢٣١٥٩,٣٢
			٣٦٦	٧٢٠٠	٦٦٥٢٠٠	اغسطس	٢	٠,١١١	السولار	١٥%	٣٧١,٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٩٨٩	٢٨٩٤,٩٢
إجمالي														
٢٦٠٥٤,٢٤														

الهئية العامة للطرق والكبارى

مدير عام التنفيذ و الصيانة

مهندس المشروع بالمنطقه

إستشارى المشروع

مدير المشروع

الشركة المنفذة

مدير المشروع


م/ حسام الدين حسن

م/ محمد عبد الرازق حبيب

م/ مصطفى بكر

يعتمد،،،

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأساسية للمباني السكنية



م/ احمد حسين

٢٠٢٣/٠١/١١

الأستقطا

١٨٨٢٠٠

١١٨٤١٠

١١٨٤١٠

١١٨٤١٠

١١٨٤١٠

١١٨٤١٠

١١٨٤١٠

١١٨٤١٠

١١٨٤١٠

١١٨٤١٠

١١٨٤١٠

١١٨٤١٠

١١٨٤١٠

١١٨٤١٠

١١٨٤١٠

١١٨٤١٠

١١٨٤١٠