

smart

الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والطائرات

شركة
GARRETT
للطائرات
والطائرات
والطائرات
والطائرات

مشروع: رفع كفاءة قطاعات من رافد الطريق الدولي الساحلي (كفر الشيخ - بطيم) المزروع
بطول إجمالي ٣١ كم باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف بكامل العمق FDR (تنفيذ المسافة من ٢٣ كم حتى ٤٤ بطول ٢١ كم)

عن المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٤/٠٨/١٠

مستخلص رقم (٢) جاري

رقم الباد	نوع العمل	كميات التعاقد الوحدة	القيمة		مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جولة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	قيمة الأعمال التي تمت		إستقطاع	الباقى بعد الإستقطاع	جاري أم ختامي	قيمة الأعمال	ملاحظات
			جنية	طن				جنية	طن					
١	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرض طبقة أساس مثبت FDR سمك ٢٥ سم	٤١٠٠٠٠	٦٣	طن	٦٠٠٠٠	١٧٨٠٠	٧٧٨٠٠	٤,٩٠١,٤٠٠	٠,٠	٠,٠	٤,٩٠١,٤٠٠	جاري	٤,٩٠١,٤٠٠	١. برامى تطبيق تصوص العقد ٢. يتم خصم مبلغ وقدره (٢٢٤١٨١٠) جنيهاً نظير اجراء التجارب المعملية بمعمل المنطقة
٢	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرض طبقة أساس مثبت FDR سمك ٢٥ سم	١٢٥٠٠	٢٤٠٠	طن	١٦٠٠٠	٤٧٠	٢٠٧٠	٤,٩٦٨,٠٠٠	٠,٠	٠,٠	٤,٩٦٨,٠٠٠	جاري	٤,٩٦٨,٠٠٠	٣. مكتب الإشراف والكرفان متواجد ٤. البرنامج الذي متواجد ٥. قلى تأمين سلامة المرور متواجد ٦. لوحات المشروع و الإجهزة المساحية متواجدة
٤	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرض طبقة تفتريب M.C بمعدل ١,٢ (كم/م ^٢)	٤١٠٠٠٠	٣١,٥	طن	٦٠٠٠٠	١٧٨٠٠	٧٧٨٠٠	٢,٤٥٠,٧٠٠	٠,٠	٠,٠	٢,٤٥٠,٧٠٠	جاري	٢,٤٥٠,٧٠٠	٧. مدير المشروع متواجد ٨. فريق العمل متواجد ٩. التقارير متواجدة
٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرض طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٦ سم	٤١٠٠٠٠	١٦٦,٢٥	طن	٤٤٠٠٠	٣٢٢٠٠	٧٦٢٠٠	١٢,٦٦٨,٢٥٠	٠,٠	٠,٠	١٢,٦٦٨,٢٥٠	جاري	١٢,٦٦٨,٢٥٠	١٠. بوليصة التأمين متواجدة وسارية عن الفترة من ٢٠٢٤-٣٠٧ حتى ٢٠٢٥-٣٠٧ ١١. المستلزمات والمهمات متواجدة ١٢. التقارير الميداني و التقارير الشهرية متواجدة
١٢	بالمتر المسطح أعمال تصنيع وتوريد طبقة جاذرة طبقة للشروط والوصفات	١٠٠٠	٤٠٠٠	طن	٠	١٤٣,٦٥	١٤٣,٦٥	٥٧٤,٦٠٠	٠,٠	٠,٠	٥٧٤,٦٠٠	جاري	٥٧٤,٦٠٠	١٣. تقرير ضبط الجودة متواجد ١٤. المعاد متواجد ١٥. برامى مراجعة توريد عدد ١٥ كرتونة اوراق A4 بمعرفة الادارة لمركز المعلومات
اجمالي مستخلص ٢ جاري														٢٥,٥٦٢,٩٥٠,٠٠
اجمالي قيمة المستخلص بعد نسبة صرف ٩٥% (أحين التفاوض)														٢٤,٢٨٤,٨٠٢,٥٠
اجمالي مستخلص ١ جاري														١٦,٨٢٥,٠٠٠,٠٠

رئيس الإدارة المركزية
مهندس
مجدى عبد السلام عامر
٥٩٢٥

مهندس المشروع
التوقيع
م / محمود المرشد
م / محمد رضا
م / كادام امام
م / يوسف الرملي
مهندس الشركة

١٠٠٠, ١٠٠٠, ١٠٠٠
١٠٠٠, ١٠٠٠, ١٠٠٠
١٠٠٠, ١٠٠٠, ١٠٠٠

[illegible]

الـ مسؤوليات
 الخ مصر الانباء
 الفا ن على قنا الاظم
 الفلاح الناس يطول السعي
 عطاء احاد
 ومن
 ١٠٠٪
 ١٠٠٪
 ١٠٠٪

2000