



عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكبريتي السريع (جرجا / قوص) قطاع غرب النيل
تطابق الشركة من المدة 541+960 إلى المحطة الكم 541+960 بطول 8 كم
تتضمن المساحة من الكم 549+20 إلى الكم 549+960 بطول 760 كم اتجاه قنا

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة القائمة بقنا)

2023 / 09 / 12 بتاريخ : (358 / 2023 / 2024) مستخلص جري (1)

تتفقد شركة / الصمدي للدراسات والدراسات المعمارية شاملة المدة من بداية العمل حتى 28 / 04 / 2024

رقم البند	بيان الاصل	القيمة طبقا للملك		كمية البند بمقاييسه	الوحدة	مقدار العمل السابق (إجراء)	كم الأعمال التي تمت خلال المدة	جمله مقدار الاصول جارى اتم بهي	جمله قيمة الاصول التي تمت		استقطاع ال حوز	الباقي بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قروش / جنيه	جنيه						قروش / جنيه	جنيه		قروش / جنيه	جنيه	
1-1	بالمر المسجل أعمال تطوير الموقع من الأشجار والمزروعات والخلفات والتي يستلزم لها استخدام التفتيش ذات الطبيعة الزراعية الكيفية بمقياس حتى 30 سم والخاص بمقا المقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرافع الصمدي لاكمال حدود المشروع طبقا للمخطط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى 500 متر ويتم احتساب علاوة 0.3 جنيه لكل كم زيادة	7.00	✓	120000.00	2م	0.00	81861	81861	573027	0	573027	573027	العلامات الإرشادية متواجده مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد	
2-1	بالمر المكعب أعمال حفر واستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسمية السطح بألوان التسمية والبرش بألوان الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراشات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويحصل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التفتيش طبقا لمواصفات التصميمات والمواصفات الخاصة بالمواد الجيدة والرسومات التفصيلية والكباري وتعليمات المهندس المشرف طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق	26.50	✓	37000 40000.00	3م	0.00	8791.00	8791.00	232961.50	0.00	232961.50	232961.50	مستلزم تأمين سلامة المرور متواجد الأجهزة المساحية متواجده المعدات متواجده المعمل ومهندسون المعمل متواجدون الافاقات المشروع متواجده البرشاج الزمنى والتفتيش (الميداني - الشهري - النصف شهري) متواجده المستلزمات والمهمات متواجده	
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسمية بسلك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2 متر) من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (على الاقل تفتيش تحمل كالتفتيش للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراشات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا لمواصفات التصميمات والمواصفات الخاصة بالمواد الجيدة والرسومات التفصيلية والكباري وتعليمات المهندس المشرف طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	67.2	✓	183500	3م	0	59681.00	59681	4010563.2	0	4010563.2	4010563.2	براى تطبيق نصوص العقد وثيقة اتفاقية متواجده جارية حتى تاريخ 2024/9/10	
اجمالي قيمة الاصول المتلفة حتى تاريخ المستخلص		اجمالي		اجمالي قيمة الاستقطاعات		اجمالي قيمة الاصول بعد الاستقطاعات		اجمالي قيمة المستخلص رقم (1)		ما سبق صرفه		اجمالي قيمة المستخلص رقم (1)		ملاحظات



