

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد؛

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص جاري رقم (٤).

لعملية: عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نوبيع من اخطار السيول (مرحلة اولى)
تنفيذ: الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

بقيمة: ٢٤٩٠٠٠٠ جنيها
(فقط مليونان وأربعمائة وتسعون ألف جنيه مصري لا غير)

بإجمالي مبلغ: ١٨٧١٤٧٤٤ جنيها

(فقط ثمانية عشر مليوناً وسبعمائة وأربعة عشر ألفاً وسبعمائة وأربعة وأربعون جنيهاً مصرياً لا غير)

وذلك حتي تاريخ ١٨ / ١١ / ٢٠٢٤ .

برجاء التكرم بالعلم والاحاطة والتنبيه باللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

تحريراً في: ٢٣ / ١٢ / ٢٠٢٤ .

مرفقات عدد ()

- مستخلص أصل + ٥ صورة.
- ١ بيان أعمال مستخلص رقم ٤ جاري.
- ١ بيان تجارب معملية.
- ١ استمارة ٥٠ ع. ح.
- ١ دفتر حصر أعمال .
- ١ صورة تقارير معمل الموقع



مهندس

رئيس الإدارة المركزية

احمد الطحان

استثمار الاعتماد المصرفي

مادة الاعتماد الصرف

مصلحة : الذهب العامة للطريق والكمالي

المنطقة : كادي عشر - جنوب سيناء

المبلغ المستحق إلى : الشركة الخاصة لمصرعات الصرف والبار

الطلبات طيه ، أو : مستخلص جاري رقم (٤)

تأمين طريق شركة ايجيبت ديب الفديج س ش ظر

التمويل الخاص (التكوي)

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : _____

شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج : صاحب الحق أو : _____

يسحب باسم _____

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	حجته	قرش
		٢٠١٠/١١/٢٤	١

رقم : _____
المهتم ذو التاريخ

کتابخانه

لاداءه الزرع
رئيس القسم

cue

(ب) الكاتب المنوط

تقييد في السجل برقم

عدد		الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
الملاحظات		بيانات		نوع الخصم			
مستخلص جاري رقم (٤) تأمين طريق قسوم الشيخ / دهب / النوع مصاريف (الطبيب / الجوت / أخرى)		بند	فصل	فرع	قسم	جنيته	قرش
						٤٢٩٠٠٠٠	—
		إجمالي الأصل					٤٢٩٠٠٠٠
بيانات الاستقطاعات		قرش					جنيته
عادي							
إضافي							
دمغة توقيع							
قرش							
قرش جنيته							
قرش جنيته							
رسم الدمغة							
صافي القيمة المطلوب صرفها							

المحتم ذو التاريخ



رئيس المصلحة

علامة

في — سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ الإمضاء _____
 جارى _____ بتاريخ _____
 الإيرادات _____

المختتم ذو التاريخ

(ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ « غ ح » برقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل _____

٢٠. روجع في _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

شيك

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

سنة ٢٠١١ بمبلغ

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ٢٠١٢ - ٢٠١٣

(2)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

(٣) صاحب _____ رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم إمضاء الكاتب المنوط :

(5) أدرج في كشف الشيكات
المطالبات رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت شيك
إفد صرف إمضاء طالب أو كاتب التصدير في — سنة ٧٠

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد؛

خصوص عملية: عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نوبيع من اخطار السيول (مرحلة اولى)

تنفيذ: الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

عقد رقم: العقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ / ٦٩) في ١٥ / ٧ / ٢٠٢٤

نحيط سيادتكم علما بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طول فترة تنفيذ المشروع ولا يوجد اي محملات بالمشروع يتم توريدها للهيئة.

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

تحريرا في: ٢٣ / ١٢ / ٢٠٢٤ .

مرفقات عدد ()

رئيس الإدارة المركزية



مهندس

احمد الطحان

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد؛

بخصوص عملية : عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نوبيع من اخطار السيول (مرحلة اولى)

تنفيذ : الشركة القابضة لمشروعات الطرق و الكباري

عقد رقم : العقد رقم (٢٠٢٥/ ٢٠٢٤ /٦٩) في ١٥ / ٧ / ٢٠٢٤

نتشرف بالإحاطة بأنه لا يوجد عماله محمله علي المشروع المشار اليه بعاليه طبقا للعقد .

برجاء التكرم بالعلم و الإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريرا في : ٢٣ / ١٢ / ٢٠٢٤ .

مرفقات عدد ()

رئيس الإدارة المركزية



مهندس

احمد الطحان

عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نوبيع من اخطار السيول (مرحلة اولي)



بيان الكميات المنفذة مستخلص (٤) جاري

تنفيذ : الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

نسبة المنصرف	الكمية المنصرفة خلال المدة	اجمالي الكمية المنصرفة	الكمية الاجمالية المنفذة	كمية التعاقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند	م
99,64%	1200,00	8688,52	8720,32	9080,45	م3	اعمال توريد و صب خرسانه عاديه لحمايه الاكتاف و الميول الجانبيه يشمل تجهيز و استبدال مناسب التربة الطبيعيه اسفل البلاطه للوصول الي المناسب التصميميه علي ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن 200 كجم / م3	2	1

مهندس الهيئة

الشركة المنفذة

وزارة النقل
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
قطاع سيناء
شرم الشيخ



عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نوبيع من اخطار السيول (مرحلة اولي)

بيان تفصيلي باجمالي الكميات المنفذة مستخلص جاري رقم (٤)

الكمية المنفذة	الوحدة	البيان	رقم البند
		اعمال توريد و صب خرسانه عاديه لحماية الاكتاف و الميول الجانبيه يشمل تجهيز و استبدال مناسيب التربة الطبعيه اسفل البلاطه للوصول الى المناسيب التصميميه على ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م ^٣ .	٢
		أولاً: اتجاه شرم الشيخ / دهب	
٦٥٠,٢٩	م ^٣	في المسافه من الكم (٦+٥٨٠ - ٦+٩٠٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب	١
٧١٤,٤٠		في المسافه من الكم (١٢+٢٤٠ - ١٢+٨٦٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب	٢
١١٠٩,٠٩		في المسافه من الكم (١٢+٧٠٠ - ١٢+٢٥٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب	٣
٩٧٦,١٠		في المسافه من الكم (١٥+٢٥٠ - ١٤+٦٦٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب	٤
١٤٣٢,٥٦		في المسافه من الكم (١٧+٧٤٠ - ١٦+٨٤٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب	٥
١٩٧,٣٧		في المسافه من الكم (٢٥+٩٨٠ - ٢٥+٨٦٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب	٦
٧٧٢,٦٩		في المسافه من الكم (٣٠+٣٠٥ - ٣٠+٢٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب	٧
		في المسافه من الكم (٣٠+٤٠٥ - ٣٠+٣٢٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب	٨
٣٩٢,٢٥		في المسافه من الكم (٣٠+٧٢٠ - ٣٠+٦٠٥) اتجاه شرم الشيخ / دهب	٩
		في المسافه من الكم (٣٣+٦٠٠ - ٣٣+٣٨٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب	١٠
		ثانياً: اتجاه دهب / شرم الشيخ	
٢٤٧٥,٥٦		في المسافه من الكم (١٤+٢٤٠ - ١٢+٤٩٠) اتجاه دهب / شرم الشيخ	١
٨٧٢٠,٣٢		اجمالي البند الثاني	

مهندس الهيئة

وزارة النقل
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
تخطيط سيناء
شرم الشيخ

الشركة المنفذة



عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نوبيع من اخطار السيول (مرحلة اولي)

تنفيذ : الشركة القابضة لمشروعات الطرق و الكباري

بيان اعمال خلال المدة مستخلص جارى رقم (٤)

الموقع بالكم	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	رقم	مستل
في المسافة من الكم (٦+٥٨٠ - ٦+٩٠٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب					
في المسافة من الكم (١٢+٢٤٠ - ١١+٨٦٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب					
في المسافة من الكم (١٢+٢٥٠ - ١٢+٧٠٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب					
في المسافة من الكم (١٤+٦٦٠ - ١٥+٢٥٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب					
في المسافة من الكم (١٦+٨٤٠ - ١٧+٧٤٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب					
في المسافة من الكم (٢٥+٩٨٠ - ٢٥+٨٦٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب	١٢٠٠,٠٠	٣م	اعمال توريد و صب خرسانه عاديه لحماية الاكتاف و الميول الجانبيه يشمل تجهيز و استبدال مناسب التربة الطبيعه اسفل البلاطه للوصول الي المناسب التصميميه علي ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م ^٣ .	٢	١
في المسافة من الكم (٣٠+٣٠٥ - ٣٠+٢٠٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب					
في المسافة من الكم (٣٠+٤٠٥ - ٣٠+٣٢٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب					
في المسافة من الكم (٣٠+٧٢٠ - ٣٠+٦٠٥) اتجاه شرم الشيخ / دهب					
في المسافة من الكم (٣٣+٦٠٠ - ٣٣+٣٨٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب					
في المسافة من الكم (١٤+٢٤٠ - ١٢+٤٩٠) اتجاه دهب / شرم الشيخ					

الهيئة العامة للطرق والكباري

الشركة المنفذة



بيان قيمة التجارب العملية لمعمل المنطقة

عملية: اعمال تامين طريق شرم الشيخ / دهب / نويبع من اخطار السيول المرحلة الاولى

تنفيذ: الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

مستخلص رقم (٤) جاري بتاريخ ٢٠٢٤ / ١١ / ١٨

رقم التقرير	تاريخ الدخول	القيمة الفعلية للتجارب	١٤ % ضريبة مبيعات + طابع الشهيد	قيمة التجارب شاملة
١٠	٢٠٢٤/٨/٢٢	٥٥٠٠	٧٧٥	٦٢٧٥
٢٢	٢٠٢٤/١٠/٢٧	١٧٥٠	٢٥٠	٢٠٠٠
الإجمالي (بالجنيه)				٨٢٧٥

رئيس معمل المنطقة



م/ محمد النجار





تنفيذ الشركة القابضة لمشروعات الطرق و الكباري عن المدة من بدء العمل الي ١٨ / ١١ / ٢٠٢٤
مستخلص رقم (٤) جاري
عملية : اعمال تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نوبيع من اخطار السيول (مرحلة اولي)
العقد رقم (٦٩ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) في ١٥ / ٧ / ٢٠٢٤


رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
								جنية	جنية	جنية	
١	المتر المكعب اعمال تحميل و نقل اترية صالحه للردم من المحاجر المعتمده و المطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام ادوات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف	٤٩	م٣	٠	٠,٠٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده . (٤) المعمل متواجد ومهندس المعمل وفني المعمل متواجدين . (٥) لافتات العملية متواجده . (٦) مكتب جهاز الاشراف متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) يراعي خصم قيمة اتاوة المحاجر . (٩) بوليصة التأمين سارية حتي ٢٥ / ١٢ / ٢٠٢٤ . (١٠) يتم حجز مبلغ (٤٠٠٠٠٠) فقط (فقط ربعمائة ألف جنيه مصري لا غير) من البند رقم ٢ الخاص باعمال توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية لحين ظهور نتائج المعمل ونهيو الملاحظات ومعالجة الشروخ والردم خلف القدمات وسوء التشطيب . (١١) يتم خصم مبلغ (٨٢٧٥) فقط (فقط ثمانية آلاف ومائتان وخمسة وسبعون جنيهاً مصرياً لا غير) قيمة اجراء الاختبارات بمعمل المنطقة.
٢	المتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانته عادية لحمايه الاكتاف و الميول الجانبيه يشمل تجهيز و استبدال مناسيب التربة الطبعيه اسفل البلاطه للوصول الي المناسيب التصميميه علي ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م٣	٢٢٠٠	م٣	٧٤٨٨,٥٢	١٢٠٠,٠٠	٨٦٨٨,٥٢	جاري	١٩١١٤٧٤٤,٠٠	٤٠٠٠٠٠,٠٠	١٨٧١٤٧٤٤,٠٠	
٣	بالمتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانه (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم اعلي القرشة طبقاً للرسومات	١٢١٠	م.ط	٠	٠,٠٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤	بالمتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانه (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم اعلي القرشة طبقاً للرسومات	٨٥٧	م.ط	٠	٠,٠٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
فقط ثمانية عشر مليوناً وسبعمائة وأربعة عشر ألفاً وسبعمائة وأربعة وأربعون جنيهاً مصرياً لا غير											١٨٧١٤٧٤٤,٠٠

مدير عام المشروعات
م/ محمد راجح

التوقيع /

مدير المشروع
م/ اسامة عادل عز الدين
التوقيع /

أقر بصحة ذلك/ المقاول
م/ محمد عبدالله حليقه
التوقيع /



روجع فوجد علي صحة
تحرير في ٢٢/١٢/٢٠٢٤

