

المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية: تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم (لتنفيذ المسافة من الكم ٢٠ حتى الكم ٢٨ بطول ٨ كم (أعمال طرق – أعمال كباري - عدد ٤ بربخ)).

تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد والبناء.

عقد رقم: (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٧٥) بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٨.

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه استمارة ٥٠ ع.ح لحساب فروق الأسعار لمستخلص رقم (٩) جاري بالعملية بعاليه.

بمبلغ: ١٦٠٤٨٣٦,٥٧ جنيهاً (فقط مليون وستمائة وأربعة آلاف وثمانمائة وستة وثلاثون جنيهاً وسبعة وخمسون قرشاً لا غير).

بأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة في حالة الاستحقاق وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٤/١٢/٢٣

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

أحمد الطخشان

111

(ب) الكاتب النوط

المحتم ذو التاريخ

رئيس الجمهورية

في سنة ٢٠٩

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : _____ الإمضاء _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسدح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ الإمضاء _____
 _____ تاريخ _____
 _____ الإمضاء _____

المختتم ذو التاريخ (بش) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم _____ توقيع الكاتب الموثق بالسجل _____
 رويج في _____ سنة ٢٠ _____ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)
 يعتمد سحب _____ شيخ _____
 إذن صرف _____

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١١ مبلغ

٥٠٠٠٠ - ٢٠١٢

(٥)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ ع . ح . ع) : _____ إمضاء الكاتب الموقوف

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفي الشطب

(٣) صاحب _____ رقم _____ إمضاء الكاتب الموقوف : _____

(٤) قيد في سجل _____ تحت رقم _____ إمضاء الكاتب الموقوف : _____

(٥) أدرج في كشف _____ رقم _____ إمضاء الكاتب الموقوف : _____

(٦) استلامت _____ إمضاء _____

في _____ سنة ١٩٠٠

عملية تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم (كوبري ميناء السخنة)

تاريخ التعاقد: ٢٠٢٢-٠١-١٨

تاریخ استلام الموقع :- ۲۰۲۲-۰۲-۰۳

تم البند		بيان الاعمال		الاعمال	شهر المحاسبة	عدد الايام المستحقة	عدد الايام	نسبة الأيام	الكمية المنفذة بالمستخلص	الكمية المستحقة عنها فروق الاسعار	الفئة	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر الكلفة الخاضعة للتعديل	الرقم القياسي عند تاريخ التعاقد	الرقم القياسي وقت المحاسبة	نسبة الزيادة أو الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة									
		من	الي										حديد بجميع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار										
مستخلص ٩ عن الفترة من ١٦-يوليو-٢٠٢٤ الي ١٥-سبتمبر-٢٠٢٤																										
معال التفسير والازالة																										
١٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل تمدد من نوع الثيرماجونيت تسمح بالحركة من (± 2.5 سم)	١٦-يوليو-٢٠٢٤	٣١-يوليو-٢٠٢٤	يوليو-٢٠٢٤	١٦	٦٢	٠,٢٥٨	٢٤٣,٠٠	٦٢,٧١	٤,٠٠٠,٠٠	١٢١,٠٠	٢٥٠,٨٣٨,٧١	%٥	%٠	%٣٠	%٣	٤٤٣,٨٠	١٦٤,٥٠	٤٨٧,١٠	٣٢٣,٧٠	١,٧٤٢,٨٠	٣٩٣,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٥٣,١١٤	١٣٣,٢٣٠,٩٥
		١٠-أغسطس-٢٠٢٤	٣١-أغسطس-٢٠٢٤	أغسطس-٢٠٢٤	٣١	٦٢	٠,٥٠٠		٤٨٦,٠٠٠,٠٠			%٥	%٠	%٣٠	%٣	٤٤٣,٨٠	١٦٤,٥٠	٤٨٧,١٠	٣٢٣,٧٠	١,٧٩٥,١٠	٤٤٦,٠٠	١,٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٥٣,٧٠٣	٢٦٠,٩٩٨,٦٣	
		٠١-سبتمبر-٢٠٢٤	١٥-سبتمبر-٢٠٢٤	سبتمبر-٢٠٢٤	١٥	٦٢	٠,٢٤٢		٢٣٥,١٦١,٢٩			%٥	%٠	%٣٠	%٣	٤٤٣,٨٠	١٦٤,٥٠	٤٨٧,١٠	٣٢٣,٧٠	١,٧٩٥,١٠	٥٠٠,٠٤٠	١,٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٥٣,٧٠٣	١٢٦,٢٨٩,٦٦	
٢٠	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات مضادة للأكسدة ذات أساس اكريليك مانعة للتآكلية لعزل جسم الكوبري	١٦-يوليو-٢٠٢٤	٣١-يوليو-٢٠٢٤	يوليو-٢٠٢٤	١٦	٦٢	٠,٢٥٨	٢٠٣٨,٠٠	٥٢٤٨,٥٢	٨٥,٠٠	١٠١,٦٩,٠٠	٤٤٦,١٢٣,٨٧	%٠	%٣٠	%٠	%٥	٣٤٠,٩٠	١٦٤,٥٠	٤٨٧,١٠	٣٢٣,٧٠	١,١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٤٥,٢٠٠	٢٠١,٦٤٨,٤٠
		١٠-أغسطس-٢٠٢٤	٣١-أغسطس-٢٠٢٤	أغسطس-٢٠٢٤	٣١	٦٢	٠,٥٠٠		٨٦٤,٣٦٥,٠٠			%٠	%٣٠	%٠	%٥	٣٤٠,٩٠	١٦٤,٥٠	٤٨٧,١٠	٣٢٣,٧٠	١,١٢٨,٩٠	٤٤٦,٠٠	١,٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٥٤,٧٠٢	٤٧٢,٨٢١,٥٩	
		٠١-سبتمبر-٢٠٢٤	١٥-سبتمبر-٢٠٢٤	سبتمبر-٢٠٢٤	١٥	٦٢	٠,٢٤٢		٤١٨,٢٤١,١٣			%٠	%٣٠	%٠	%٥	٣٤٠,٩٠	١٦٤,٥٠	٤٨٧,١٠	٣٢٣,٧٠	١,١٢٨,٩٠	٥٠٠,٠٤٠	١,٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٦٤,٦٢٣	٢٧٠,٢٧٨,٢٣	
مقاييسة الإزالة - التمهيدية																										
٣٥	بالعدد توريد وتركيب لوحات التوزيع والتحكم شاملة اجهزة الحماية والتشغيل و اجهزة القياس والقواطع والكونكتات وللمبات البيان	١٦-يوليو-٢٠٢٤	٣١-يوليو-٢٠٢٤	يوليو-٢٠٢٤	١٦	٦٢	٠,٢٥٨	١,٠٠	٠,٢٦	٧٨,٠٠٠,٠٠	٠,٥٠	٢٠,١٢٩,٠٣	%٣٥	%٠	%٠	%١٥	٢٧٥,٦٠	١٦٤,٥٠	٤٨٧,١٠	٣٢٣,٧٠	٩٦٢,٥٠	٣٩٣,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٩٧,٣٦٦	١٩,٥٩٠,٧٨
		١٠-أغسطس-٢٠٢٤	٣١-أغسطس-٢٠٢٤	أغسطس-٢٠٢٤	٣١	٦٢	٠,٥٠٠		٣٩,٠٠٠,٠٠			%٣٥	%٠	%٠	%١٥	٢٧٥,٦٠	١٦٤,٥٠	٤٨٧,١٠	٣٢٣,٧٠	٩٩١,٠٠	١,٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	١٠٠,٩٤٥	٣٩,٣٦٨,٦٩		
		٠١-سبتمبر-٢٠٢٤	١٥-سبتمبر-٢٠٢٤	سبتمبر-٢٠٢٤	١٥	٦٢	٠,٢٤٢		١٨,٨٧٠,٩٧			%٣٥	%٠	%٠	%١٥	٢٧٥,٦٠	١٦٤,٥٠	٤٨٧,١٠	٣٢٣,٧٠	٩٩١,٠٠	١,٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	١٠٠,٩٤٥	١٩,٠٤٩,٣٧		
الإجمالي الكلي																										
١,٥٤٣,٢٧٦,٣٠																										

الهيئة العامة للطرق والكبارى

م / محمد سامي عي

مهندس الهيئة
م / محمد سليمان

يعتمد...
رئيس الإدارة المركزية
مهندس/ أحمد الطحان

تَعَمُّد كِمِيَّات فَقَطْ

المكتب الإستشاري

المهندسون الإستشاريون الدوليون

ICE
International Consulting Engineers

الشركة المنفذة

السعداء جروب للتشييد والبناء