

المقد رقم : (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٨٩٠)





مستخلص جاري (١)

عصية : استكمال تنفيذ أعمال الجسور الثلاثي بمشروع إنشاء الخط القاطن الكهربائي السريع
6 أكتوبر - الأنصار - أسوان - أوسم (المسافة من الكم ١١٠٠٠٠٠ إلى الكم ١١٠٠٠٠٠) اتجاه القيد (بالأمر المباشر).

تنفيذ : شركة سادكو الوطنية للتنفيذ عن الفترة منذ بدء العمل حتى ٢٠٢٤ / ١ / ٣١

رقم البند	بيان الأعمال	الفترة طبقا للمقد	الوحدة	كمية البند بالمقد	مقدار العمل السابق	مقدار : أعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	أعمال الإزالة والتطهير	قرش / جنيه	٢م	١٥٠٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٦١	٤٤٦١	جاري	٤٨٢٣١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٢٣١,٠٠٠	التقارير متواجدة (مستخرج من مشروع)
٢	أعمال الحفر	٢٢	٣م	١٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣١٠٤	٣٣١٠٤	جاري	٧٦١٣٩٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٦١٣٩٢,٠٠٠	مكاتب جيل الانشاء والاستشاري متواجدة المحولات متواجدة المعدات متواجدة المعمل والمهندسون العمل متواجدين
١.٢	أعمال تعبئة الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وكسوة السطح بالأت	٠,٦٠	٣م	١٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٠٧٠	١١٠٧٠	جاري	٦٦٤٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٦٤٢,٠٠٠	أجهزة الساحة متواجدة
٣	علاوة زيادة السورال ١,٦ جنيها من ٣,٢٢/م/١ إنشاء من ٢٠٢٣/٢/١	٠,٦٠	٣م	١٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٤٢٥٦٦	٨٤٢٥٦٦	جاري	١٠٢٨١٩٦,٨٠	٠,٠٠٠	١٠٢٨١٩٦,٨٠	العلقات الأرضية متواجدة الترابج الأرضي متواجدين
١.٣	أعمال تعبئة وتوريد وتفتت أثرية منطقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية	٦٠	٣م	٤١٣٥٩٠,٨	٠,٠٠٠	٦٤٦٦٢٣	٦٤٦٦٢٣	جاري	٥٢٣٩٨٨٢١,٨٠	٠,٠٠٠	٥٢٣٩٨٨٢١,٨٠	أعمال تلمين وسلامة المرور متواجدة لوحة المشروع متواجدة تفتت وتفتت متواجدة تفتت المشروع متواجدة
	علاوة زيادة السورال ١,٦ جنيها من ٣,٢٢/م/١ إنشاء من ٢٠٢٣/٢/١	١,٦٠	٣م	٤١٣٥٩,٨	٠,٠٠٠	٦٤٦٦٢٣	٦٤٦٦٢٣	جاري	٥٢٣٩٨٨٢١,٨٠	٠,٠٠٠	٥٢٣٩٨٨٢١,٨٠	تفتت وتفتت متواجدة تفتت المشروع متواجدة تفتت المشروع متواجدة
الإجمالي												

تدويرا في / سنة ٢٠٢٤



تم إعداد هذا التقرير من طرف
مع لائحة أرشفة الوثائق (الكتاب)

