

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية: تنفيذ أعمال إنشاء كوبري القطار السريع ضمن أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس /
السخنة و الطريق الدائري حول مدينة السويس.

- نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه مستخلص جاري رقم (٥) للعملية بعاليه.

- تنفيذ: شركة سامكريت مصر (مهندسون ومقاولون).

- العقد رقم: (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١١٥٨) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٣.

بقيمة: ٩٦٧٠٤٦١٣,٣٧ جنيهاً (فقط ستة وتسعون مليوناً وسبعمائة وأربعة آلاف وثمانمائة وثلاثة عشر جنيهاً وسبعة
وثلاثون قرشاً لا غير)

بإجمالي: ١٠٣٥١٦٥١٨٩,٥٦ جنيهاً (فقط مليار وخمسة وثلاثون مليوناً ومائة وخمسة وستون ألفاً ومائة وتسعة
وثمانون جنيهاً وستة وخمسون قرشاً لا غير) وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٢٣.

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآراء
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٤/٠٧/٢٣

عدد المرفقات: ()

مستخلص أصل + ٣ صورة

استمارة ٥٠ ع.ح

بيان الأعمال

حصر الأعمال



مهندس/

[Handwritten signature]

[illegible]

المحتم ذو التاريخ

كتب الزاوية
الحمد لله

حیدر علی خان

Amigo

(ب) الكاتب المرموم

تقييد في السجل برقم

الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
نوع الخصم		بيانات			
قرش	جنيته	قسم	فرع	فصل	بند
٤٦٧٠٩٦١٢,٣٥					
		إجمالي الأصل			
قرش	جنيته	بيانات الاستقطاعات			
		عادي إضافي دمغة توقيع			
		قرش جنيته	قرش جنيته	قرش	
		_____	_____	_____	
		رسم الدمغة			
		صافي القيمة المطلوب صرفها			

المحتم ذو التاريخ



رئيس الجامعة

علامة

في ————— سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات: _____ الإمضاء _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: ————— الإمضاء —————

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء

المختتم ذو التاريخ

(ج) قید فی سجل رقم ۵۵ «ع ح» برقم-

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع فی سنة

يعتمد اسحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠١٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠١٢ - ٥٠٠٠٠

(2)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ إمضاء الكاتب المنوط _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

المحتتم ذو التاريخ

(٣) إيماءة رقم _____ إيماءة الكاتب الموقوف : _____

(٤) قيد في سجل

الشيكات رقم	تحت رقم	إمضاء الكاتب المنوط :

رقم _____ إمضاء الكاتب المخطط : _____

(۶) استقامت

أعضاء طلبة أو كاتب التصدير

7.

مستخلص رقم ٥
شامل المدة من بدء الاصل حتي تاريخ ٢٣-٠٧-٢٠٢٤

بيان اعمال

بند	نوع العمل	الوحدة	مقاييس التفاضل	الكمية المنفذة بنسبة ١٠٠%	الكمية الاجمالية بالمستخلص	نسبة الكمية بالمستخلص
٥	اعمال التربة	م ^٣	٨١٨٠	٨٦١٨,١٧	٨١٨٠,٠٠	%٩٥
٦	اعمال الاساس	م ^٣	٤,١٧٢,٠٠	٤,٣٩١,٢٨	٤,١٥٠	%٩٥
	مسافة النقل لا تقل عن ٥٢ كم		٢,٩٧٨,٠٠	٣,١٣٤,١٨	٢,٩٥٠	%٩٤
	مسافة النقل لا تقل عن ٥٣ كم		١,٣٥٨,٠٠	١,٤٢٩,٢٩	١,٣٥٠	%٩٤
	مسافة النقل لا تقل عن ٥٤ كم		٤٢٤,٠٠	٤٤٦,٥٩	٤٢٠	%٩٤
	مسافة النقل لا تقل عن ٥٥ كم		١,٠٦٢,٠٠	١,١١٨,٦١	١,٠٥٠	%٩٤
	مسافة النقل لا تقل عن ٥٩ كم			١٠,٥١٩,٩٥	٩,٩٢٠,٠٠	%٩٤
	الاجمالي					
٧	توريد و انشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك ٢٨ سم بعد الرصف و تكون موزدة من أحد الخلطات المركزية المعتمدة على أن لا يزيد النقل عن ٦٠ دقيقة ولا يقل جهد الكسر بها عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم ولا تزيد درجة حرارة الخرسانة وقت الرصف عن ٣١ درجة مئوية و يتم تسليحها بالآلاف بولي بروبيلين فايبر بمعدل ٩٠٠ جم/م ^٣ خرسانة. تتم عملية الرصف باستخدام فينشر رصف خرساني حديث الصنع.... الخ	م ^٢	١٩,٥٩٨,٠٠	١٩,٦٩٢,٠٠	١٨,٧٠٧,٠٠	%٩٥
٨	توريد و انشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك ٢٨ سم بعد الرصف و تكون موزدة من أحد الخلطات المركزية المعتمدة على أن لا يزيد النقل عن ٦٠ دقيقة ولا يقل جهد الكسر بها عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم ولا تزيد درجة حرارة الخرسانة وقت الرصف عن ٣١ درجة مئوية و يتم تسليحها بالآلاف بولي بروبيلين فايبر بمعدل ٩٠٠ جم/م ^٣ خرسانة. تتم عملية الرصف بصب الخرسانة وفرداها بعصاه يدوية مع التجاذر الآلة لتحديد العروض والمناسيب و تتم عملية تشطيب سطح الخرسانة عن طريق العجلة المدببة لتشطيب السطح على الوجه الأكمل... الخ	م ^٢	٢٤,٦٩٥,٠٠	٢٥,٩٩٤,٧٧	٢٤,٦٩٥,٠٠	%٩٥
٩	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل من ١,٢ كجم / م ^٢ ترش فوق طبقة الاساس	م ^٢	٤٨,٣٥٢,٠٠	٤٨,٠٦١,٦٣	٤٥,٦٥٠,٠٠	%٩٥
١٠	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل من ٢ كجم/ م ^٢ ترش فوق طبقة الاساس	م ^٢	٣٣,٨١٠	٣٥,٥٩٠,١٤	٣٣,٨١٠,٠٠	%٩٥
١١	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٠,٤ كجم / م ^٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية	م ^٢	٤٦,٠٠٠	٤٥,٣٠٤,٠٢	٤٣,٠٣٠,٠٠	%٩٥
١٢	بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٧ سم بعد الدمك	م ^٢	٢٠,٨٠٠	١٨,٥٥٥,٢٥	١٧,٦٢٠,٠٠	%٩٥
١٣	بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٥ سم بعد الدمك	م ^٢	٥٣,٠٠٠	٥٤,١٠٩,٥٣	٥١,٤٠٠,٠٠	%٩٥
١٤	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب مواسير (UPVC) من النوع الثقيل عند تعديده الشوارع ج- قطر ١٢ بوصة	م ط				
		%٩٣	٢٠٠,٠٠	٢١٦,٠٠	٢٠٠,٠٠	%٩٣
١٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢	م ^٢	٣٧,٧٢٠,٠٠	٣٩,٧١٣,٣١	٣٧,٧٢٠,٠٠	%٩٥
١٦	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وبإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢	م ط	٢٣١٠,٠٠	٢,٤٤١,٦٠	٢,٣١٠,٠٠	%٩٥
١٧	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالتفجير جلاس (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وبإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢	م ط	١,٩٦٢	٢,٠٦٥,٠٠	١,٩٦٢,٠٠	%٩٥
١٨	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالتفجير جلاس (بيبي نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٣٧ سم ومن الخرسانة ذات المقاومة المميزة لها لا تقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢	م ط	٣,٤٤٨	٣,٦٢٩,٠٠	٣,٤٤٨,٠٠	%٩٥
١٩	بالمتر الطولي أعمال توريد وصب برذوة من الخرسانة العادية بأبعاد ٣٠×٢٥/٢٠ سم مصنوعة بطريقة الاختزال الميكانيكي	م ط	٢٠٢	٢١٣,٠٠	٢٠٢,٠٠	%٩٥
٢٠	بالعدد أعمال توريد وتركيب غرفة تفتيش (90سم*٩٠سم) سابقة الصب من الخرسانة والبند يشمل كافة الاصل طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس (الفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)	بالعدد	١,٠٠	٣,٠٠	١,٠٠	%٣٣

مهندس الهيئة

م/محمد سليمان

مدير المشروع / الشركة

م/هاني عبي

عن الهيئة
مهندس الهيئة
مهندس / محمد سـ

مكتب استشاري تهنية
مكتب المهتمون الاستشاريون الدوليون
مهندس / محمد سيد

شركة سامكريت
عليه المشروع
مهندسين / محاسبين





**السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
تحية طيبة وبعد،،،**

بخصوص عملية اعمال انشاء كوبري القطار السريع ضمن اعمال مشروع تطوير طريق
السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس
تنفيذ : شركة سامكرت مصر
عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١١٥٨)

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعالية نتشرف بالاحاطة بالاتي :-

- السيارات طبقاً لافادة ادارة المركبات وقاعدة البيانات الخاصة بالسيارات المحملة
- تجهيزات الموقع متواجده بموقع العمل حتي تاريخه

يوجد بالعقد البيانات التاليه ولم يتم توريدها بالمنطقة :-

- - توريد عدد (٣٠) كرتونة A4 او (١٥) كرتونه A3
- عدد (٤) بصمة حضور وانصراف
- عدد (١٠) احبار طابعات او (١٥) احبار ماكينات تصوير
- عدد (١) جهاز حاسب الى او لاب توب بالطابعة A4
- عدد (١) جهاز لاب توب بأعلي المواصفات
- ولم يتم توريدهم بالمنطقة

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآله

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في : ٢٢ / ٧ / ٢٠٢٤

مرفقات : عدد: ()



مهندس /



مستخلص رقم ٥

شامل المدة من بدء الاعمال حتى تاريخ ٢٣-٠٧-٢٠٢٤

المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١١٥٨ - بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٣

رقم البند	نوع العمل	الكمية	الوحدة	مقاييسه التفواض	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الأعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
أولاً : أعمال الطرق											
٥	بالمتر المربع	٤٥	م	٨١٨٠,٠٠	٨١٨٠,٠٠	٠	٨١٨٠,٠٠	٣٦٨١٠٠	٣٦٨١٠,٠٠٠	٣٦٨١٠,٠٠٠	بم تطبيق نصوص التعاقد ١ - مدير المشروع متواجد و المهندسون متواجدون . ٢ - المكتب متواجد . ٣ - المعمل متواجد . ٤ - العلامات التحذيرية والإرشادية متواجدة . ٥ - التقارير الشهرية والتقارير الميدنى والبرنامج الزمنى متواجدة . ٦ - لافتات المشروع متواجدة . ٧ - السيارة بالعقد طبقاً لإفاده اداره المركبات وقاعدة البيانات الخاصة بالسيارات المحملات. ٨ - فنى تأمين وسلامة المرور متواجد . ٩ - يتم خصم مبلغ () قيمة التجارب العملية بعمل المنطقة . ١٠ - يتم خصم مبلغ () قيمة التجارب العملية بالمعامل المركزية . ١١-استمرار حجز مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) من البند رقم (٧)لحين نهي الملاحظات وظهور نتائج الاختبارات. ١٢-استمرار حجز مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) من البند رقم (٨)لحين نهي الملاحظات .
٦	بالمتر المربع	٤	م	٨١٨٠,٠٠	٨١٨٠,٠٠	٠	٨١٨٠,٠٠	٣٢٧٢٠	٣٢٧٢٠,٠٠٠	٣٢٧٢٠,٠٠٠	بالمتر المربع
٧	بالمتر المربع	٢٩٧	م	٤,١٧٢,٠٠	٤,١٧٢,٠٠	٠	٤,١٧٢,٠٠	١,٢٣٢,٥٥٠	١,٢٣٢,٥٥٠,٠٠٠	١,٢٣٢,٥٥٠,٠٠٠	بالمتر المربع
٨	بالمتر المربع	٢٩٨,٥	م	٢,٩٧٨,٠٠	٢,٩٧٨,٠٠	٠	٢,٩٧٨,٠٠	٨٨٠,٥٧٥	٨٨٠,٥٧٥,٠٠٠	٨٨٠,٥٧٥,٠٠٠	بالمتر المربع
٩	بالمتر المربع	٣٠٠	م	١,٣٥٨,٠٠	١,٣٥٨,٠٠	٠	١,٣٥٨,٠٠	٤٠٥,٠٠٠	٤٠٥,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٥,٠٠٠,٠٠٠	بالمتر المربع
١٠	بالمتر المربع	٣٠١,٥	م	٤٢٤,٠٠	٤٢٤,٠٠	٠	٤٢٤,٠٠	١٢٦,٦٣٠	١٢٦,٦٣٠,٠٠٠	١٢٦,٦٣٠,٠٠٠	بالمتر المربع
١١	بالمتر المربع	٣٠٧,٥	م	١,٠٦٢,٠٠	١,٠٦٢,٠٠	٠	١,٠٦٢,٠٠	٣٢٢,٨٧٥	٣٢٢,٨٧٥,٠٠٠	٣٢٢,٨٧٥,٠٠٠	بالمتر المربع
١٢	بالمتر المربع	١٢٠٠	م	١٩,٥٩٨,٠٠	١٩,٥٩٨,٠٠	٠	١٩,٥٩٨,٠٠	٢٢,٤٤٨,٤٠٠	١٠٠,٠٠٠	٢٢,٣٤٨,٤٠٠,٠٠٠	بالمتر المربع
١٣	بالمتر المربع	١١٣٥	م	٢٤,٦٩٥,٠٠	٢٤,٦٩٥,٠٠	٠	٢٤,٦٩٥,٠٠	٢٨,٠٢٨,٨٢٥	٣٠٠,٠٠٠	٢٧,٧٢٨,٨٢٥,٠٠٠	بالمتر المربع
١٤	بالمتر المربع	٤٩,٥	م	٤٨,٣٥٢,٠٠	٤٨,٣٥٢,٠٠	٠	٤٨,٣٥٢,٠٠	٢,٢٥٩,٦٧٥	٠	٢,٢٥٩,٦٧٥,٠٠٠	بالمتر المربع
١٥	بالمتر المربع	٨٠	م	٣٣,٨١٠,٠٠	٣٣,٨١٠,٠٠	٠	٣٣,٨١٠,٠٠	٢,٧٠٤,٨٠٠	٠	٢,٧٠٤,٨٠٠,٠٠٠	بالمتر المربع
١٦	بالمتر المربع	٢٠	م	٤٦,٠٠٠,٠٠	٤٦,٠٠٠,٠٠	٠	٤٦,٠٠٠,٠٠	٨٦٠,٦٠٠	٠	٨٦٠,٦٠٠,٠٠٠	بالمتر المربع
١٧	بالمتر المربع	٣٣٠	م	٢٠,٨٠٠,٠٠	٢٠,٨٠٠,٠٠	٠	٢٠,٨٠٠,٠٠	٥,٨١٤,٦٠٠	٠	٥,٨١٤,٦٠٠,٠٠٠	بالمتر المربع
١٨	بالمتر المربع	٢٧١	م	٥٣,٠٠٠,٠٠	٥٣,٠٠٠,٠٠	٠	٥٣,٠٠٠,٠٠	١٣,٩٢٩,٤٠٠	٠	١٣,٩٢٩,٤٠٠,٠٠٠	بالمتر المربع
١٩	بالمتر المربع	١٠٠٠	م	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	بالمتر المربع
٢٠	بالمتر المربع	٣٨٠	م	٣٧,٧٢٠,٠٠	٣٧,٧٢٠,٠٠	٠	٣٧,٧٢٠,٠٠	١٤,٣٣٣,٦٠٠	٠	١٤,٣٣٣,٦٠٠,٠٠٠	بالمتر المربع
٢١	بالمتر المربع	٧٨٠	م	٢,٣١٠,٠٠	٢,٣١٠,٠٠	٠	٢,٣١٠,٠٠	١,٨٠١,٨٠٠	٠	١,٨٠١,٨٠٠,٠٠٠	بالمتر المربع
٢٢	بالمتر المربع	١١٠٠	م	١,٩٦٢,٠٠	١,٩٦٢,٠٠	٠	١,٩٦٢,٠٠	٢,١٥٨,٢٠٠	٠	٢,١٥٨,٢٠٠,٠٠٠	بالمتر المربع
٢٣	بالمتر المربع	٦٨٠	م	٣,٤٤٨,٠٠	٣,٤٤٨,٠٠	٠	٣,٤٤٨,٠٠	٢,٣٤٤,٦٤٠	٠	٢,٣٤٤,٦٤٠,٠٠٠	بالمتر المربع
٢٤	بالمتر المربع	١٧٥	م	٢٠٢,٠٠	٢٠٢,٠٠	٠	٢٠٢,٠٠	٣٥,٣٥٠	٠	٣٥,٣٥٠,٠٠٠	بالمتر المربع
٢٥	بالمتر المربع	٥٦٠٠	بالعدد	١,٠٠	١,٠٠	٠	١,٠٠	٥,٦٠٠	٠	٥,٦٠٠,٠٠٠	بالمتر المربع
الإجمالي											
٩٩,٨٩٣,٩٤٠,٠٠٠											
رسوم الكارتة والموازن طبقاً لقائمة الأسعار الموحدة بتاريخ ٢٠٢٢											
١	رسوم الشترية والموازن لأعمال طبقت الأساس	٢٥	م	٩,٩٩٩	٩,٩٩٩	٠	٩,٩٩٩	٢٤٨,٠٠٠	٠	٢٤٨,٠٠٠	بالمتر المربع
٢	رسوم الكارتة والموازن لأعمال طبقت الرصف الاسفلتى	٣	م	٧٣,٨٠٠	٧٣,٨٠٠	٠	٧٣,٨٠٠	٢٠٧,٠٦٠	٠	٢٠٧,٠٦٠	بالمتر المربع
الإجمالي											
١٠٠,٣٤٩,٠٠٠,٠٠٠											
مائة مليوناً وثلاثمائة وتسعة وأربعون ألفاً جنيهاً											

يتم
الإدارة المركزية
مهندس / احمد الطحان

عن الهيئة

مدير عام مشروعات الهيئة

مهندس / احمد عراقي

مهندس / احمد سامى

مهندس / محمد سليمان

عملية تنفيذ اعمال انشاء كوبري القطار السريع ضمن اعمال مشروع تطوير طريق السويس -السبخة والطريق الدائري حول مدينة السويس بالامر المباشر

مستخلص رقم ٥

شامل المدة من بدء الاعمال حتي تاريخ ٢٣-٠٧-٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	المقاييسه التفاوضيه	كميه العمل السابق تنفيذه	كميه الأعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	قيمة الاعمال التي تمت	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
		جنيه							جنيه	جنيه		
ثالثاً : أعمال الكبارى - الأعمال الإنشائية												
٢	بالمتر المكعب اصلا خرسانة مسلحة لزوم الاساسات والبلطات الانتقالية والمخدات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشاري ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم ^٢ وتشغيل وتركيب حديد التسليح	٢,٩٠٥	م ^٣	٢٠٨,٠٠	٢٠٨,٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٨,٠٠٠	جارى	٦٠٤,٢٤٠	٠	٦٠٤,٢٤٠	استمرار حجز مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) على البند رقم (١٥) لحين نهو الملاحظات.
أ	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت بحيث لا يقل عن ٤٢٠ كجم /م ^٣ والاجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ^٢	١٩٠	م ^٣	٢٠٨,٠٠	٢٠٨,٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٨,٠٠٠	جارى	٣٩,٥٢٠	٠	٣٩,٥٢٠	
٣	بالمتر المكعب اصلا خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي و محتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فوم او ما يعادلها للوصول الى الاجهاد المطلوب ومنع الشروخ (الفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)	٣,٧٧٥	م ^٣	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠	٠,٠٠٠	٢٥,٠٠	جارى	٩٤,٣٧٥	٠	٩٤,٣٧٥	
أ	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت بحيث لا يقل عن ٤٦٠ كجم /م ^٣ والاجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم / سم ^٢	٢٥	م ^٣	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠	٠,٠٠٠	٢٥,٠٠	جارى	٦٢٥	٠	٦٢٥	
٤	بالمتر المكعب اصلا خرسانة مسلحة للكرات العرضية فوق اعمدة الكوبري (الهوامات) مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فوم او ما يعادلها للوصول الى الاجهاد المطلوب ومنع الشروخ (الفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)	٣,٩٧٥	م ^٣	٣٤,٠٠	٣٤,٠٠	٠,٠٠٠	٣٤,٠٠	جارى	١٣٥,١٥٠	٠	١٣٥,١٥٠	
أ	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت بحيث لا يقل عن ٤٦٠ كجم /م ^٣ والاجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم / سم ^٢	٢٥	م ^٣	٣٤,٠٠	٣٤,٠٠	٠,٠٠٠	٣٤,٠٠	جارى	٨٥٠	٠	٨٥٠	
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم كميات سابقة الصب طبقا للرسومات التنفيذية المعددة على ان تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم ^٢ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فوم او ما يعادلها للوصول الى الاجهاد المطلوب ومنع الشروخ و محمل على البند الاوتاش بالحمولات المناسبة للتركيب (الفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)	٥,١٠٠	م ^٣	١١٦٥,٠٠	٦٢١,٣٥	٢٣٣,٠٠٧	٨٥٤,٣٥٨		٤,٣٥٧,٢٢٦	٠	٤,٣٥٧,٢٢٦	
أ ٥	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت بحيث لا يقل عن ٤٧٠ كجم /م ^٣ والاجهاد لا يقل عن ٥٠٠ كجم / سم ^٢	٥٠	م ^٣	١١٦٥,٠٠	٦٢١,٣٥	٢٣٣,٠٠٧	٨٥٤,٣٥٨	جارى	٤٢,٧١٨	٠	٤٢,٧١٨	
٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للبلطات العلوية اعلى الكمرات سابقة الصب او اعلى الكمرات المحيطة اجهاد ٤٥٠ كجم/سم ^٢ ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فوم او ما يعادلها للوصول الى الاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والفئة تشمل كافة الاعمال اللازمة لنهول العمل طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (الفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح).	٣,١٧٥	م ^٣	٦٤٠,٠٠	٣٤٨,٩٦٤	٠,٠٠٠	٣٤٨,٩٦٤	جارى	١,١٠٧,٩٦٢		١,١٠٧,٩٦٢	
أ ٦	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت بحيث لا يقل عن ٤٧٠ كجم /م ^٣ والاجهاد لا يقل عن ٥٠٠ كجم / سم ^٢	٥٠	م ^٣	٦٤٠,٠٠	٣٤٨,٩٦٤	٠,٠٠٠	٣٤٨,٩٦٤	جارى	١٧,٤٤٨		١٧,٤٤٨	
٧	بالطن توريد وقطع وتشي ورسن وتربيط وتشغيل أسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع عناصر الكوبري حتى ١٢ م طبقا للرسومات التنفيذية المعددة.	٧٠,٠٠٠	بالطن	١١٩١٣,٠٠	٨٢٢١,٥٠٦	٨٧٠,٠٠٠	٩٠٩١,٥٠٦	جارى	٦٣٦,٤٠٥,٤٢٠	٠	٦٣٦,٤٠٥,٤٢٠	
٨	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وربط كابلات عالية الاجهاد لزوم الكمرات الخرسانية عالية الاجهاد لزوم الكمرات الخرسانية سابقة الصب والاجهاد من اسلاك معدولة طبقا للمواصفات والسعر شامل الشد والتركيب والانتكس والاكسسوارات والوينجز والحقن والاجرية وكل مايلزم لنهول العمل كاملا طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس.	١٢٠,٠٠٠	بالطن	٧٣,٠٠	٣٨,٨٢٤	١٤,٥٥٩	٥٣,٣٨٣	جارى	٦,٤٠٥,٩٠٧	٠	٦,٤٠٥,٩٠٧	
١٠	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات مضادة للتآكل ذات اساس اكريليك مائلة للتلفاضة لعزل جسم الكوبري و التاج احدى الشركات المتخصصة والبند يشمل كافة ما يلزم لنهول العمل كاملا مما جميعه طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس.	١١٨	م ^٢	٤٩٩٢٣,٠٠	٤٩٩٢٢,٩٧٩	٠,٠٠٠	٤٩٩٢٢,٩٧٩	جارى	٥,٨٩٠,٩١٢	٠	٥,٨٩٠,٩١٢	
١٥	بالمتر المكعب اصلا خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوي للكوبري (BOX.SEC) شامل البلاطات العلوية والوحدات والبلاطة السفلية وكوبستاتها مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فوم او ما يعادلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ لارتفاع حتى ٦ م والسعر لا يشمل حديد التسليح .	٤٣٠٠	م ^٣	٤٧٧,٠٠	٤٧٧,٠٠	٠,٠٠٠	٤٧٧,٠٠	جارى	٢٠٥١١٠٠	٥٠٠٠٠	٢,٠٠١,١٠٠	
ا	ارتفاع من طول ٦ متر الى طول ٧ متر	٤٤٠٠	م ^٣	٢٥٥,٠٠	٢٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٥,٠٠	جارى	١١٢٢٠٠٠	٠	١,١٢٢,٠٠٠	
ب	ارتفاع من طول ٧ متر الى طول ٨ متر	٤٥٠٠	م ^٣	١٢٠,٠٠	١٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠	جارى	٥٤٠٠٠٠	٠	٥٤٠,٠٠٠	
ت	ارتفاع من طول ٨ متر الى طول ٩ متر	٤٦٠٠	م ^٣	١٢٥٥,٠٠	١١٨٩,٣٥٥	١٨,٣٥	١٢٠٧,٧٠١	جارى	٥٥٥٥٥٤٢٣,٦٠١	٠	٥,٥٥٥,٤٢٤	
ج	ارتفاع من طول ٩ متر الى طول ١٠ متر	٤٧٠٠	م ^٣	٢٠٩٤,٠٠	١٢٣٥,٦٦٥	٢٩٥,١٢	١٥٣٠,٧٨٨	جارى	٧١٩٤٧٠٥,٧٢	٠	٧,١٩٤,٧٠٦	
ح	ارتفاع من طول ١٠ متر الى طول ١١ متر	٤٨٠٠	م ^٣	٣٢٠٣,٠٠	٢١٥٢,١٥٧	٣٧٣,٧٣	٢٥٢٥,٨٨٧	جارى	١٢١٢٤٢٥٧,١٩	٠	١٢,١٢٤,٢٥٧	
خ	ارتفاع من طول ١١ متر الى طول ١٢ متر	٤٩٠٠	م ^٣	٢٩٤٥,٠٠	١٨٧١,٣٥٨	١٠١,٢٣	١٩٧٢,٥٩	جارى	٩٦٦٥٦٩٩,٢٢٤	٠	٩,٦٦٥,٦٩٩	
د	ارتفاع من طول ١٢ متر الى طول ١٣ متر	٥٠٠٠	م ^٣	٣١٤٠,٠٠	١٨٧٤,٤٢١	١٥٠,٧٦	٢٠٢٥,١٨	جارى	١٠١٢٥٩١٩,٨٣	٠	١٠,١٢٥,٩٢٠	
ذ	ارتفاع من طول ١٣ متر الى طول ١٤ متر	٥١٠٠	م ^٣	٦٨٦٧,٠٠	٤٧٧٠,٤٧٨	٢٧٨,٦٩	٥٠٤٩,١٧٠	جارى	٢٥٧٥٠٧٦٨,٥٢	٠	٢٥,٧٥٠,٧٦٩	
ر	ارتفاع من طول ١٤ متر الى طول ١٥ متر	٥٢٠٠	م ^٣	٤٩٢٧,٠٠	٣٦١٩,٢٦٦	٩١٠,١٥	٤٥٢٩,٤١٢	جارى	٢٣٥٥٢٩٤٢,٧٨	٠	٢٣,٥٥٢,٩٤٣	
م	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت بحيث لا يقل عن ٤٧٠ كجم /م ^٣ والاجهاد لا يقل عن ٥٠٠ كجم / سم ^٢	٥٠	م ^٣	٢٥٥٤٤,٠٠	١٧٥٦٤,٦٩٩	٢١٢٨,٠٤	١٩٦٩٢,٧٣	جارى	٩٨٤,٦٣٧	٠	٩٨٤,٦٣٧	

تحريرا في ٢٠٢٤/٠٢/١٣

استشاري الشركة

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

مهندس / ممدوح الشامي

P E N T A	
Date: 10/2/20	
Project No.	
Action By:	

خاص باعمال كوبري القطار السريع

شركة سامكريت

مهندس / هاني علي

إستشارى الأعمال الصناعية (أ.د / أسامة عقيل)

مدير المشروع الإستشارى لأعمال الكباري

مهندس / محمد سيد

مهندس الهيئة

مهندس / محمد سليمان

مدير مشروع الهيئة

مهندس / محمد سامي

مدير عام مشروعات الهيئة

مهندس / احمد عراقي

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / احمد الطحان



عملية تنفيذ اعمال انشاء كوبري القطار السريع ضمن اعمال مشروع تطوير طريق السويس -السبخة والطريق الدائري حول مدينة السويس بالامر المباشر

مستخلص رقم ٥

شامل المدة من بدء الاعمال حتي تاريخ ٢٣-٠٧-٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة جنيه	الوحدة	المقاييسه التفاضليه	كميه العمل السابق تنفيذه	كميه الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهجي	قيمة الاعمال التي تمت جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
١٦	بالحد توريد وتركيب ركائز من التيوبرين طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحقن واعداد الاسطح أسفل الركائز ،للعمل تحت الاحمال في مجال الحركة المعرضه لها الركائز والسعر يشمل كل ما يلزم وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف											
أ	أ- بالحد توريد وتركيب ركائز حمولة من ١٨١ طن حتى ٢٥٠ طن بدون جوايط	٣٢٥٠٠	بالعدد	٦٠,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	جاري	١٠٤٠٠٠٠	٠	١٠٤٠٠٠٠	
ب	ب-بالحد توريد وتركيب ركائز حمولة من ٢٥١ طن حتى ٤٠٠ طن بجوايط	٧٤٠٠٠	بالعدد	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	جاري	٤٤٤٠٠٠	٠	٤٤٤٠٠٠	
ج	ج-بالحد توريد وتركيب ركائز حمولة من ٤٠١ طن حتى ٥٥٠ طن بجوايط	١٣٧٠٠٠	بالعدد	١٢٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٩٥,٠٠٠	جاري	١٣٠١٥٠٠٠	٠	١٣٠١٥٠٠٠	
اعمال الطرق تابع اعمال الكباري												
٤	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة لصق باستخدام الاسفلت الساتل سريع التطاير (R . C.3000) بمعدل ٤,٠٠٠م/م طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس.	٢٠	م	٦١٧٤٣,٠٠	٤٨٤٢٥,٦٧	٠,٠٠٠	٤٨٤٢٥,٦٧	جاري	٩٦٨٥١٣,٤٧٤٩	٠	٩٦٨,٥١٣	
٥	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٧ سم بعد الدمك باستخدام سن الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس.	٣٣٠	م	٢٤٢١٢,٠٠	٢٤٢١٢,٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٢١٢,٠٠	جاري	٧٩٨٩٩٦٠	٠	٧,٩٨٩,٩٦٠	
٦	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٧ سم بعد الدمك باستخدام سن الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس.	٢٧١	م	٢٤٢١٢,٠٠	٢٤٢١٢,٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٢١٢,٠٠	جاري	٦٥٦١٤٥٢	٠	٦,٥٦١,٤٥٢	
اعمال الكهرباء تابع اعمال الكباري												
٢	بالحد توريد وتركيب عمود انارة ارتفاع ١٠ متر مفرد حسب المواصفات والرسومات شامل التركيب والقواعد الخرسانية وسلك التوصيل ٢٢٢ مم ثرمو بلاستيك و لوحة فرعية للعمود طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٣٠,٠٠٠	بالعدد	٨٠,٠٠٠	٨٠	٠	٨٠	جاري	٢٤٠٠٠٠٠	٠	٢,٤٠٠,٠٠٠	
٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل الومنيوم (٢٥*٤) مم ٢ مسلح ويشمل ذلك جميع الكسورات اللازمة للتركيب شامل الحفر والردم وغير شامل المواسير كما هو موضح بالرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس.	٥١٠	م ط	١٩٩٥,٠٠	١٩٩٥	٠,٠٠٠	١٩٩٥,٠٠٠	جاري	١٠١٧٤٥٠	٠	١,٠١٧,٤٥٠	
٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير ٣ بوصة PVC	٣١٢	م ط	١٧١٩,٠٠	١٧١٩	٠,٠٠٠	١٧١٩,٠٠٠	جاري	٥٣٦٣٢٨	٠	٥٣٦,٣٢٨	
التشوينات												
	بالطن توريد وقطع وثنى ورص وتربيط وتشغيل اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع عناصر الكوبري من الخرسانة المسلحة طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة. والسعر يشمل عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل ما يلزم لتركيب الحديد من سلك رباط وبسكويت وخلافه وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٧٠٠٠٠	بالطن	—	١٨٥٩,٨٤٠	٢٤٠,١٦٠	٢١٠٠,٠٠٠	جاري	١٤٧,٠٠٠,٠٠٠	٠	١٤٧,٠٠٠,٠٠٠	تم صرف ٧٥% من كميته التشوين الكلي والتي تقدر بكمية ٢٥٧٦
	إجمالي قيمة رسوم الكارثة والموازن طبقاً لقائمة الأسعار الموحدة لاعمال الرصف الاسفلتي	٣	م	٤١٢٢٦,٥٠	٤٨٤٢٤	٧١٩٧,٥٠	٤١٢٢٦,٥	جاري	١٢٣,٦٨٠	٠	١٢٣,٦٨٠	
إجمالي قيمة أعمال الكباري												
إجمالي قيمة أعمال الطرق												
إجمالي قيمة الأعمال												
اجمالي السابق												
اجمالي الحالي												
تسعمائة وأربعة وثلاثون مليون وثمانمائة وستة عشر ألف ومائة وتسعة وثمانون جنيها وستة وخمسون قرشا												
مائة مليوناً وثلاثمائة وتسعة وأربعون ألفاً جنيها												
واحد مليار وخمسة وثلاثون مليون ومائة وخمسة وستون ألف ومائة وتسعة وثمانون جنيها وستة وخمسون قرشا												
تسعمائة وثمانية وثلاثون مليون وأربعمائة وستون ألف وخمسمائة وستة وسبعون جنيها وتسعة عشر قرشا												
ستة وتسعون مليون وسبعمائة وأربعة ألف وستمائة وثلاثة عشر جنيها وسبعة وثلاثون قرشا												

عن الهيئة

مدير مشروع الهيئة

مهندس / محمد سامي

مهندس الهيئة

مهندس / محمد سليمان

إستشاري الأعمال الصناعية (أ.د. / أسامة عقيل)

مدير المشروع الإستشاري لأعمال الكباري

مهندس / محمد سيد

شركة سامكريت

مهندس / هاني علي

تحريرا في ٢٠٢٤/٠٧/١٣

استشاري الشركة

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

مهندس / مدح الشامي

خاص بأعمال كوبري القطار السريع

مدير عام مشروعات الهيئة

مهندس / احمد عراقي